



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017431490/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 26 de junho de 2023.

OBRA:		1148 - Rua Porfíria Alves de Lima e outras.																
ENDEREÇO:		Ruas: Gabriel Hoepers, Rapéva, Osvaldo Joenck e Porfíria Alves de Lima																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.369,68 R\$ 684,84	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT)	12,13%	801.494,85 R\$ 240.448,46	30,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 280.523,20	35,00% R\$ 280.523,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT)	26,47%	1.740.746,47 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	18,00% R\$ 313.334,36	15,00% R\$ 261.111,97	13,00% R\$ 226.297,04	18,00% R\$ 313.334,36	18,00% R\$ 313.334,36	18,00% R\$ 313.334,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT)	2,38%	156.544,52 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 39.136,13	25,00% R\$ 39.136,13	25,00% R\$ 39.136,13	20,00% R\$ 31.308,90	5,00% R\$ 7.827,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT)	0,37%	24.067,24 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 4.813,45	80,00% R\$ 19.253,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT)	0,15%	9.926,41 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 1.985,28	80,00% R\$ 7.941,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ITAPEVA (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.369,68 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84
8	DRENAGEM RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT)	2,81%	184.859,40 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 64.700,79	15,00% R\$ 27.728,91	25,00% R\$ 46.214,85	25,00% R\$ 46.214,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PAVIMENTAÇÃO RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT)	7,40%	486.321,55 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 145.896,47	30,00% R\$ 145.896,47	20,00% R\$ 97.264,31	20,00% R\$ 97.264,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT)	2,01%	132.237,03 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 39.671,11	30,00% R\$ 39.671,11	40,00% R\$ 52.894,81
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT)	0,06%	3.678,88 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 0,00	3.678,88 R\$ 3.678,88
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT)	0,02%	1.158,85 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.158,85	100,00% R\$ 1.158,85
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.369,68 R\$ 684,84	50,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 684,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	DRENAGEM RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT)	2,93%	192.408,76 R\$ 57.722,63	30,00% R\$ 48.102,19	25,00% R\$ 48.102,19	20,00% R\$ 38.481,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	PAVIMENTAÇÃO RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT)	7,13%	468.965,51 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 23.448,28	25,00% R\$ 93.793,10	20,00% R\$ 117.241,38	25,00% R\$ 117.241,38	25,00% R\$ 117.241,37	25,00% R\$ 11.909,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT)	0,72%	47.636,11 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 11.909,03	25,00% R\$ 11.909,03	25,00% R\$ 11.909,03	25,00% R\$ 11.909,03	25,00% R\$ 11.909,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT)	0,22%	14.245,77 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.245,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT)	0,10%	6.258,05 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.258,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE INCC)	0,16%	10.273,51 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.136,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.136,75
20	DRENAGEM RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT)	9,14%	600.977,59 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 180.293,28	20,00% R\$ 120.195,52	25,00% R\$ 150.244,40	25,00% R\$ 150.244,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
21	PAVIMENTAÇÃO RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT)	21,78%	1.432.452,19 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 214.867,83	20,00% R\$ 286.490,44	20,00% R\$ 286.490,44	20,00% R\$ 286.490,44	20,00% R\$ 286.490,44	20,00% R\$ 286.490,44	5,00% R\$ 71.622,60
22	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT)	2,05%	134.686,51 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 53.874,60	60,00% R\$ 80.811,91	0,00% R\$ 0,00
23	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT)	1,64%	107.663,50 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 107.663,50	100,00% R\$ 107.663,50
24	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT)	0,22%	14.773,34 R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.773,34
TOTAL SIMPLES		100,00%	6.575.485,08 R\$ 299.540,77	4,56% R\$ 209.540,77	5,00% R\$ 228.625,38	5,00% R\$ 228.625,39	5,71% R\$ 257.264,39	5,75% R\$ 258.353,35	5,64% R\$ 254.135,30	7,32% R\$ 328.620,90	7,32% R\$ 328.620,89	5,86% R\$ 264.224,53	7,61% R\$ 340.705,65	8,83% R\$ 395.311,34	9,56% R\$ 428.846,16	9,43% R\$ 419.885,10	7,26% R\$ 327.300,45	5,15% R\$ 233.425,48
TOTAL ACUMULADO		100,00%	6.575.485,08 R\$ 299.540,77	4,56% R\$ 209.540,77	9,55% R\$ 428.166,16	14,55% R\$ 648.791,54	20,26% R\$ 906.791,54	26,01% R\$ 1.132.055,93	31,66% R\$ 1.409.409,28	38,98% R\$ 1.710.544,58	46,31% R\$ 2.063.165,48	52,16% R\$ 2.304.786,37	59,78% R\$ 2.634.010,90	68,60% R\$ 3.039.716,55	78,17% R\$ 3.451.027,89	87,59% R\$ 3.874.051,39	94,85% R\$ 4.237.759,15	100,00% R\$ 4.675.485,08

10051\_v23 - Em Edição Emissão em 26/06/2023 14:06:17

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador(a)**, em 26/06/2023, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017431490** e o código CRC **E414B704**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.105956-6

0017431490v1