



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0287910/2016 - IPPUJ.UDP

Joinville, 03 de junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE															
Estado de Santa Catarina															
Central de Custos de Obras Públicas															
Pavimentação															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		PESO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
ÍTEM	SERVIÇOS	%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	EQUIPE TÉCNICA	4,96	42.554,60	20,00	8.510,92	15,00	6.383,19	15,00	6.383,19	15,00	6.383,19	15,00	6.383,19	20,00	8.510,92
02	CANTEIRO DE OBRA	0,74	6.324,70	100,00	6.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OBRAS DE DRENAGEM	0,18	1.543,50	20,00	308,70	15,00	231,53	15,00	231,53	15,00	231,53	15,00	231,53	20,00	308,70
04	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	63,17	542.353,62	10,00	54.235,36	20,00	108.470,72	20,00	108.470,72	20,00	108.470,72	20,00	108.470,72	10,00	54.235,36
05	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	28,16	241.720,73	20,00	48.344,15	20,00	48.344,15	20,00	48.344,15	20,00	48.344,15	10,00	24.172,07	10,00	24.172,07
06	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,80	24.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7.202,90	30,00	7.202,90	40,00	9.603,87
	TOTAL SIMPLES	100,00	858.506,82	13,71	117.723,83	19,04	163.429,59	19,04	163.429,59	19,88	170.632,49	17,06	146.460,41	11,28	96.830,92
	TOTAL ACUMULADO			13,71	117.723,83	32,75	281.153,41	51,79	444.583,00	71,66	615.215,48	88,72	761.675,90	100,00	858.506,82



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho**,  
**Coordenador (a)**, em 03/06/2016, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº  
 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
 informando o código verificador **0287910** e o código CRC **FADFF3F1**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)