



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0015092911/2022 - SEHAB.UFO

Joinville, 28 de novembro de 2022.

OBRA:	880 - Construção de Unidades Habitacionais Populares pré-fabricadas - Loteamento Cubatão II
ENDEREÇO:	RUA DALMAZIO CONRADO MIRANDA, 10 - QA / L01, RUA PAULO GILGEN n. 90 - QB / L01, RUA PAULO GILGEN n. 98 - QB / L02, RUA PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ubiraci Jose da Silva - CREA 28814-8

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.01%	320.220,24	6,33%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
				R\$ 20.269,94	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,06
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	0,28%	45.076,72	73,10%	13,45%	13,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 32.951,08	R\$ 6.062,82	R\$ 6.062,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	INFRAESTRUTURA	8,78%	1.399.279,20	8,50%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%
				R\$ 118.938,73	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SUPERESTRUTURA	19,83%	3.161.224,84	3,27%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 103.372,05	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 165.332,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7,37%	1.174.167,87	0,00%	8,50%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 99.804,27	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	COBERTURA	10,63%	1.694.741,62	0,00%	0,00%	8,50%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.053,04	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	ESQUADRIAS	8,58%	1.367.007,57	0,00%	1,77%	4,97%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.196,03	R\$ 67.940,28	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 112.231,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13,13%	2.092.856,87	2,00%	2,00%	3,40%	5,35%	6,00%	8,00%	9,00%	9,00%	6,50%	6,50%	4,50%	4,50%	8,30%	8,30%	8,30%	8,35%	0,00%	0,00%
				R\$ 41.857,14	R\$ 41.857,14	R\$ 71.157,13	R\$ 111.967,84	R\$ 125.571,41	R\$ 167.428,55	R\$ 188.357,12	R\$ 188.357,12	R\$ 136.035,70	R\$ 136.035,70	R\$ 94.178,56	R\$ 94.178,56	R\$ 173.707,12	R\$ 173.707,12	R\$ 173.707,12	R\$ 174.753,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,46%	1.029.600,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 87.516,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,97%	154.644,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 13.144,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	7,19%	1.146.190,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 97.426,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	FORROS	3,16%	503.611,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	11,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 59.426,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	PINTURAS E TEXTURAS	5,84%	931.349,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	1,96%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 18.254,42	
1.14	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	4,98%	793.239,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 67.425,36	
1.15	KIT DE ADAPTAÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,66%	104.844,84	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	3,83%	91,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 4.015,56	R\$ 96.425,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	LIMPEZA DE OBRA	0,13%	21.103,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.783,80	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	15.939.159,03	1,99%	4,46%	5,75%	6,31%	7,84%	8,69%	7,21%	8,25%	7,93%	7,93%	7,66%	6,89%	5,67%	4,66%	3,55%	3,40%	1,15%	0,66%
				R\$ 317.388,94	R\$ 710.688,53	R\$ 916.236,64	R\$ 1.005.744,60	R\$ 1.248.970,42	R\$ 1.385.036,02	R\$ 1.149.896,48	R\$ 1.315.774,26	R\$ 1.263.452,84	R\$ 1.263.452,84	R\$ 1.221.595,70	R\$ 1.097.582,59	R\$ 904.342,68	R\$ 742.395,12	R\$ 565.930,84	R\$ 542.124,10	R\$ 183.428,79	R\$ 105.117,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	15.939.159,03	1,99%	6,45%	12,20%	18,51%	26,34%	35,03%	42,25%	50,50%	58,43%	66,36%	74,02%	80,91%	86,58%	91,24%	94,79%	96,19%	99,34%	100,00%
				R\$ 317.388,94	R\$ 1.028.077,47	R\$ 1.944.314,11	R\$ 2.950.058,71	R\$ 4.199.029,13	R\$ 5.584.065,15	R\$ 6.733.961,63	R\$ 8.049.735,89	R\$ 9.313.188,73	R\$ 10.576.641,57	R\$ 11.798.237,27	R\$ 12.895.819,86	R\$ 13.800.162,54	R\$ 14.542.557,66	R\$ 15.108.488,50	R\$ 15.650.612,60	R\$ 15.834.041,39	R\$ 15.939.159,03

6971_v139 - Em Edição 28/11/2022 12:11:62

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Ubiraci Jose da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 29/11/2022, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015092911** e o código CRC **F04237C4**.