



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

CESITA - Reforma do Auditório, Acessibilidade em Calçadas, Quadra Poliesportiva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		PESO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
ÍTEM	SERVIÇOS	%	SERVIÇOS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	DEMOLIÇÃO	0,02	98,01	0,02	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,74	20.507,76	0,79	3.418,64	0,79	3.418,64	0,79	3.418,64	0,79	3.418,64	0,79	3.416,59	0,79	3.416,59
07	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,18	5.095,32	0,00	0,00	0,94	4.076,25	0,24	1.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUPRAESTRUTURA	0,01	38,31	0,01	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COBERTURA	19,24	83.292,09	5,77	24.987,63	3,85	16.658,42	3,85	16.658,42	5,77	24.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	10,79	46.717,22	0,00	0,00	2,16	9.343,44	5,39	23.358,61	3,24	14.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,15	22.298,69	0,00	0,00	0,51	2.229,87	1,03	4.459,74	1,03	4.459,74	1,03	4.459,74	1,54	6.689,61
21	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO (Piso, Parede e Teto)	9,32	40.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	16.150,18	2,80	12.112,63	2,80	12.112,63	0,00	0,00
22	PAVIMENTAÇÃO	19,90	86.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	43.076,07	9,95	43.076,07	0,00	0,00
23	ESQUADRIAS	16,24	70.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	35.156,85	8,12	35.156,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PINTURA	7,97	34.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	10.349,82	5,58	24.149,59
33	PAISAGISMO	1,89	8.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	4.102,76	0,95	4.102,76
35	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,57	11.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	11.112,06
36	EQUIPAMENTOS	0,99	4.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4.303,86
	TOTAL SIMPLES	100,00	433.009,54	6,59	28.542,59	8,25	35.726,63	23,15	100.221,50	31,69	137.226,73	17,90	77.517,62	12,42	53.774,47
	TOTAL ACUMULADO			6,59	28.542,59	8,25	64.269,22	23,15	164.490,72	31,69	301.717,45	17,90	379.235,07	12,42	433.009,54