

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0010512076/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de setembro de 2021.

OBRA:		498 - Contratação de empresa especializada para a execução dos sistemas de prevenção e combate a incêndio da Escola Municipal Caic Mariano Costa e CEI Adhemar Garcia									
ENDEREÇO:		Avenida Alwino Hansen, 1250 – Adhemar Garcia/Joinville - SC									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,15%	48.495,95	11,79% R\$ 5.717,67	16,78% R\$ 8.137,62	15,81% R\$ 7.667,21	17,50% R\$ 8.486,79	12,48% R\$ 6.052,29	14,02% R\$ 6.799,13	5,83% R\$ 2.827,31	5,79% R\$ 2.807,93
2	CANTEIRO DE OBRAS	0,60%	5.647,31	31,40% R\$ 1.773,26	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,44	9,80% R\$ 553,41
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	4,48%	42.208,54	40,00% R\$ 16.883,42	60,00% R\$ 25.325,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	3,52%	33.116,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.116,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	10,23%	96.296,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 48.148,32	50,00% R\$ 48.148,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.4	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	17,47%	164.393,91	30,00% R\$ 49.318,17	30,00% R\$ 49.318,17	20,00% R\$ 32.878,78	20,00% R\$ 32.878,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.5	ADEQUAÇÕES DE OBRA EM ATENDIMENTO AO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E A ACESSIBILIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	39,63%	372.989,55	10,00% R\$ 37.298,96	20,00% R\$ 74.597,91	20,00% R\$ 74.597,91	20,00% R\$ 74.597,91	15,00% R\$ 55.948,43	15,00% R\$ 55.948,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.6	LIMPEZA FINAL - ESCOLA MUNICIPAL CAIC PROFESSOR MARIANO COSTA	0,02%	234,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 234,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA-CEI ADHEMAR GARCIA	1,15%	10.776,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.776,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - CEI ADHEMAR GARCIA	0,65%	6.113,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.113,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI ADHEMAR GARCIA	2,73%	25.717,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 7.715,26	30,00% R\$ 7.715,26	40,00% R\$ 10.287,00
4.4	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CEI ADHEMAR GARCIA	3,58%	33.647,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 6.729,55	40,00% R\$ 13.459,10	40,00% R\$ 13.459,09	0,00% R\$ 0,00
4.5	ADEQUAÇÕES DE OBRA EM ATENDIMENTO AO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - CEI ADHEMAR GARCIA	10,74%	101.095,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 30.328,55	30,00% R\$ 30.328,55	40,00% R\$ 40.438,07
4.6	LIMPEZA FINAL DE OBRA - CEI ADHEMAR GARCIA	0,01%	66,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 66,45
5	DESMOBILIZAÇÃO	0,04%	372,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 372,23
	TOTAL SIMPLES	100,00%	941.171,98	11,79% R\$ 110.991,48	16,78% R\$ 157.932,26	15,81% R\$ 148.813,99	17,50% R\$ 164.665,25	12,48% R\$ 117.432,03	14,02% R\$ 131.928,23	5,83% R\$ 54.883,65	5,79% R\$ 54.525,09
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	941.171,98	11,79% R\$ 110.991,48	28,57% R\$ 268.923,74	44,38% R\$ 417.737,73	61,88% R\$ 582.402,98	74,36% R\$ 699.835,01	88,38% R\$ 831.763,24	94,21% R\$ 886.646,89	100,00% R\$ 941.171,98

2975_v397 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 24/09/2021, às 10:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010512076** e o código CRC **679A8823**.

