



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4587981/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 12 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE																																		
OBRA:		75 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua Albano Schmidt																																
ENDEREÇO:		Rua: Albano Schmidt																																
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																																
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01%	RS 1.146,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12,93%	RS 1.456.004,31	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	DRENAGEM PLUVIAL	1,66%	RS 186.868,19	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	49,89%	RS 5.618.862,73	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	OBRAS COMPLEMENTARES	29,72%	RS 3.347.607,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5,55%	RS 625.534,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
7	PAISAGISMO	0,23%	RS 26.007,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	TOTAL SIMPLES	100,00%	RS 11.262.031,17	2,12%	3,95%	4,60%	4,60%	4,60%	3,95%	2,75%	2,66%	3,14%	3,14%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	2,49%	3,05%	3,37%	3,37%	1,16%	1,16%	1,16%	
	TOTAL ACUMULADO			2,12%	6,07%	10,67%	15,27%	19,87%	23,82%	26,57%	29,23%	32,37%	35,51%	38,48%	41,46%	44,43%	47,40%	50,37%	53,35%	56,32%	59,29%	64,28%	69,27%	74,26%	79,25%	84,24%	86,73%	89,78%	93,15%	96,53%	97,69%	98,84%	100,00%	
				RS 238.233,59	RS 683.463,98	RS 1.201.494,59	RS 1.719.525,20	RS 2.237.555,81	RS 2.682.786,20	RS 2.992.673,87	RS 3.292.303,83	RS 3.645.751,42	RS 3.999.199,00	RS 4.333.959,77	RS 4.668.720,54	RS 5.003.481,31	RS 5.338.242,08	RS 5.673.002,85	RS 6.007.763,62	RS 6.342.524,39	RS 6.677.285,13	RS 7.239.171,40	RS 7.801.057,67	RS 8.362.943,94	RS 8.924.830,21	RS 9.486.716,48	RS 9.767.659,62	RS 10.111.156,25	RS 10.491.131,07	RS 10.871.105,87	RS 11.001.414,30	RS 11.131.722,73	RS 11.262.031,17	

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a), em 12/09/2019, às 11:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br> informando o código verificador 4587981 e o código CRC A527AD34.