

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 9254537/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 18 de maio de 2021.

OBRA:		520 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Áustria e outras - financiamento BB2															
ENDEREÇO:		Rua Áustria e outras															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA ÁUSTRIA	2,76%	289.866,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 72.466,61	R\$ 72.466,61	R\$ 72.466,61	R\$ 72.466,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ÁUSTRIA	4,39%	460.448,73	10,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 46.044,87	R\$ 0,00	R\$ 69.067,31	R\$ 69.067,31	R\$ 69.067,31	R\$ 69.067,31	R\$ 69.067,31	R\$ 69.067,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ÁUSTRIA	0,60%	62.573,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.286,63	R\$ 31.286,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA CIDADE DE DAMASCO	2,32%	243.680,47	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 36.552,07	R\$ 60.920,12	R\$ 48.736,09	R\$ 48.736,09	R\$ 36.552,07	R\$ 12.184,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE DAMASCO	10,40%	1.091.399,20	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	17,00%	17,00%	16,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 109.139,92	R\$ 109.139,92	R\$ 109.139,92	R\$ 163.709,88	R\$ 185.537,86	R\$ 185.537,86	R\$ 174.623,87	R\$ 54.569,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CIDADE DE DAMASCO	1,44%	151.396,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.698,12	R\$ 75.698,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA CIDADE DE ERECHIM	0,15%	15.684,26	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 3.921,07	R\$ 3.921,07	R\$ 3.921,07	R\$ 3.921,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE ERECHIM	2,73%	286.724,17	10,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 28.672,42	R\$ 0,00	R\$ 28.672,42	R\$ 43.008,63	R\$ 43.008,63	R\$ 43.008,63	R\$ 43.008,63	R\$ 43.008,63	R\$ 14.336,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CIDADE DE ERECHIM	0,22%	22.901,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.450,61	R\$ 11.450,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA CIDADE DE UBAJARA	1,97%	207.030,40	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.351,52	R\$ 20.703,04	R\$ 31.054,56	R\$ 41.406,08	R\$ 51.757,60	R\$ 51.757,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE UBAJARA	4,79%	502.250,39	5,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				R\$ 25.112,52	R\$ 50.225,04	R\$ 50.225,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.112,52	R\$ 25.112,52	R\$ 75.337,56	R\$ 75.337,56	R\$ 50.225,04	R\$ 50.225,04	R\$ 25.112,51	
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CIDADE DE UBAJARA	0,59%	62.123,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.061,61	R\$ 31.061,61
5.1	DRENAGEM RUA COMANDANTE ALBERTO LEPPER	7,32%	767.972,28	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.797,23	R\$ 76.797,23	R\$ 115.195,84	R\$ 153.594,46	R\$ 153.594,46	R\$ 191.993,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA COMANDANTE ALBERTO LEPPER	12,50%	1.311.444,81	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 65.572,24	R\$ 196.716,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.716,72	R\$ 196.716,72	R\$ 196.716,72	R\$ 196.716,72	R\$ 196.716,72	R\$ 65.572,25
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA COMANDANTE ALBERTO LEPPER	1,41%	147.497,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.748,76	R\$ 73.748,76
6.1	DRENAGEM RUA EMÍLIO ROEDER	0,23%	23.915,95	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.391,60	R\$ 2.391,60	R\$ 3.587,39	R\$ 4.783,19	R\$ 5.978,99	R\$ 4.783,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO RUA EMÍLIO ROEDER	5,41%	567.328,23	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 56.732,82	R\$ 56.732,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.099,23	R\$ 85.099,23	R\$ 85.099,23	R\$ 85.099,23	R\$ 85.099,23	R\$ 28.366,44
6.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA EMÍLIO ROEDER	0,48%	50.085,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.042,64	R\$ 25.042,63
7.1	DRENAGEM RUA JOSÉ MANARIM	0,10%	10.313,32	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,33	R\$ 1.031,33	R\$ 1.547,00	R\$ 2.062,66	R\$ 2.578,33	R\$ 2.062,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ MANARIM	6,37%	668.251,08	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
				R\$ 66.825,11	R\$ 66.825,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.237,66	R\$ 100.237,66	R\$ 100.237,66	R\$ 100.237,66	R\$ 100.237,66	R\$ 33.412,56
7.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOSÉ MANARIM	0,54%	56.605,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.302,62	R\$ 28.302,61
8.1	DRENAGEM RUA JÚLIO OLIVEIRA BORGES	0,21%	21.899,44	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189,94	R\$ 2.189,94	R\$ 3.284,92	R\$ 4.379,89	R\$ 5.474,86	R\$ 4.379,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JÚLIO OLIVEIRA BORGES	5,34%	560.484,74	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 56.048,47	R\$ 56.048,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.072,71	R\$ 84.072,71	R\$ 84.072,71	R\$ 84.072,71	R\$ 56.048,47	R\$ 56.048,49
8.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JÚLIO OLIVEIRA BORGES	0,34%	36.199,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.099,60	R\$ 18.099,60
9.1	DRENAGEM RUA LUIZ SILVEIRA DA COSTA	0,17%	18.032,90	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,29	R\$ 1.803,29	R\$ 2.704,94	R\$ 4.508,23	R\$ 3.606,58	R\$ 3.606,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9.2	PAVIMENTAÇÃO RUA LUIS SILVEIRA DA COSTA	3,42%	359.382,00	10,00% R\$ 35.938,20	10,00% R\$ 35.938,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 53.907,30	15,00% R\$ 53.907,30	15,00% R\$ 53.907,30	15,00% R\$ 53.907,30	10,00% R\$ 35.938,20	10,00% R\$ 35.938,20
9.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA LUIS SILVEIRA DA COSTA	0,30%	31.325,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 15.662,52	50,00% R\$ 15.662,51
10.1	DRENAGEM RUA SANTA IZABEL	4,36%	457.129,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 45.712,97	10,00% R\$ 45.712,97	15,00% R\$ 68.569,46	20,00% R\$ 91.425,94	25,00% R\$ 114.282,43	20,00% R\$ 91.425,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA IZABEL	17,84%	1.871.589,59	10,00% R\$ 187.158,96	10,00% R\$ 187.158,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 280.738,44	15,00% R\$ 280.738,44	15,00% R\$ 280.738,44	15,00% R\$ 280.738,44	10,00% R\$ 187.158,96	10,00% R\$ 187.158,95
10.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SANTA IZABEL	1,32%	138.100,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 69.050,01	50,00% R\$ 69.050,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	10.493.634,31	6,49% R\$ 681.045,36	8,54% R\$ 896.093,04	4,98% R\$ 522.506,34	4,74% R\$ 496.969,01	5,13% R\$ 538.282,00	5,83% R\$ 611.958,28	6,29% R\$ 659.999,57	6,31% R\$ 661.821,25	10,13% R\$ 1.063.451,13	9,48% R\$ 994.544,97	8,11% R\$ 850.997,10	8,11% R\$ 850.997,10	9,27% R\$ 972.392,04	6,60% R\$ 692.577,12
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	10.493.634,31	6,49% R\$ 681.045,36	15,03% R\$ 1.577.138,40	20,01% R\$ 2.099.644,74	24,74% R\$ 2.596.613,75	29,87% R\$ 3.134.895,75	35,71% R\$ 3.746.854,03	42,00% R\$ 4.406.853,60	48,30% R\$ 5.068.674,85	58,44% R\$ 6.132.125,98	67,91% R\$ 7.126.670,95	76,02% R\$ 7.977.668,05	84,13% R\$ 8.828.665,15	93,40% R\$ 9.801.057,19	100,00% R\$ 10.493.634,31

3254_v38 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 20/05/2021, às 08:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9254537** e o código CRC **917AF2EA**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.159191-2

9254537v3