

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018135360/2023 - SED.UIN

Joinville, 24 de agosto de 2023.

OBRA:		1112 - Quadra coberta - Escola Municipal Honório Saldo							
ENDEREÇO:		Estrada Quiriri, 3467, Pirabeiraba, Joinville/SC							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosana Giusfredi - CREA 053.741-7							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,24%	154.921,91	30,00% R\$ 46.476,57	12,50% R\$ 19.365,24	12,50% R\$ 19.365,24	12,50% R\$ 19.365,24	12,50% R\$ 19.365,24	20,00% R\$ 30.984,38
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	0,61%	5.499,22	100,00% R\$ 5.499,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	10,50%	94.392,40	20,00% R\$ 18.878,48	70,00% R\$ 66.074,68	10,00% R\$ 9.439,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	9,28%	83.383,86	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 16.676,77	70,00% R\$ 58.368,70	10,00% R\$ 8.338,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E SISTEMA DE COBERTURA	30,09%	270.495,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 67.623,89	25,00% R\$ 67.623,89	25,00% R\$ 67.623,89	25,00% R\$ 67.623,89
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS	1,58%	14.189,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.837,86	80,00% R\$ 11.351,42
7	DRENAGEM PLUVIAL	3,25%	29.240,01	12,00% R\$ 3.508,80	15,00% R\$ 4.386,00	15,00% R\$ 4.386,00	15,00% R\$ 4.386,00	15,00% R\$ 4.386,00	28,00% R\$ 8.187,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,93%	80.261,79	13,00% R\$ 10.434,03	18,75% R\$ 15.049,09	18,75% R\$ 15.049,09	18,75% R\$ 15.049,09	18,75% R\$ 15.049,09	12,00% R\$ 9.631,41
9	ENTRADA DE ENERGIA	2,16%	19.411,71	100,00% R\$ 19.411,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,66%	14.920,26	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 1.492,03	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.984,05	30,00% R\$ 4.476,08	40,00% R\$ 5.968,10
11	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,33%	2.977,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.977,79
12	PINTURAS	4,47%	40.153,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 8.030,71	80,00% R\$ 32.122,85
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,77%	87.802,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 8.780,22	20,00% R\$ 17.560,44	30,00% R\$ 26.340,65	40,00% R\$ 35.120,87
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,14%	1.226,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 613,18	50,00% R\$ 613,18
	TOTAL SIMPLES	100,00%	898.875,89	11,59% R\$ 104.208,82	13,69% R\$ 123.043,80	20,36% R\$ 183.012,38	15,05% R\$ 135.307,09	16,55% R\$ 148.722,70	22,76% R\$ 204.581,11
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	898.875,89	11,59% R\$ 104.208,82	25,28% R\$ 227.252,62	45,64% R\$ 410.265,00	60,69% R\$ 545.572,09	77,24% R\$ 694.294,78	100,00% R\$ 898.875,89



24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018135360** e o código CRC **CE326B9E**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.153038-2

0018135360v1