

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012964807/2022 - SED.UIN

Joinville, 19 de maio de 2022.

OBRA:		692 - Construção de quadra coberta na E. M. Dom Jaime de Barros							
ENDEREÇO:		Rua João Ebert, nº 836, Bairro Comasa, Joinville/SC							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Carla Tais Pereira - CREA 180646-6							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,22%	227.448,25	60,00% R\$ 136.468,95	8,00% R\$ 18.195,86	8,00% R\$ 18.195,86	8,00% R\$ 18.195,86	8,00% R\$ 18.195,86	8,00% R\$ 18.195,86
2	INFRAESTRUTURA	14,06%	388.773,22	20,00% R\$ 77.754,64	80,00% R\$ 311.018,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	18,35%	507.445,21	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 101.489,04	50,00% R\$ 253.722,61	30,00% R\$ 152.233,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,35%	9.746,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.873,15	50,00% R\$ 4.873,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	7,21%	199.539,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 99.769,51	50,00% R\$ 99.769,51	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMAS DE COBERTURA	36,67%	1.014.157,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 507.078,75	50,00% R\$ 507.078,75	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	1,60%	44.346,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 44.346,49
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,92%	163.786,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 81.893,50	50,00% R\$ 81.893,49
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,99%	27.424,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.424,39
10	REVESTIMENTOS	0,46%	12.759,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.759,21
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	0,13%	3.528,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.528,90
12	ESQUADRIAS	0,95%	26.309,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.309,11
13	PINTURA	3,91%	108.077,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 86.462,22	20,00% R\$ 21.615,56
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,17%	32.472,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 6.494,54	80,00% R\$ 25.978,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.765.815,08	7,75% R\$ 214.223,59	15,57% R\$ 430.703,48	10,01% R\$ 276.791,62	28,28% R\$ 782.150,83	28,92% R\$ 799.894,38	9,47% R\$ 262.051,18
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.765.815,08	7,75% R\$ 214.223,59	23,32% R\$ 644.927,07	33,33% R\$ 921.718,69	61,60% R\$ 1.703.869,52	90,53% R\$ 2.503.763,90	100,00% R\$ 2.765.815,08



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 24/05/2022, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 24/05/2022, às 16:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012964807** e o código CRC **FF21A259**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.178364-0

0012964807v1