

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016960312/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de maio de 2023.

OBRA:		960 - Pavimentação Asfáltica Rua Major Navarro Lins - trecho 1					
ENDEREÇO:		Rua Major Navarro Lins					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	0,81%	3.589,73	80,00% R\$ 2.871,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 717,95
2	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	88,37%	389.528,89	30,00% R\$ 116.858,67	35,00% R\$ 136.335,11	35,00% R\$ 136.335,11	0,00% R\$ 0,00
3	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE INCC)	4,00%	17.619,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.619,36
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	1,12%	4.944,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.944,70
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	5,70%	25.119,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 25.119,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	440.801,76	27,16% R\$ 119.730,45	30,93% R\$ 136.335,11	30,93% R\$ 136.335,11	10,98% R\$ 48.401,09
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	440.801,76	27,16% R\$ 119.730,45	58,09% R\$ 256.065,56	89,02% R\$ 392.400,67	100,00% R\$ 440.801,76

7882_v25 - Em Edição Emissão em 16/05/2023 10:05:19

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 16/05/2023, às 14:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016960312** e o código CRC **B08DFD26**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.382058-0

0016960312v1