



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014042438/2022 - SEHAB.UFO

Joinville, 24 de agosto de 2022.

OBRA:	880 - Construção de Unidades Habitacionais Populares pré-fabricadas - Loteamento Cubatão II
ENDEREÇO:	RUA DALMAZIO CONRADO MIRANDA, 10 - QA / L01, RUA PAULO GILGEN n. 90 - QB / L01, RUA PAULO GILGEN n. 98 - QB / L02, RUA PAULO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ubiraci Jose da Silva - CREA 28814-8

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,05%	320.220,24	6,33%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
				R\$ 20.269,94	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,14	R\$ 17.644,06
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	0,29%	45.076,72	73,10%	13,45%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 32.951,08	R\$ 6.062,82	R\$ 6.062,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	INFRAESTRUTURA	8,94%	1.399.279,20	8,50%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 118.938,73	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,09	R\$ 256.068,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	SUPERESTRUTURA	20,20%	3.161.224,84	3,27%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 103.372,05	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 289.252,07	R\$ 165.332,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7,50%	1.174.167,87	0,00%	8,50%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 99.804,27	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 107.436,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	COBERTURA	10,83%	1.694.741,62	0,00%	0,00%	8,50%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.053,04	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 155.068,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	ESQUADRIAS	8,74%	1.367.007,57	0,00%	1,77%	4,97%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.196,03	R\$ 67.940,28	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 129.182,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,51%	1.800.672,77	2,00%	2,00%	3,40%	5,35%	6,00%	8,00%	9,00%	9,00%	6,50%	6,50%	4,50%	4,50%	8,30%	8,30%	8,30%	8,35%	0,00%	0,00%
				R\$ 36.013,46	R\$ 36.013,46	R\$ 61.222,87	R\$ 96.335,99	R\$ 108.040,37	R\$ 144.053,82	R\$ 162.060,55	R\$ 162.060,55	R\$ 117.043,73	R\$ 117.043,73	R\$ 81.030,27	R\$ 81.030,27	R\$ 149.455,84	R\$ 149.455,84	R\$ 149.455,84	R\$ 150.356,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,58%	1.029.600,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 94.208,44	R\$ 87.516,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,99%	154.644,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 14.149,96	R\$ 13.144,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	7,33%	1.146.190,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 104.876,39	R\$ 97.426,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	FORROS	3,22%	503.611,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	11,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 49.353,96	R\$ 59.426,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	PINTURAS E TEXTURAS	5,95%	931.349,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	1,96%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.365,37	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 91.272,24	R\$ 18.254,42	
1.14	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	5,07%	793.239,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 72.581,42	R\$ 67.425,36	
1.15	KIT DE ADAPTAÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,67%	104.844,84	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	3,83%	91,97%	91,97%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 366,96	R\$ 4.015,56	R\$ 96.425,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	LIMPEZA DE OBRA	0,13%	21.103,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	8,50%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99	R\$ 1.783,80	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	15.646.974,93	1,99%	4,50%	5,79%	6,33%	7,87%	8,70%	7,18%	8,24%	7,95%	7,95%	7,72%	6,93%	5,62%	4,59%	3,46%	3,31%	1,17%	0,67%
				R\$ 311.545,26	R\$ 704.844,85	R\$ 906.302,38	R\$ 990.112,75	R\$ 1.231.439,38	R\$ 1.361.661,29	R\$ 1.123.599,91	R\$ 1.289.477,69	R\$ 1.244.460,87	R\$ 1.244.460,87	R\$ 1.208.447,41	R\$ 1.084.434,30	R\$ 880.091,40	R\$ 718.143,84	R\$ 541.679,56	R\$ 517.726,74	R\$ 183.428,79	R\$ 105.117,64
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	15.646.974,93	1,99%	6,50%	12,29%	18,62%	26,49%	35,19%	42,37%	50,61%	58,56%	66,52%	74,24%	81,17%	86,80%	91,39%	94,85%	98,16%	99,33%	100,00%
				R\$ 311.545,26	R\$ 1.016.390,11	R\$ 1.922.692,49	R\$ 2.912.805,24	R\$ 4.144.244,62	R\$ 5.505.905,91	R\$ 6.629.505,82	R\$ 7.918.983,51	R\$ 9.163.444,38	R\$ 10.407.905,25	R\$ 11.616.352,66	R\$ 12.700.786,96	R\$ 13.580.878,36	R\$ 14.299.022,20	R\$ 14.840.701,76	R\$ 15.358.428,50	R\$ 15.541.857,29	R\$ 15.646.974,93

6971_v129 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Ubiraci Jose da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2022, às 12:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014042438** e o código CRC **193EAD4F**.