



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 2306233/2018 - SED.UAD.ASU

Joinville, 22 de agosto de 2018.

PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE JOINVILLE
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO DEICACHINHOS DE OURO
LOCAL:	RUA PASTOR GEORG BURGER, 141, PRABERABA (JOINVILLE/SC)
PRAZO:	12 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTALS							
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	Total RS	%						
1	SERVIÇOS GERAIS	64.632,19	24,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	18.851,06	7,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	16.158,05	6,00%	40.395,12	15,00%	269.300,81	8,76%
2	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	89.779,06	25,00%	179.558,12	50,00%	89.779,06	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	359.116,24	11,68%		
3	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	118.309,80	25,00%	473.239,20	15,39%		
4	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	74.534,58	50,00%	67.081,12	45,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.453,46	5,00%	-	0,00%	148.069,15	4,85%				
5	COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	67.875,56	25,00%	135.751,12	50,00%	67.875,56	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	271.502,24	8,83%				
6	INSTALAÇÕES	19.825,80	5,00%	19.825,80	5,00%	19.825,80	5,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	39.651,61	10,00%	19.825,80	5,00%	396.516,05	12,90%				
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	0,00%	1.252,42	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.757,26	15,00%	1.252,42	5,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	5.009,68	20,00%	3.757,26	15,00%	25.048,38	0,81%				
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	4.031,84	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.031,84	5,00%	8.063,68	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.063,68	10,00%	8.063,68	10,00%	28.222,89	35,00%	20.159,21	25,00%	80.836,82	2,62%						
9	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	5.055,88	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.167,83	15,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	20.223,51	20,00%	101.117,56	3,29%				
10	REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	76.278,89	15,00%	50.852,59	10,00%	508.525,90	16,54%				
11	ACABAMENTOS / APARELHOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.561,91	25,00%	29.123,82	50,00%	14.561,91	25,00%	58.247,63	1,89%						
12	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	29.503,42	10,00%	29.503,42	10,00%	59.006,84	20,00%	59.006,84	20,00%	88.510,27	30,00%	29.503,42	10,00%	295.034,22	9,60%						
13	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.289,94	10,00%	29.014,77	35,00%	29.014,77	35,00%	16.579,87	20,00%	82.899,35	2,70%						
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.512,72	100,00%	4.512,72	0,15%				
TOTAL DO MÊS RS		RS 89.513,87		RS 131.047,17		RS 333.851,77		RS 266.591,52		RS 178.151,29		RS 400.872,16		RS 368.181,46		RS 245.887,57		RS 232.682,19		RS 267.968,93		RS 339.646,92		RS 220.371,41		RS 3.074.766,27				RS 3.074.766,27			
ACUMULADO RS		RS 89.513,87		RS 220.561,05		RS 554.412,82		RS 821.004,34		RS 999.155,63		RS 1.400.027,79		RS 1.768.209,24		RS 2.014.096,82		RS 2.246.779,01		RS 2.514.747,94		RS 2.854.394,86		RS 3.074.766,27		RS 3.074.766,27		100,00%		100,00%			
TOTAL DO MÊS %		2,91%		4,26%		10,86%		8,87%		5,79%		13,04%		11,97%		8,00%		7,57%		8,72%		11,85%		7,17%		100,00%		100,00%					
ACUMULADO %		2,91%		7,17%		18,03%		26,70%		32,50%		45,53%		57,51%		65,50%		73,07%		81,79%		92,63%		100,00%		100,00%		100,00%					

Responsável Técnico:  
Rosane Mebs  
CPF: 70864705972  
CREA - 040682 @-SC

Documento assinado eletronicamente por Rosane Mebs, Gerente, em 23/08/2018, às 13:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 5.320, de 08/06/2015 e o Decreto Municipal nº 2.180, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser confirmada no site: <https://portalci.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador 2306233 e o código CRC FC44ACB4.

Rua Baja, 390 - Bairro Centro - CEP 88201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

178.892174-4

2306233