

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011474773/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 17 de dezembro de 2021.

OBRA:		786 - Pavimentação Asfáltica Rua Boehmerwald													
ENDEREÇO:		Rua Boehmerwald													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.18%	4.373,33	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 4.373,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DRENAGEM	18.32%	449.741,03	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 112.435,26	R\$ 112.435,26	R\$ 112.435,26	R\$ 112.435,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO	60.37%	1.481.684,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.252,74	R\$ 222.252,74	R\$ 296.336,99	R\$ 296.336,99	R\$ 222.252,74	R\$ 222.252,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES	20.78%	510.044,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.004,42	R\$ 51.004,42	R\$ 204.017,67	R\$ 204.017,67
1.5	SINALIZAÇÃO	0.35%	8.689,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.689,21
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.454.532,68	4,76%	4,58%	4,58%	4,58%	9,05%	9,05%	12,07%	12,07%	11,13%	11,13%	8,31%	8,67%
			R\$ 116.808,59	R\$ 112.435,26	R\$ 112.435,26	R\$ 112.435,25	R\$ 222.252,74	R\$ 222.252,74	R\$ 296.336,99	R\$ 296.336,99	R\$ 273.257,16	R\$ 273.257,15	R\$ 204.017,67	R\$ 212.706,88	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.454.532,68	4,76%	9,34%	13,92%	18,50%	27,56%	36,61%	48,68%	60,76%	71,89%	83,02%	91,33%	100,00%
			R\$ 116.808,59	R\$ 229.243,85	R\$ 341.679,11	R\$ 454.114,36	R\$ 676.367,10	R\$ 898.619,84	R\$ 1.194.956,83	R\$ 1.491.293,82	R\$ 1.764.550,98	R\$ 2.037.808,13	R\$ 2.241.825,80	R\$ 2.454.532,68	

5988_v7 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, Coordenador (a), em 20/12/2021, às 10:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011474773** e o código CRC **03D904C8**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.276308-5

0011474773v1