

OBRA:		849 - Construção de CEI Osvaldo Tavares													
ENDEREÇO:		Rua Osvaldo Tavares Breis, Nova Brasília, Joinville													
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Fabiola Barbi de Almeida Constante - CREA SC- 05.0942-4													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,92%	478.290,58	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 39.841,61	R\$ 40.032,92
2	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	1,38%	226.624,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 226.624,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	35,84%	6.112.144,32	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.222.428,86	R\$ 1.222.428,86	R\$ 1.222.428,86	R\$ 1.222.428,86	R\$ 1.222.428,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	18,74%	2.867.848,94	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 143.392,45	R\$ 143.392,45	R\$ 143.392,45	R\$ 143.392,45	R\$ 143.392,45	R\$ 860.354,68	R\$ 860.354,68	R\$ 430.177,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO	5,04%	826.710,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826.710,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	HIDROSSANITÁRIO	1,83%	345.383,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.538,31	R\$ 69.076,61	R\$ 69.076,61	R\$ 86.345,77	R\$ 86.345,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	0,23%	36.938,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.693,88	R\$ 7.387,75	R\$ 7.387,75	R\$ 9.234,69	R\$ 9.234,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,68%	111.585,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.158,59	R\$ 22.317,17	R\$ 22.317,17	R\$ 27.896,47	R\$ 27.896,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ELETRICIDADE-ELÉTRICA	3,73%	611.214,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.121,41	R\$ 122.242,82	R\$ 122.242,82	R\$ 152.803,52	R\$ 152.803,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	ELETRICIDADE-TELEFÔNICA	0,03%	4.727,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,78	R\$ 945,55	R\$ 945,55	R\$ 1.181,94	R\$ 1.181,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ENERGIA - SUBESTAÇÃO	0,99%	163.092,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.309,21	R\$ 32.618,43	R\$ 32.618,43	R\$ 40.773,03	R\$ 40.773,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	PARA RAIOS	0,39%	64.444,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.444,43	R\$ 12.888,85	R\$ 12.888,85	R\$ 16.111,07	R\$ 16.111,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,36%	59.145,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.829,15	R\$ 11.829,15	R\$ 11.829,15	R\$ 11.829,15	R\$ 11.829,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	CLIMATIZAÇÃO	0,56%	91.096,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.219,25	R\$ 18.219,25	R\$ 18.219,25	R\$ 18.219,25	R\$ 18.219,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	GLP	0,14%	23.195,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.195,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	REVESTIMENTO	12,70%	2.082.586,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.258,69	R\$ 208.258,69	R\$ 624.776,07	R\$ 624.776,07	R\$ 416.517,39
17	SOLÁRIOS	1,12%	184.331,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.331,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	BANCADAS	0,93%	152.813,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.813,39
19	PORTA E JANELAS	5,61%	1.087.651,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.765,12	R\$ 108.765,12	R\$ 108.765,12	R\$ 761.355,81
20	EQUIPAMENTO	1,07%	169.619,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.619,05	R\$ 0,00
21	DEPOSITO DE RESIDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO	0,32%	52.037,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.037,29	R\$ 0,00
22	PAISAGISMO E PLAYGROUND	1,15%	188.014,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.014,07	R\$ 0,00
23	FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE CONTEÇÃO/MURO	4,07%	669.366,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.366,62	R\$ 0,00
24	LIMPEZA	0,19%	30.518,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.518,22
	TOTAL SIMPLES	100,00%	16.639.380,45	9,81%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	6,39%	7,20%	6,97%	9,30%	6,98%	11,13%	8,42%
				R\$ 1.632.287,59	R\$ 1.405.662,92	R\$ 1.405.662,92	R\$ 1.405.662,92	R\$ 1.405.662,92	R\$ 1.063.983,29	R\$ 1.197.721,88	R\$ 1.160.134,63	R\$ 1.547.970,46	R\$ 1.160.973,40	R\$ 1.852.419,82	R\$ 1.401.237,72
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	16.639.380,45	9,81%	18,26%	26,71%	35,15%	43,60%	50,00%	57,19%	64,17%	73,47%	80,45%	91,58%	100,00%
				R\$ 1.632.287,59	R\$ 3.037.950,50	R\$ 4.443.613,42	R\$ 5.849.276,34	R\$ 7.254.939,25	R\$ 8.318.922,54	R\$ 9.516.644,42	R\$ 10.676.779,04	R\$ 12.224.749,51	R\$ 13.385.722,91	R\$ 15.238.142,73	R\$ 16.639.380,45