

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DE INSTALAÇÕES DA E. M. EMÍLIO PAULO HARDT
 LOCAL: RUA EMÍLIO HARDT, Nº 720 - PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
 PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAIS					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.673,06	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.673,06	3,46%		
02	MOVIMENTO DE TERRA	3.218,51	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.218,51	0,33%		
03	INFRAESTRUTURA	58.820,73	30,00%	117.641,45	60,00%	19.606,91	10,00%	65.455,80	50,00%	65.455,80	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	196.069,09	20,24%		
04	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	65.455,80	50,00%	65.455,80	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	330.455,94	34,11%		
05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	99.136,78	30,00%	132.182,38	40,00%	99.136,78	30,00%	-	0,00%	9.279,59	60,00%	4.639,79	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.465,98	1,60%		
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.546,60	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.604,28	3,47%		
07	PAREDES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.441,71	40,00%	20.162,57	60,00%	-	0,00%	38.642,66	80,00%	9.660,67	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	48.303,33	4,99%		
08	REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.413,60	80,00%	2.853,40	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.267,00	1,47%		
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.468,54	40,00%	30.702,82	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	51.171,36	5,28%		
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.845,76	30,00%	28.845,76	30,00%	-	0,00%	38.461,01	40,00%	96.152,53	9,93%		
11	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.447,39	100,00%	-	0,00%	15.447,39	1,59%		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.447,39	100,00%	15.447,39	1,59%		
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 95.712,30		R\$ 117.641,45		R\$ 85.062,71		R\$ 164.592,58		R\$ 145.624,09		R\$ 120.845,95		R\$ 59.335,85		R\$ 66.468,16		R\$ 59.548,58		R\$ 53.908,40		R\$ 968.740,07		R\$ 968.740,07			
ACUMULADO R\$		R\$ 95.712,30		R\$ 213.353,75		R\$ 298.416,46		R\$ 463.009,04		R\$ 608.633,13		R\$ 729.479,08		R\$ 788.814,93		R\$ 855.283,09		R\$ 914.831,67		R\$ 968.740,07		R\$ 968.740,07		R\$ 968.740,07		R\$ 968.740,07	
TOTAL DO MÊS %		9,88%		12,14%		8,78%		16,99%		15,03%		12,47%		6,13%		6,86%		6,15%		5,56%		100,00%		100,00%			
ACUMULADO %		9,88%		22,02%		30,80%		47,79%		62,83%		75,30%		81,43%		88,29%		94,44%		100,00%		100,00%		100,00%			

JOINVILLE, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

Rosane Mebs
 Gerente de Infraestrutura
 Matrícula 42.983

Robson Santos
 Responsável Técnico:
 ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
 CREA/SC: 062935-8