

OBRA: 932 - CEI DALMAZIO MIRANDA

ENDEREÇO: Rua Dalmázio Conrado Miranda, Bairro Vila Cubatão, Joinville/ SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,88%	500.066,64	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,37% R\$ 41.855,59
2	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	0,40%	69.832,32	100,00% R\$ 69.832,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	36,84%	6.385.907,56	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	19,94%	3.456.887,76	5,00% R\$ 172.844,39	5,00% R\$ 172.844,39	5,00% R\$ 172.844,39	5,00% R\$ 172.844,39	5,00% R\$ 172.844,39	30,00% R\$ 1.037.066,33	30,00% R\$ 1.037.066,33	15,00% R\$ 518.533,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO	4,84%	838.391,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 838.391,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	HIDROSSANITÁRIO	2,01%	347.816,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 34.781,69	20,00% R\$ 69.563,38	20,00% R\$ 69.563,38	25,00% R\$ 86.954,22	25,00% R\$ 86.954,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	0,18%	31.857,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 3.185,73	20,00% R\$ 6.371,45	20,00% R\$ 6.371,45	25,00% R\$ 7.964,31	25,00% R\$ 7.964,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,77%	133.718,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 13.371,86	20,00% R\$ 26.743,73	20,00% R\$ 26.743,73	25,00% R\$ 33.429,66	25,00% R\$ 33.429,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	ELETRICIDADE-ELÉTRICA	3,72%	644.224,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 64.422,40	20,00% R\$ 128.844,80	20,00% R\$ 128.844,80	25,00% R\$ 161.056,00	25,00% R\$ 161.056,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ELETRICIDADE - TELEFÔNICA	0,03%	5.867,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 586,75	20,00% R\$ 1.173,50	20,00% R\$ 1.173,50	25,00% R\$ 1.466,88	25,00% R\$ 1.466,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ENERGIA - SUBESTAÇÃO	0,55%	95.166,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 9.516,69	20,00% R\$ 19.033,38	20,00% R\$ 19.033,38	25,00% R\$ 23.791,73	25,00% R\$ 23.791,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PARA RAIOS	0,31%	54.406,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 5.440,66	20,00% R\$ 10.881,32	20,00% R\$ 10.881,32	25,00% R\$ 13.601,66	25,00% R\$ 13.601,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,32%	55.473,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	CLIMATIZAÇÃO	0,54%	94.338,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	GLP	0,14%	24.193,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.193,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	REVESTIMENTO	12,86%	2.228.212,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 222.821,30	10,00% R\$ 222.821,30	30,00% R\$ 668.463,89	30,00% R\$ 668.463,89	20,00% R\$ 445.642,60
17	SOLÁRIOS	0,75%	130.851,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 130.851,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	BANCADAS	0,87%	151.432,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 151.432,73

19	PORTA E JANELAS	5,69%	985.900,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.590,07	R\$ 98.590,07	R\$ 98.590,07	R\$ 690.130,45
20	EQUIPAMENTO	0,99%	171.908,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.908,62	R\$ 0,00
21	DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO	0,31%	53.948,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.948,91	R\$ 0,00
22	PAISAGISMO E PLAYGROUND	1,13%	196.174,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.174,01	R\$ 0,00
23	FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE CONTEÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO E GRADIL METÁLICO	3,73%	645.906,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645.906,98	R\$ 0,00
24	LIMPEZA	0,18%	30.944,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.944,41
	TOTAL SIMPLES	100,00%	17.333.430,53	9,01%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	7,15%	7,91%	6,96%	9,00%	6,87%	10,83%	7,85%
				R\$ 1.561.513,77	R\$ 1.491.681,45	R\$ 1.491.681,45	R\$ 1.491.681,45	R\$ 1.491.681,46	R\$ 1.239.990,18	R\$ 1.371.295,96	R\$ 1.206.435,11	R\$ 1.559.685,56	R\$ 1.191.130,33	R\$ 1.876.648,03	R\$ 1.360.005,78
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	17.333.430,53	9,01%	17,61%	26,22%	34,83%	43,43%	50,59%	58,50%	65,46%	74,46%	81,33%	92,15%	100,00%
				R\$ 1.561.513,77	R\$ 3.053.195,22	R\$ 4.544.876,67	R\$ 6.036.558,12	R\$ 7.528.239,58	R\$ 8.768.229,76	R\$ 10.139.525,72	R\$ 11.345.960,83	R\$ 12.905.646,39	R\$ 14.096.776,72	R\$ 15.973.424,75	R\$ 17.333.430,53