

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																									
MUNICÍPIO: JOINVILLE																									
PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e CEO Bucarein																									
LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos																									
Data de referência dos custos: junho de 2016																									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																							
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		TOTAL							
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	5.514,93	12,50%	44.119,42	31,3%				
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	2.604,69	12,50%	20.837,52	1,48%				
3.0	DEMOLIÇÃO	31.699,71	50,00%	5.067,15	8,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	4.433,76	7,00%	83.339,42	4,49%				
4.0	COBERTURA	78.464,79	33,00%	73.699,95	31,00%	85.597,04	36,00%													237.741,78	16,85%				
5.0	ELEVAÇÃO PLATIBANDA	7.113,29	100,00%																	7.113,29	0,50%				
6.0	ESCALA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL									4.207,36	100,00%									4.207,36	0,30%				
7.0	RESERVATÓRIO	10.690,38	100,00%																	10.690,38	0,76%				
8.0	ESQUADRIAS									4.971,64	100,00%									4.971,64	0,35%				
9.0	PINTURA EXTERNA													27.945,64	50,00%	27.945,64	50,00%			55.891,28	3,96%				
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													57.231,50	40,00%	57.231,50	40,00%			143.078,75	10,14%				
11.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO															7.000,99	100,00%			7.000,99	0,50%				
12.0	REFORMA	40.606,40	5,00%	89.334,09	11,00%	77.192,17	9,50%	162.425,62	20,00%	162.425,62	20,00%	97.465,37	12,00%	101.516,01	12,50%	812.128,09	57,55%								
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		176.654,19	12,52	176.220,81	12,49	175.292,99	12,42	174.976,99	12,40	174.976,99	12,40	176.419,25	12,50	178.943,36	12,58	177.631,37	12,59	1.411.119,52	100,00%						
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		176.654,19	12,52	352.875,00	25,01	528.167,99	37,43	703.146,98	49,83	878.125,98	62,23	1.054.544,83	74,73	1.233.488,15	87,41	1.411.119,52	100,00								
DATA DO ORÇAMENTO: julho de 2016		ASSINATURA: <i>Nadia Werner</i>																							
		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4																							

DATA : 08/2016