

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012886601/2022 - SED.UIN

Joinville, 12 de maio de 2022.

OBRA:	533 - Construção de quadra coberta na EM Anaburgo										
ENDEREÇO:	ANABURGO, Nº 1747 VILA NOVA										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Carla Tais Pereira - CREA 180646-6										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,93%	280.000,14	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 70.000,04	R\$ 28.000,01	R\$ 28.000,01	R\$ 28.000,01	R\$ 28.000,01	R\$ 28.000,01	R\$ 28.000,01	R\$ 42.000,04
2	LIMPEZA DO TERRENO	0,65%	15.330,42	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.330,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	12,23%	287.046,96	20,00%	70,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 57.409,39	R\$ 200.932,87	R\$ 28.704,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	20,63%	484.034,40	0,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 48.403,44	R\$ 193.613,76	R\$ 145.210,32	R\$ 96.806,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	29,98%	703.498,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.399,33	R\$ 422.098,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	11,70%	274.575,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.915,18	R\$ 219.660,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	2,05%	48.087,30	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	15,00%	20,00%
				R\$ 2.404,37	R\$ 5.770,48	R\$ 5.770,48	R\$ 5.770,48	R\$ 5.770,48	R\$ 5.770,48	R\$ 7.213,10	R\$ 9.617,43
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,50%	58.694,82	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	23,00%
				R\$ 2.934,74	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ 13.499,80
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,93%	21.774,25	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	45,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.088,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.177,43	R\$ 4.354,85	R\$ 9.798,41	R\$ 4.354,85
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,11%	2.515,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,50	R\$ 754,50	R\$ 648,41	R\$ 860,59
11	PINTURAS	5,05%	118.597,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.158,64	R\$ 47.439,10
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,15%	50.399,59	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.519,98	R\$ 2.519,98	R\$ 2.519,98	R\$ 5.039,96	R\$ 7.559,94	R\$ 10.079,92	R\$ 20.159,83
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,07%	1.678,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.678,10
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.346.232,93	6,31%	12,52%	11,32%	8,04%	20,52%	29,63%	5,71%	5,95%
				R\$ 148.078,96	R\$ 293.758,87	R\$ 265.652,31	R\$ 188.544,17	R\$ 481.404,15	R\$ 695.242,86	R\$ 133.941,87	R\$ 139.609,74
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.346.232,93	6,31%	18,83%	30,15%	38,19%	58,71%	88,34%	94,05%	100,00%
				R\$ 148.078,96	R\$ 441.837,83	R\$ 707.490,14	R\$ 896.034,31	R\$ 1.377.438,46	R\$ 2.072.681,32	R\$ 2.206.623,19	R\$ 2.346.232,93



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 16/05/2022, às 09:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Tais Pereira, Coordenador (a)**, em 16/05/2022, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012886601** e o código CRC **EFFEDFC7**.