



OBRA:		1291 - Construção de CEI Minas Gerais						
ENDEREÇO:		Rua: Minas Gerais, 6008 - Morro do Meio						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	397.749,30	100,00% R\$ 397.749,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,80%	695.395,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	
3	TERRAPLANAGEM	1,04%	257.368,79	50,00% R\$ 128.684,40	50,00% R\$ 128.684,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
4	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	12,99%	3.222.444,73	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 966.733,42	30,00% R\$ 966.733,42	40,00% R\$ 1.288.977,89	
5	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	21,30%	5.283.579,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - BLOCO ADMINISTRATIVO	5,72%	1.418.518,76	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 283.703,75	20,00% R\$ 283.703,75	20,00% R\$ 283.703,75	
7	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	4,90%	1.215.744,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
8	COBERTURAS	7,62%	1.889.510,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
9	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	5,27%	1.307.962,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
10	FORRO	1,30%	321.473,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
11	INSTALAÇÕES	10,32%	2.560.149,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,33%	330.390,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
13	ESQUADRIAS	3,48%	862.863,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
14	PINTURA	1,30%	322.048,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
15	BANCADAS	0,42%	103.826,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,80%	198.464,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
17	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	1,85%	458.964,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	

18	MUROS E GRADIS	7,21%	1.789.286,89	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 357.857,38	20,00% R\$ 357.857,38	20,00% R\$ 357.857,38	20,00% R\$ 357.857,38	20,00% R\$ 357.857,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	BRISES METÁLICOS	3,85%	955.418,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 477.709,42	50,00% R\$ 477.709,42	0,00% R\$ 0,00
20	PAVIMENTAÇÕES	1,66%	410.490,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 102.622,69	25,00% R\$ 102.622,69	25,00% R\$ 102.622,69	25,00% R\$ 102.622,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
21	ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL	0,52%	129.167,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 129.167,37
22	SUBESTAÇÃO	1,15%	285.723,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 71.430,89	25,00% R\$ 71.430,89	25,00% R\$ 71.430,89	25,00% R\$ 71.430,89	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
23	CENTRAL DE GÁS	0,07%	17.107,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 4.276,76	25,00% R\$ 4.276,76	25,00% R\$ 4.276,76	25,00% R\$ 4.276,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
24	LIXEIRA	0,11%	27.590,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.795,46	50,00% R\$ 13.795,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
25	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,31%	75.923,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 37.961,78	50,00% R\$ 37.961,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
26	GUARITA	0,18%	45.623,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.811,64	50,00% R\$ 22.811,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
27	ABRIGO DE HIDROMETRO	0,01%	2.268,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.268,54
28	ELEVATÓRIA DE ESGOTO	0,28%	68.979,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 68.979,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
29	BRINQUEDOS PLAYGROUND	0,13%	32.013,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 32.013,96
30	PAISAGISMO	0,17%	43.181,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 43.181,54
31	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,04%	10.169,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.169,18
32	ELEMENTOS DIVERSOS	0,11%	27.178,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.178,28
33	SERVIÇOS FINAIS	0,14%	35.267,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 35.267,14
	TOTAL SIMPLES	100,00%	24.801.844,56	2,30% R\$ 569.895,90	7,18% R\$ 1.780.441,14	6,66% R\$ 1.651.756,75	7,96% R\$ 1.974.001,22	10,83% R\$ 2.685.957,21	8,50% R\$ 2.107.967,77	9,68% R\$ 2.400.042,74	7,03% R\$ 1.743.396,06	6,30% R\$ 1.563.728,57	5,46% R\$ 1.354.873,33	4,77% R\$ 1.182.387,40	5,18% R\$ 1.284.873,09	3,49% R\$ 864.600,82	6,46% R\$ 1.601.354,92	4,77% R\$ 1.182.085,78	3,45% R\$ 854.481,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	24.801.844,56	2,30% R\$ 569.895,90	9,48% R\$ 2.350.337,04	16,14% R\$ 4.002.093,79	24,10% R\$ 5.976.095,01	34,93% R\$ 8.662.052,22	43,42% R\$ 10.770.019,99	53,10% R\$ 13.170.062,73	60,13% R\$ 14.913.458,79	66,44% R\$ 16.477.187,35	71,90% R\$ 17.832.060,68	76,67% R\$ 19.014.448,08	81,85% R\$ 20.299.321,16	85,33% R\$ 21.163.921,98	91,79% R\$ 22.765.276,90	96,55% R\$ 23.947.362,68	100,00% R\$ 24.801.844,56