

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 27300379/2025 - SEINFRA.UAG

Joinville, 28 de outubro de 2025.

OBRA:	1549 - Contratação da execução de retificação e canalização de curso d'					
ENDEREÇO:	Rua dos Portugueses					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL	Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856					
TÉCNICO:						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	7,00%	227.177,01	40,00% R\$ 90.870,80	30,00% R\$ 68.153,10	30,00% R\$ 68.153,10
2	CAIXA 14 - PROFUNDIDADE TOTAL 3,65 METROS	1,05%	34.130,74	100,00% R\$ 34.130,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	TRECHO 13 - EXTENSÃO 73,00 METROS	7,98%	258.908,37	100,00% R\$ 258.908,37	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	CAIXA 13 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,57 METROS	0,84%	27.283,70	100,00% R\$ 27.283,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	TRECHO 12 - EXTENSÃO 100,00 METROS	9,74%	315.961,04	100,00% R\$ 315.961,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	CAIXA 12 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,57 METROS	0,84%	27.283,70	100,00% R\$ 27.283,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	TRECHO 11 - EXTENSÃO 99,00 METROS	9,65%	312.803,79	100,00% R\$ 312.803,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	CAIXA 11 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,57 METROS	0,84%	27.283,70	100,00% R\$ 27.283,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	TRECHO 10 - EXTENSÃO 17,00 METROS	1,67%	54.071,76	100,00% R\$ 54.071,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	CAIXA 10 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,57 METROS	0,84%	27.283,70	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.283,70	0,00% R\$ 0,00
11	TRECHO 9 - EXTENSÃO 99,00 METROS	9,77%	316.804,50	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 316.804,50	0,00% R\$ 0,00
12	CAIXA 9 - PROFUNDIDADE TOTAL 3,16 METROS	0,96%	31.153,56	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.153,56	0,00% R\$ 0,00
13	TRECHO 8 - EXTENSÃO 40,00 METROS	4,70%	152.310,07	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 152.310,07	0,00% R\$ 0,00

14	CAIXA 8 - PROFUNDIDADE TOTAL 3,72 METROS	1,07%	34.560,26	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.560,26	0,00% R\$ 0,00
15	TRECHO 7 - EXTENSÃO 80,00 METROS	9,50%	308.127,17	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 308.127,17	0,00% R\$ 0,00
16	CAIXA 7 - PROFUNDIDADE TOTAL 4,54 METROS	1,22%	39.497,42	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 39.497,42	0,00% R\$ 0,00
17	TRECHO 6 - EXTENSÃO 30,00 METROS	3,86%	125.038,99	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 125.038,99	0,00% R\$ 0,00
18	CAIXA 6 - PROFUNDIDADE TOTAL 4,03 METROS	1,12%	36.426,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.426,40
19	TRECHO 5 - EXTENSÃO 30,00 METROS	3,60%	116.815,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 116.815,87
20	CAIXA 5 - PROFUNDIDADE TOTAL 3,54 METROS	1,03%	33.441,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.441,34
21	TRECHO 4 - EXTENSÃO 22,00 METROS	2,59%	84.044,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 84.044,51
22	CAIXA 4 - PROFUNDIDADE TOTAL 3,25 METROS	0,98%	31.708,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.708,46
23	TRECHO 3 - TRECHO 72,00 METROS	7,26%	235.423,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 235.423,69
24	CAIXA 3 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,60 METROS	0,84%	27.335,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.335,50
25	TRECHO 2 - EXTENSÃO 17,00 METROS	1,72%	55.652,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 55.652,08
26	CAIXA 2 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,70 METROS	0,86%	28.039,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 28.039,73
27	TRECHO 1 - EXTENSÃO 27,00 METROS	2,70%	87.586,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 87.586,42
28	CAIXA 1 - PROFUNDIDADE TOTAL 2,57 METROS	0,84%	27.283,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.283,70
29	DRENAGEM PLUVIAL	4,30%	139.422,38	33,33% R\$ 46.474,08	33,33% R\$ 46.474,08	33,33% R\$ 46.474,22
30	REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE - EXTENSÃO 293,55 METROS	0,63%	20.287,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.287,38
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.243.146,94	36,85% R\$ 1.195.071,68	35,44% R\$ 1.149.402,85	27,71% R\$ 898.672,40

TOTAL	100,00%	3.243.146,94	36,85%	72,29%	100,00%
ACUMULADO			R\$	R\$	R\$
			1.195.071,68	2.344.474,54	3.243.146,94

17319_v85 - Em
Edição Emissão em
28/10/2025 11:51:08

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 03/11/2025, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27300379** e o código CRC **2F0A8C5C**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.067787-1

27300379v2