



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0013356261/2022 - SEPUD.UPL.APE

Joinville, 24 de junho de 2022.

OBRA:	854 - Revitalização Boulevard Cachoeira					
ENDEREÇO:	Av. Hermann August Lepper					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vanio Lester Kuntze - CAU 000A151904					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,14%	32.572,40	15,95% R\$ 5.194,29	50,07% R\$ 16.310,27	33,98% R\$ 11.067,84
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	1.039,40	100,00% R\$ 1.039,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	CANTEIRO DA OBRA	1,85%	9.802,21	100,00% R\$ 9.802,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (PAVER, CALÇADA, MURETAS, MUROS, PAINEL)	0,83%	4.425,63	40,00% R\$ 1.770,25	50,00% R\$ 2.212,82	10,00% R\$ 442,56
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,70%	3.710,27	100,00% R\$ 3.710,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PASSEIO	5,81%	30.837,80	60,00% R\$ 18.502,68	30,00% R\$ 9.251,34	10,00% R\$ 3.083,78
5.1	VERTICAL (PLACAS, SUPORTES, SEMÁFOROS)	0,17%	917,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 917,76
6	PAISAGISMO	3,07%	16.314,61	10,00% R\$ 1.631,46	10,00% R\$ 1.631,46	80,00% R\$ 13.051,69
7	MOBILIÁRIO	80,97%	429.578,87	10,00% R\$ 42.957,89	55,00% R\$ 236.268,38	35,00% R\$ 150.352,60
8	SERVIÇOS FINAIS	0,26%	1.365,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.365,24
	TOTAL SIMPLES	100,00%	530.564,19	15,95% R\$ 84.608,45	50,07% R\$ 265.674,27	33,98% R\$ 180.281,47
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	530.564,19	15,95% R\$ 84.608,45	66,02% R\$ 350.282,72	100,00% R\$ 530.564,19



Documento assinado eletronicamente por **Vanio Lester Kuntze, Gerente**, em 24/06/2022, às 16:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013356261** e o código CRC **9162F745**.

