



MAGNUS
engenharia e arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DE INSTALAÇÕES DA E. M. AVELINO MARCANTE
LOCAL: RUA GUILHERME HOLZ, 140 - BOM RETIRO - JOINVILLE/SC
PRAZO: 10 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		TOTALS	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	Total RS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.087,42	60,00%	16.711,62	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	41.779,04	6,22%
02	MOVIMENTO DE TERRA	2.840,17	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.840,17	0,42%
03	INFRAESTRUTURA	-	0,00%	24.736,35	50,00%	24.736,35	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	49.472,69	7,37%
04	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	-	0,00%	21.698,68	33,00%	21.698,68	33,00%	22.356,22	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	65.753,59	9,79%
05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	66.089,48	20,00%	99.134,21	30,00%	99.134,21	30,00%	66.089,48	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	330.447,38	49,22%
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.651,39	50,00%	7.651,39	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.302,77	2,28%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.532,84	33,00%	4.532,84	33,00%	4.670,20	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.735,87	2,05%
08	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	58.151,52	8,81%
09	PINTURAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	83.708,79	12,47%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.110,36	1,36%
TOTAL DO MÊS RS		RS 27.907,59		RS 41.447,96		RS 46.435,03		RS 21.698,68		RS 92.978,53		RS 111.318,44		RS 111.455,79		RS 128.147,95		RS 66.702,62		RS 22.207,57		RS 671.300,18	
ACUMULADO RS		RS 27.907,59		RS 69.355,55		RS 115.790,58		RS 137.489,27		RS 230.467,80		RS 341.786,24		RS 453.242,03		RS 581.390,98		RS 648.092,61		RS 671.300,18		RS 671.300,18	
TOTAL DO MÊS %		4,16%		6,17%		6,92%		3,23%		13,85%		16,58%		16,60%		19,24%		9,94%		3,31%		100,00%	
ACUMULADO %		4,16%		10,33%		17,25%		20,48%		34,33%		50,91%		67,52%		86,76%		96,69%		100,00%		100,00%	

JOINVILLE, 03 DE JANEIRO DE 2018.

Rosane Meis
Gerente de Infraestrutura
Matrícula 42.983

Responsável Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8