



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 6038413/2020 - SED.UIN

Joinville, 08 de abril de 2020.

OBRA:	7 - Contratação de empresa especializada para conclusão da ampliação do CEI Bem Me Quer													
ENDEREÇO:	AVENIDA JUPITER, 903, ESQ COM RUA CRATER, 50													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Cassiano Pereira Sprotte - CREA 033729-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
1	SERVIÇOS GERAIS	12,78%	239.477,48	25,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	15,00%
				R\$ 59.869,37	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 17.960,81	R\$ 35.921,63
2	SUPERESTRUTURA PRÉ MOLDADA	7,30%	136.876,44	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 27.375,29	R\$ 82.125,86	R\$ 27.375,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINEIS	7,48%	140.143,18	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 14.014,32	R\$ 35.035,80	R\$ 42.042,95	R\$ 42.042,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.007,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA	4,71%	88.201,44	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.050,36	R\$ 44.100,72	R\$ 22.050,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,17%	59.409,93	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 2.970,50	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 5.940,99	R\$ 8.911,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,70%	256.752,56	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				R\$ 12.837,63	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 25.675,26	R\$ 38.512,85
7	INSTALAÇÕES TELEMÁTICAS	2,38%	44.696,01	0,00%	5,00%	0,00%	15,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.234,80	R\$ 0,00	R\$ 6.704,40	R\$ 2.234,80	R\$ 4.469,60	R\$ 4.469,60	R\$ 8.939,20	R\$ 8.939,20	R\$ 6.704,41	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	6,36%	119.248,61	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	30,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 5.962,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.962,43	R\$ 11.924,86	R\$ 11.924,86	R\$ 17.887,29	R\$ 35.774,58	R\$ 29.812,16	R\$ 0,00
9	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2,44%	45.754,74	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.287,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.863,21	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,95	R\$ 9.150,95	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS	15,04%	281.894,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.284,11	R\$ 42.284,11	R\$ 42.284,11	R\$ 56.378,82	R\$ 56.378,82	R\$ 42.284,11	R\$ 0,00

11	ACABAMENTOS / APARELHOS	2,28%	42.815,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.703,83	R\$ 21.407,66	R\$ 10.703,83
12	ESQUADRIAS	7,87%	147.576,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.757,67	R\$ 29.515,33	R\$ 44.273,00	R\$ 44.273,00	R\$ 14.757,66
13	PINTURAS	5,50%	103.048,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.828,90
14	PAVIMENTAÇÃO	2,36%	44.267,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.133,57
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,61%	123.936,15	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 3.098,40	R\$ 12.393,62	R\$ 18.590,42	R\$ 18.590,42	R\$ 24.787,23	R\$ 37.180,86	R\$ 37.180,86
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.874.097,90	6,25%	9,62%	7,69%	7,76%	6,68%	7,59%	8,83%	11,50%	18,21%	15,86%	15,86%
				R\$ 117.067,11	R\$ 180.322,09	R\$ 144.144,06	R\$ 145.523,53	R\$ 125.207,16	R\$ 142.270,13	R\$ 165.512,33	R\$ 215.500,57	R\$ 341.258,13	R\$ 297.292,79	R\$ 297.292,79
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.874.097,90	6,25%	15,87%	23,56%	31,32%	38,01%	45,60%	54,43%	65,93%	84,14%	100,00%	100,00%
				R\$ 117.067,11	R\$ 297.389,20	R\$ 441.533,26	R\$ 587.056,79	R\$ 712.263,95	R\$ 854.534,08	R\$ 1.020.046,41	R\$ 1.235.546,98	R\$ 1.576.805,11	R\$ 1.874.097,90	R\$ 1.874.097,90



Documento assinado eletronicamente por **Cassiano Pereira Sprotte, Servidor(a) Público(a)**, em 08/04/2020, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 09/04/2020, às 15:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6038413** e o código CRC **2053E05F**.