


PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA																				
RUA EMILIO STRUCK																				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
																				
Local: Joinville / SC																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)																	
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)		MÊS (6)		MÊS (7)		MÊS (8)		MÊS (6)	
			R\$	%	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)	R\$ 1.150,38	R\$ 1.150,38	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -											
2.0	TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)	R\$ 692.427,43	R\$ 69.242,74	10,00%	R\$ 138.485,49	20,00%	R\$ 138.485,49	20,00%	R\$ 69.242,74	10,00%	R\$ 103.864,11	15,00%	R\$ 103.864,11	15,00%	R\$ 69.242,74	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)	R\$ 798.633,80	R\$ -	0,00%	R\$ 39.931,69	5,00%	R\$ 79.863,38	10,00%	R\$ 319.453,52	40,00%	R\$ 119.795,07	15,00%	R\$ 119.795,07	15,00%	R\$ 79.543,93	9,96%	R\$ 40.251,14	5,04%	R\$ -	
4.0	DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)	R\$ 3.281.606,93	R\$ 163.095,86	4,97%	R\$ 329.145,18	10,03%	R\$ 656.321,39	20,00%	R\$ 653.039,78	19,90%	R\$ 657.962,19	20,05%	R\$ 328.160,69	10,00%	R\$ 328.160,69	10,00%	R\$ 165.721,15	5,05%	R\$ -	
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	R\$ 22.096,80	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 2.209,68	10,00%	R\$ 6.629,04	30,00%	R\$ 13.258,08	60,00%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)	R\$ 7.402,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 740,23	10,00%	R\$ 2.220,68	30,00%	R\$ 4.441,36	60,00%
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO- AMBIENTE)	R\$ 463.187,48	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 95.185,03	20,55%	R\$ 90.553,15	19,55%	R\$ 138.493,06	29,90%	R\$ 138.956,24	30,00%
8.0	INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)	R\$ 2.052,12	R\$ 2.052,12	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)			R\$ 235.541,10	4,47%	R\$ 507.562,36	9,63%	R\$ 874.670,26	16,60%	R\$ 1.041.736,04	19,77%	R\$ 881.621,37	16,73%	R\$ 647.004,90	12,28%	R\$ 570.450,42	10,83%	R\$ 353.315,07	6,71%	R\$ 156.655,68	2,97%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 235.541,10	4,47%	R\$ 743.103,46	14,10%	R\$ 1.617.773,72	30,71%	R\$ 2.659.509,76	50,48%	R\$ 3.541.131,13	67,21%	R\$ 4.188.136,04	79,49%	R\$ 4.758.586,46	90,32%	R\$ 5.111.901,53	97,03%	R\$ 5.268.557,21	100,00%