



Secretaria de Educação

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva Pequena
UNIDADE ESCOLAR: EM Paul Haris
ENDEREÇO: Rua Catanduva, 50 - Bairro São Marcos
PRAZO: 120 dias

ITEM	ETAPA	TOTAL DA ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			QUINZENA 1	SEMANA 2	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 13	SEMANA 14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.162,71	18.162,71							
			100%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.422,07		2.422,07						
				100%						
3	FUNDAÇÕES	11.924,93			5.962,47	5.962,47				
					50%	50%				
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	110.307,97	18.384,66	18.384,66	18.384,66	18.384,66	18.384,66	18.384,66		
			17%	17%	17%	17%	17%	17%		
5	DRENAGEM PLUVIAL	6.529,40					3.264,70	3.264,70		
							50%	50%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	7.968,61						3.984,31	3.984,31	
								50%	50%	
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.571,96							785,98	785,98
									50%	50%
TOTAL QUINZENAL			36.547,37	20.806,73	24.347,13	24.347,13	21.649,36	25.633,67	4.770,29	785,98
TOTAL MENSAL			R\$ 57.354,10		R\$ 48.694,25		R\$ 47.283,03		R\$ 5.556,27	
TOTAL		R\$ 158.887,65								

Vanessa da Rosa
Secretária da Educação

Edgard Batista de Carvalho Junior
Gerente da Unidade Administrativa

Eng. Emerson Luiz Pagani
Coord. Serv. Constr. E Mat. Obras de Arte