

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os event

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

		ESTACA 0 ATÉ 5		ESTACA 5 ATÉ 11 + 4 metros	
		1	2	1	2
Nº do Evento	Título dos Eventos				
	1 Administração Local	A administração			
F	2 Serviços Preliminares	1	6		
F	3 Drenagem - Tubulação	1	1		
F	4 Pavimentação - Fresagem	1	1		
F	5 Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação	2	3		
F	6 Pavimentação - Cauç "C"	3	4		
F	7 Obras Complementares e meio ambiente	5	6		
F	8 Sinalização Horizontal	6	6		
F	9 Sinalização Vertical	6	6		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Rua Peixes

Nº SICONV  
922475

Nº OPERAÇÃO  
1080392-21

PROponente / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO  
1080392-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:		
							ESTACA 0 ATE 5	ESTACA 5 ATE 11 + 4 metros	
<b>Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>							<b>192.329,03</b>	<b>242.891,86</b>	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,00	1,3horas*5dias*4semanas*5meses	1.Adr	Administração Local	65,00	65,00	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)		-						
2.1.	Serviços Preliminares		-						
2.1.1.	Placa de Obra - Fornecimento e Instalação	m²	4,50	3,00 x 1,50 m	2.Ser	Serviços Preliminares	2,25	2,25	
3.	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)		-						
3.1.	Tubulações		-						
3.1.1.	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS	hora	30,00	rede com 300 metros - 10 metros por hora	3.Dre	Drenagem - Tubulação	15,00	15,00	
4.	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)		-						
4.1.	FRESAGEM		-						
4.1.1.	Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km	m³	3,25	quantitativo projeto geométrico	4.Pav	Pavimentação - Fresagem	2,25	1,00	
4.2.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO		-						
4.2.1.	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	m²	2.067,00	224,00 x 8,00 + 275,00m²	5.Pav	Pavimentação - Imprimação e pintura	922,76	1.144,24	
4.2.2.	Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	m²	2.067,00	224,00 x 8,00 + 275,00m² (entroncamentos)	5.Pav	Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação	922,76	1.144,24	
4.3.	CAUQ "C"		-						
4.3.1.	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	t	248,04	(224,00 x 8,00 + 275,00) x 0,05 x 2,4	6.Pav	Pavimentação - Cauq "C"	110,73	137,31	
5.	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT)		-						
5.1.	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE		-						
5.1.1.	Meio-fio pré-moldado de concreto 100cm (comprimento) x 12cm (base inferior) x 8cm (base superior) x 30 cm (altura)	m	959,00	450,60m + 266,00m + 242,40m	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	428,00	531,00	
5.1.2.	PASSEIO EM PAVER 20 X 10 X 6 CM, COR NATURAL, SOBRE LASTRO DE AREIA	m²	545,00	quantitativo projeto geométrico	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	243,30	301,70	
5.1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 10 X 20 X 8 CM, COR NATURAL, COM 5 CM AREIA E DMT 20 km	m²	183,00	quantitativo projeto geométrico	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	50,00	133,00	
5.1.4.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 88629 09/2019)_JFC	m²	182,08	quantitativo projeto geométrico	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	81,30	100,78	
5.1.5.	Plantio de Grama São Carlos em leivas	m²	118,00	quantitativo projeto geométrico	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	50,00	68,00	
5.1.6.	Aterro com argila/barro	m³	118,00	quantitativo projeto geométrico	7.Obt	Obras Complementares e meio ambiente	50,00	68,00	

**CAIXA** PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Peixes	<b>Nº SICONV</b> 922475	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1080392-21	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1080392-21
--	----------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:		
							ESTACA 0 ATE 5	ESTACA 5 ATE 11 + 4 metros	
<b>Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes</b>									
6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)		-				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>		
6.1.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	139,02	projeto de sinalização	8.Sin		62,00	77,02	
6.1.2.	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	21,00	projeto de sinalização	8.Sin		9,40	11,60	
6.1.3.	tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unidade	16,00	projeto de sinalização	8.Sin		8,00	8,00	
7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)		-						
7.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
7.1.1.	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	unidade	2,00	projeto de sinalização	9.Sin		1,00	1,00	
7.1.2.	Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV	unidade	3,00	projeto de sinalização	9.Sin		2,00	1,00	
7.1.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m	Unidade	5,00	projeto de sinalização	9.Sin		3,00	2,00	

JOINVILLE

Local

terça-feira, 7 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Adriana Cristina de Moraes da Silva**

CREA/CAU: **049.417-2**

ART/RRT:

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	17.573,40
2	Serviços Preliminares	2.305,94
3	Drenagem - Tubulação	13.781,10
4	Pavimentação - Fresagem	736,06
5	Pavimentação - Imprimação e pintura de ligação	24.287,25
6	Pavimentação - Cauq "C"	210.107,24
7	Obras Complementares e meio ambiente	172.406,33
8	Sinalização Horizontal	9.696,19
9	Sinalização Vertical	1.900,78