



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012974121/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de maio de 2022.

OBRA:				736 - UBSF LAGOINHA COM VILA SAÚDE																	
ENDEREÇO:				Rua Laura Correa da Silva esquina rua Celeste Postal - Morro do Meio - Joinville - SC																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0																	
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,04%	179.299,27	5,57%	3,92%	2,69%	2,71%	4,60%	4,98%	7,35%	6,29%	5,10%	6,27%	6,51%	4,55%	6,20%	6,20%	6,87%	6,79%	6,45%	6,95%
				R\$ 9.986,97	R\$ 7.028,53	R\$ 4.823,15	R\$ 4.859,01	R\$ 8.247,77	R\$ 8.929,10	R\$ 13.178,50	R\$ 11.277,92	R\$ 9.144,26	R\$ 11.242,06	R\$ 11.672,38	R\$ 8.158,12	R\$ 11.116,55	R\$ 11.116,55	R\$ 12.317,86	R\$ 12.174,42	R\$ 11.564,80	R\$ 12.461,32
2	SERVIÇOS INICIAIS	4,82%	171.226,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 171.226,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,37%	84.235,65	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 16.847,13	R\$ 67.388,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	0,11%	4.039,86	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,49	R\$ 252,51
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDações	0,40%	14.348,46	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.348,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1	ESTUQUEAMENTO - INFRAESTRUTURA	2,62%	93.058,66	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 65.141,06	R\$ 27.917,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	BLOCOS - INFRAESTRUTURA	0,33%	11.660,18	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.162,13	R\$ 3.498,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3	VIGAS BALDRAME - INFRAESTRUTURA	1,60%	56.945,05	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.861,54	R\$ 17.083,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	RADIER - EDIFICAÇÃO COMPRESSOR - INFRAESTRUTURA	0,01%	304,62	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1	PILARES TERREO - SUPRAESTRUTURA	1,50%	53.241,26	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.241,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.2	VIGAS TERREO - SUPRAESTRUTURA	2,70%	96.132,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.132,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.3	LAJES - SUPRAESTRUTURA	3,20%	113.865,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.546,18	R\$ 68.319,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4	PILARES PLATIBANDA - SUPRAESTRUTURA	0,51%	18.288,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.288,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.5	VIGAS PLATIBANDA - SUPRAESTRUTURA	0,55%	19.586,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.586,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.6	EDIFICAÇÃO COMPRESSOR - SUPRAESTRUTURA	0,03%	1.127,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,12%	4.394,35	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.954,92	R\$ 0,00	R\$ 439,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PAREDES E PAINÉIS	6,99%	248.727,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.181,77	R\$ 124.363,53	R\$ 62.181,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	COBERTURA	3,95%	140.485,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.291,44	R\$ 56.194,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,77%	169.689,23	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.484,46	R\$ 8.484,46	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 11.878,25	R\$ 16.968,92	R\$ 16.968,89	R\$ 0,00
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,13%	40.146,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	70,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.022,01	R\$ 6.022,01	R\$ 28.102,68	R\$ 0,00
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,96%	34.312,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.156,40	R\$ 17.156,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,73%	96.923,45	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.846,17	R\$ 4.846,17	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 6.784,64	R\$ 9.692,35	R\$ 9.692,36	R\$ 0,00
15	DRENAGEM PLUVIAL - CAPTAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO E DESTINAÇÃO DA ÁGUA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO	0,73%	25.888,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%									

26.5	ACADEMIA DA SAUDE - PAVIMENTAÇÃO	3,11%	110.679,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.271,70	R\$ 33.203,77	R\$ 33.203,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26.6	ACADEMIA DA SAÚDE - MOBILIÁRIO URBANO	3,03%	107.896,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.368,98	R\$ 32.368,98	R\$ 43.158,63	0,00%
26.7	ACADEMIA DA SAUDE - PAISAGISMO	0,50%	17.741,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.741,99	0,00%
26.8	ACADEMIA DA SAUDE - PASSEIO EM VIA	1,33%	47.427,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.485,43	R\$ 18.970,85	R\$ 18.970,85	0,00%
27	SERVIÇOS FINAIS	0,03%	954,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,09	0,00%
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.555.939,65	5,57%	3,92%	2,69%	2,71%	4,60%	4,98%	7,35%	6,29%	5,10%	6,27%	6,51%	4,55%	6,20%	6,20%	6,87%	6,79%	6,45%	6,95%		
				R\$ 198.060,37	R\$ 139.558,11	R\$ 95.669,99	R\$ 96.219,87	R\$ 163.509,59	R\$ 177.073,13	R\$ 261.463,33	R\$ 223.611,96	R\$ 181.476,52	R\$ 222.967,36	R\$ 231.452,39	R\$ 161.675,66	R\$ 220.330,93	R\$ 220.330,91	R\$ 244.210,31	R\$ 241.549,85	R\$ 229.497,96	R\$ 247.281,41		
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.555.939,65	5,57%	9,49%	12,18%	14,89%	19,49%	24,47%	31,82%	38,11%	43,21%	49,48%	55,99%	60,54%	66,74%	72,93%	79,80%	86,59%	93,05%	100,00%		
				R\$ 198.060,37	R\$ 337.618,48	R\$ 433.288,47	R\$ 529.508,34	R\$ 693.017,93	R\$ 870.091,06	R\$ 1.131.554,39	R\$ 1.355.166,35	R\$ 1.536.642,87	R\$ 1.759.610,23	R\$ 1.991.062,62	R\$ 2.152.738,28	R\$ 2.373.069,21	R\$ 2.593.400,12	R\$ 2.837.610,43	R\$ 3.079.160,28	R\$ 3.308.658,24	R\$ 3.555.939,65		

5577_v460 - Em Edição

Página 1 de 1




Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 20/05/2022, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012974121** e o código CRC **050B7A41**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.014804-0

0012974121v3