



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0012344708/2022 - SEINFRA.UBP

Joinville, 23 de março de 2022.

OBRA:	688 - Requalificação de Via Urbana - PAC II - Rua São Paulo, Rua Guarujá e Rua Barra Velha																				
ENDEREÇO:	Rua São Paulo																				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01%	1.192,46	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 1.192,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8,36%	1.189.624,51	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 237.924,90	R\$ 237.924,90	R\$ 237.924,90	R\$ 237.924,90	R\$ 237.924,90	R\$ 237.924,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	4,23%	601.975,30	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 120.395,06	R\$ 120.395,06	R\$ 120.395,06	R\$ 120.395,06	R\$ 120.395,06	R\$ 120.395,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO URBANA	56,50%	8.036.461,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401.823,09	R\$ 401.823,09	R\$ 401.823,09	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 401.823,06	R\$ 0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	26,00%	3.698.636,30	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,82	R\$ 554.795,45	R\$ 554.795,45	R\$ 369.863,63	R\$ 369.863,63	R\$ 184.931,82	R\$ 369.863,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.931,82	R\$ 184.931,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,68%	665.376,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.688,13	R\$ 332.688,13
7	PAISAGISMO	0,21%	29.899,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.899,82
	TOTAL SIMPLES	100,00%	14.223.166,42	3,83%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	6,73%	6,73%	5,43%	8,25%	6,95%	8,25%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	6,95%	5,16%	2,55%
			R\$ 544.444,24	R\$ 543.251,78	R\$ 543.251,78	R\$ 543.251,78	R\$ 543.251,78	R\$ 543.251,79	R\$ 956.618,54	R\$ 956.618,54	R\$ 771.686,72	R\$ 1.173.509,81	R\$ 988.578,00	R\$ 1.173.509,81	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 803.646,18	R\$ 988.578,00	R\$ 988.577,95	R\$ 734.511,19	R\$ 362.587,95
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	14.223.166,42	3,83%	7,65%	11,47%	15,29%	19,11%	25,83%	32,56%	37,98%	46,23%	53,18%	61,43%	67,09%	72,74%	78,39%	85,34%	92,29%	97,45%	100,00%
			R\$ 544.444,24	R\$ 1.087.696,02	R\$ 1.630.947,80	R\$ 2.174.199,58	R\$ 2.717.451,37	R\$ 3.674.069,91	R\$ 4.630.688,45	R\$ 5.402.375,17	R\$ 6.575.884,98	R\$ 7.564.462,98	R\$ 8.737.972,79	R\$ 9.541.618,97	R\$ 10.345.265,13	R\$ 11.148.911,33	R\$ 12.137.489,33	R\$ 13.126.067,28	R\$ 13.860.578,47	R\$ 14.223.166,42	

5145_v19 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador (a)**, em 23/03/2022, às 15:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portal.sei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012344708** e o código CRC **816E38AB**.