

OBRA: 849 - Construção de CEI Osvaldo Tavares

ENDEREÇO: Rua Osvaldo Tavares Breis, Nova Brasília, Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,88%	500.066,64	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,33% R\$ 41.655,55	8,37% R\$ 41.855,59
2	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	1,33%	231.820,36	100,00% R\$ 231.820,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	36,73%	6.385.907,56	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,51	20,00% R\$ 1.277.181,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA	19,19%	3.336.981,65	5,00% R\$ 166.849,08	5,00% R\$ 166.849,08	5,00% R\$ 166.849,08	5,00% R\$ 166.849,08	5,00% R\$ 166.849,08	30,00% R\$ 1.001.094,50	30,00% R\$ 1.001.094,50	15,00% R\$ 500.547,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO	4,82%	838.391,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 838.391,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	HIDROSSANITÁRIO	2,01%	349.217,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 34.921,75	20,00% R\$ 69.843,50	20,00% R\$ 69.843,50	25,00% R\$ 87.304,38	25,00% R\$ 87.304,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	0,21%	37.270,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 3.727,01	20,00% R\$ 7.454,03	20,00% R\$ 7.454,03	25,00% R\$ 9.317,54	25,00% R\$ 9.317,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,78%	135.543,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 13.554,40	20,00% R\$ 27.108,79	20,00% R\$ 27.108,79	25,00% R\$ 33.885,99	25,00% R\$ 33.886,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	ELETRICIDADE-ELÉTRICA	3,64%	633.164,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 63.316,45	20,00% R\$ 126.632,89	20,00% R\$ 126.632,89	25,00% R\$ 158.291,12	25,00% R\$ 158.291,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ELETRICIDADE -TELEFÔNICA	0,03%	4.767,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 476,79	20,00% R\$ 953,57	20,00% R\$ 953,57	25,00% R\$ 1.191,97	25,00% R\$ 1.191,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ENERGIA - SUBESTAÇÃO	0,49%	84.774,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 8.477,43	20,00% R\$ 16.954,86	20,00% R\$ 16.954,86	25,00% R\$ 21.193,57	25,00% R\$ 21.193,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PARA RAIOS	0,31%	54.406,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 5.440,66	20,00% R\$ 10.881,32	20,00% R\$ 10.881,32	25,00% R\$ 13.601,66	25,00% R\$ 13.601,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	0,32%	55.473,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,79	20,00% R\$ 11.094,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	CLIMATIZAÇÃO	0,54%	94.338,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,73	20,00% R\$ 18.867,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	GLP	0,14%	24.193,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.193,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	REVESTIMENTO	12,23%	2.126.077,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 212.607,71	10,00% R\$ 212.607,71	30,00% R\$ 637.823,12	30,00% R\$ 637.823,12	20,00% R\$ 425.215,40

17	SOLÁRIOS	1,18%	206.010,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.010,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	BANCADAS	0,87%	151.432,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.432,73
19	PORTA E JANELAS	5,73%	997.071,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.707,11	R\$ 99.707,11	R\$ 99.707,11	R\$ 697.949,76
20	EQUIPAMENTO	0,99%	171.908,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.908,62	R\$ 0,00
21	DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO	0,31%	53.948,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.948,91	R\$ 0,00
22	PAISAGISMO E PLAYGROUND	1,09%	189.746,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.746,63	R\$ 0,00
23	FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE CONTEÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO E GRADIL METÁLICO	3,99%	692.945,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.945,45	R\$ 0,00
24	LIMPEZA	0,18%	30.944,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.944,41
	TOTAL SIMPLES	100,00%	17.386.404,28	9,88%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	6,92%	7,66%	7,19%	8,90%	6,66%	10,86%	7,75%	
				R\$ 1.717.506,50	R\$ 1.485.686,14	R\$ 1.485.686,14	R\$ 1.485.686,14	R\$ 1.485.686,15	R\$ 1.202.627,06	R\$ 1.332.541,53	R\$ 1.250.612,18	R\$ 1.547.110,78	R\$ 1.158.128,38	R\$ 1.887.735,39	R\$ 1.347.397,89	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	17.386.404,28	9,88%	18,42%	26,97%	35,51%	44,06%	50,98%	58,64%	65,83%	74,73%	81,39%	92,25%	100,00%	
				R\$ 1.717.506,50	R\$ 3.203.192,64	R\$ 4.688.878,78	R\$ 6.174.564,92	R\$ 7.660.251,07	R\$ 8.862.878,13	R\$ 10.195.419,66	R\$ 11.446.031,84	R\$ 12.993.142,62	R\$ 14.151.271,00	R\$ 16.039.006,39	R\$ 17.386.404,28	