



Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 6994281/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 25 de agosto de 2020.

OBRA:		421 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Aulo Abraão Francisco e outras - financiamento BB2															
ENDEREÇO:		Rua Aulo Abraão Francisco e outras															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA AULO ABRAHÃO FRANCISCO	16,14%	1.181.329,59	25,00% R\$ 295.332,40	25,00% R\$ 295.332,40	25,00% R\$ 295.332,40	25,00% R\$ 295.332,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA AULO ABRAHÃO FRANCISCO	9,51%	696.336,21	10,00% R\$ 69.633,62	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 104.450,43	15,00% R\$ 104.450,43	15,00% R\$ 104.450,43	15,00% R\$ 104.450,43	15,00% R\$ 104.450,43	15,00% R\$ 104.450,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA AULO ABRAHÃO FRANCISCO	1,35%	98.975,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 49.487,59	50,00% R\$ 49.487,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUAS DOS PEDREIROS	0,79%	57.599,48	25,00% R\$ 14.399,87	25,00% R\$ 14.399,87	25,00% R\$ 14.399,87	25,00% R\$ 14.399,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUAS DOS PEDREIROS	1,93%	140.982,97	10,00% R\$ 14.098,30	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 21.147,45	15,00% R\$ 21.147,45	15,00% R\$ 21.147,45	15,00% R\$ 21.147,45	15,00% R\$ 21.147,45	15,00% R\$ 21.147,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUAS DOS PEDREIROS	0,21%	15.143,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.571,64	50,00% R\$ 7.571,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA FREDERICO R. G. DUMKE	2,89%	211.710,93	25,00% R\$ 52.927,73	25,00% R\$ 52.927,73	25,00% R\$ 52.927,73	25,00% R\$ 52.927,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA FREDERICO R. G. DUMKE	4,94%	361.842,19	10,00% R\$ 36.184,22	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 54.276,33	15,00% R\$ 54.276,33	15,00% R\$ 54.276,33	15,00% R\$ 54.276,33	15,00% R\$ 54.276,33	15,00% R\$ 54.276,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FREDERICO R. G. DUMKE	0,54%	39.712,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 19.856,10	50,00% R\$ 19.856,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA GERALDA OLIVEIRA LUIS	3,51%	257.054,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 64.263,66	25,00% R\$ 64.263,66	25,00% R\$ 64.263,66	25,00% R\$ 64.263,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA GERALDA OLIVEIRA LUIS	13,03%	953.859,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 190.771,82	20,00% R\$ 190.771,82	20,00% R\$ 190.771,82	20,00% R\$ 190.771,82	10,00% R\$ 95.385,91	10,00% R\$ 95.385,91
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GERALDA OLIVEIRA LUIS	1,07%	78.603,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 39.301,66	50,00% R\$ 39.301,66
5.1	DRENAGEM RUA OSVALDO VALCANIAIA	8,35%	611.054,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 152.763,74	25,00% R\$ 152.763,74	25,00% R\$ 152.763,74	25,00% R\$ 152.763,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA OSVALDO VALCANIAIA	9,90%	724.684,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 144.936,92	20,00% R\$ 144.936,92	20,00% R\$ 144.936,92	20,00% R\$ 144.936,92	10,00% R\$ 72.468,46	10,00% R\$ 72.468,48
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA OSVALDO VALCANIAIA	0,98%	71.593,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 35.796,68	50,00% R\$ 35.796,68
6.1	DRENAGEM RUA PROFESSOR NELSON GASTARDI	0,43%	31.736,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 7.934,04	25,00% R\$ 7.934,04	25,00% R\$ 7.934,04	25,00% R\$ 7.934,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO RUA PROFESSOR NELSON GASTARDI	1,51%	110.596,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 22.119,22	20,00% R\$ 22.119,22	20,00% R\$ 22.119,22	20,00% R\$ 22.119,22	10,00% R\$ 11.059,61	10,00% R\$ 11.059,62
6.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA PROFESSOR NELSON GASTARDI	0,15%	10.837,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.418,56	50,00% R\$ 5.418,56
7.1	DRENAGEM RUA SILVIO KLINGENFUSS	2,02%	148.145,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 37.036,28	25,00% R\$ 37.036,28	25,00% R\$ 37.036,28	25,00% R\$ 37.036,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO RUA SILVIO KLINGENFUSS	6,38%	466.789,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 93.357,92	20,00% R\$ 93.357,92	20,00% R\$ 93.357,92	20,00% R\$ 93.357,92	10,00% R\$ 46.678,96	10,00% R\$ 46.678,98
7.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA SILVIO KLINGENFUSS	0,69%	50.383,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.191,88	50,00% R\$ 25.191,88
8.1	DRENAGEM RUA 25 DE DEZEMBRO	5,12%	374.790,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 93.697,69	25,00% R\$ 93.697,69	25,00% R\$ 93.697,69	25,00% R\$ 93.697,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8.2	PAVIMENTAÇÃO RUA 25 DE DEZEMBRO	7,70%	563.369,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 112.673,94	20,00% R\$ 112.673,94	20,00% R\$ 112.673,94	20,00% R\$ 112.673,94	10,00% R\$ 56.336,97	10,00% R\$ 56.336,95
8.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA 25 DE DEZEMBRO	0,84%	61.354,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.677,20	50,00% R\$ 30.677,20
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.318.484,71	6,59% R\$ 482.576,14	4,96% R\$ 362.660,00	7,41% R\$ 542.534,21	7,41% R\$ 542.534,21	7,32% R\$ 535.569,62	7,32% R\$ 535.569,62	7,32% R\$ 535.569,62	7,32% R\$ 535.569,55	8,76% R\$ 640.775,15	8,76% R\$ 640.775,14	7,70% R\$ 563.859,82	7,70% R\$ 563.859,82	5,72% R\$ 418.315,89	5,72% R\$ 418.315,92

TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.318.484,71	6,59%	11,55%	18,96%	26,38%	33,69%	41,01%	48,33%	55,65%	64,40%	73,16%	80,86%	88,57%	94,28%	100,00%
	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		482.576,14	845.236,14	1.387.770,35	1.930.304,56	2.465.874,18	3.001.443,80	3.537.013,42	4.072.582,97	4.713.358,12	5.354.133,26	5.917.993,08	6.481.852,90	6.900.168,79	7.318.484,71	



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 25/08/2020, às 09:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6994281** e o código CRC **8D524EA6**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.103088-0

6994281v1