

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção da UBS Ulysses Guimarães

data: outubro/2013

REV05

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Iniciais	8.698,05	100,00%	8.698,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Infraestrutura	151.427,70	60,00%	90.856,62	40,00%	60.571,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Superestrutura	98.674,27		0,00	15,00%	14.801,14	70,00%	69.071,99	15,00%	14.801,14		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Painéis, Paredes e Esquadrias	134.823,30		0,00		0,00		0,00	25,00%	33.705,83	25,00%	33.705,83	25,00%	33.705,83	25,00%	33.705,83		0,00
5.	Coberturas e Proteções	63.987,84		0,00		0,00		0,00	60,00%	38.392,70	40,00%	25.595,14		0,00		0,00		0,00
6.	Revestimentos	242.022,74		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	60.505,69	25,00%	60.505,69	25,00%	60.505,69	25,00%	60.505,69
7.	Acessórios em geral	10.942,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.942,37
8.	Instalações hidrossanitárias	54.330,07		0,00		0,00		0,00	40,00%	21.732,03	30,00%	16.299,02	30,00%	16.299,02		0,00		0,00
9.	Instalações de gases medicinais	16.321,48		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.264,30	40,00%	6.528,59		0,00		0,00	40,00%	6.528,59
10.	Instalações de esgoto	26.994,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	90,00%	24.295,44	10,00%	2.699,49
11.	Instalações preventivas de incêndio	2.114,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.114,57
12.	Instalação elétrica	110.441,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	77.309,34	30,00%	33.132,57
13.	Serviços Gerais Externos	322.187,04		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	96.656,11	30,00%	96.656,11	10,00%	32.218,70	30,00%	96.656,11
TOTAL MENSAL			8,01%	99.554,67	6,06%	75.372,22	5,56%	69.071,99	9,00%	111.895,99	19,25%	239.290,37	16,67%	207.166,64	18,35%	228.034,99	17,10%	212.579,40
TOTAL ACUMULADO			8,01%	99.554,67	14,07%	174.926,89	19,63%	243.998,88	28,63%	355.894,87	47,88%	595.185,24	64,55%	802.351,89	82,90%	1.030.386,88	100,00%	1.242.966,27
TOTAL GERAL				R\$ 1.242.966,27														