



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4557132/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 09 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE												
OBRA:		278 - Drenagem e Pavimentação com Paver Rua Alfredo de Oliveira e outras - financiamento BB										
ENDEREÇO:		Rua Alfredo de Oliveira e outras										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.1	DRENAGEM RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	4,81%	R\$ 122.686,51	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 61.343,26	R\$ 61.343,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	12,91%	R\$ 329.327,01	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 164.663,51	R\$ 164.663,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ALFREDO DE OLIVEIRA	1,55%	R\$ 39.672,48	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 11.901,74	R\$ 13.885,37	R\$ 13.885,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA CUNHA PORÃ	0,16%	R\$ 3.979,40	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 1.989,70	R\$ 1.989,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CUNHA PORÃ	6,06%	R\$ 154.729,55	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 77.364,78	R\$ 77.364,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CUNHA PORÃ	0,74%	R\$ 18.825,12	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 5.647,54	R\$ 6.588,79	R\$ 6.588,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA GUAIANAZES	6,38%	R\$ 162.720,25	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.544,05	R\$ 65.088,10	R\$ 65.088,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA GUAIANAZES	14,64%	R\$ 373.421,71	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.684,34	R\$ 93.355,43	R\$ 130.697,60	R\$ 74.684,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GUAIANAZES	2,07%	R\$ 52.871,68	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.505,09	R\$ 18.505,09	R\$ 15.861,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	DRENAGEM RUA JOÃO MACHADO	6,43%	R\$ 164.088,58	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.817,72	R\$ 49.226,57	R\$ 49.226,57	R\$ 32.817,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO MACHADO	15,58%	R\$ 397.583,44	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	35,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.516,69	R\$ 99.395,86	R\$ 139.154,20	R\$ 79.516,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOÃO MACHADO	2,42%	R\$ 61.668,80	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.584,08	R\$ 21.584,08	R\$ 18.500,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1	DRENAGEM RUA MARIO ARINS CALDEIRA	6,93%	R\$ 176.920,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.460,37	R\$ 88.460,36	R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA MARIO ARINS CALDEIRA	17,17%	R\$ 438.078,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.039,23	R\$ 219.039,22
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA MARIO ARINS CALDEIRA	2,15%	R\$ 54.935,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.480,56	R\$ 19.227,32	R\$ 19.227,33

	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 2.551.508,92	3,17%	12,77%	12,85%	12,09%	13,61%	13,21%	10,16%	12,81%	9,34%
			R\$ 80.882,24	R\$ 325.835,40	R\$ 327.864,20	R\$ 308.604,87	R\$ 347.155,13	R\$ 337.031,66	R\$ 259.141,96	R\$ 326.726,91	R\$ 238.266,55	
			TOTAL ACUMULADO	3,17%	15,94%	28,79%	40,89%	54,49%	67,70%	77,86%	90,66%	100,00%
			R\$ 80.882,24	R\$ 406.717,64	R\$ 734.581,84	R\$ 1.043.186,71	R\$ 1.390.341,84	R\$ 1.727.373,50	R\$ 1.986.515,46	R\$ 2.313.242,37	R\$ 2.551.508,92	



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 09/09/2019, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4557132** e o código CRC **EC37B3B4**.

Rua Saguçu, 265 - Bairro Saguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

19.0.130802-0

4557132v3