

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011301793/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de dezembro de 2021.

OBRA:		530 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Florianópolis e outras - financiamento BB															
ENDEREÇO:		Rua Florianópolis e outras															
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2															
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1.1	DRENAGEM RUA FLORIANÓPOLIS	9,68%	699.775,48	35,00% R\$ 244.921,42	30,00% R\$ 209.932,64	20,00% R\$ 139.955,10	15,00% R\$ 104.966,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA FLORIANÓPOLIS	24,75%	1.788.451,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 268.267,68	10,00% R\$ 178.845,12	15,00% R\$ 268.267,68	15,00% R\$ 268.267,68	20,00% R\$ 357.690,24	15,00% R\$ 268.267,68	10,00% R\$ 178.845,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FLORIANÓPOLIS	1,19%	86.306,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 43.153,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.1	DRENAGEM RUA FRANCISCO VIEIRA	1,36%	98.381,42	30,00% R\$ 29.514,43	30,00% R\$ 29.514,43	20,00% R\$ 19.676,28	20,00% R\$ 19.676,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO VIEIRA	5,38%	388.887,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 58.333,05	10,00% R\$ 38.888,70	20,00% R\$ 77.777,40	15,00% R\$ 58.333,05	20,00% R\$ 77.777,40	20,00% R\$ 77.777,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA FRANCISCO VIEIRA	0,66%	47.994,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 23.997,22	50,00% R\$ 23.997,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.1	DRENAGEM RUA ISRAEL	2,12%	153.279,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 38.319,83	25,00% R\$ 38.319,83	25,00% R\$ 38.319,83	25,00% R\$ 38.319,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ISRAEL	4,59%	331.448,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 49.717,32	15,00% R\$ 49.717,32	15,00% R\$ 49.717,32	15,00% R\$ 49.717,32	15,00% R\$ 49.717,32	15,00% R\$ 49.717,32	10,00% R\$ 33.144,89
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ISRAEL	0,49%	35.323,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 17.661,67	50,00% R\$ 17.661,67
4.1	DRENAGEM RUA JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA	5,64%	407.859,65	30,00% R\$ 122.357,90	30,00% R\$ 122.357,90	20,00% R\$ 81.571,93	20,00% R\$ 81.571,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA	10,01%	723.178,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 108.476,79	15,00% R\$ 108.476,79	15,00% R\$ 108.476,79	15,00% R\$ 108.476,79	20,00% R\$ 144.635,72	20,00% R\$ 144.635,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA	0,51%	36.883,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.441,70	50,00% R\$ 18.441,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.1	DRENAGEM RUA TREVISO	8,10%	585.565,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 87.834,85	20,00% R\$ 117.113,13	20,00% R\$ 117.113,13	15,00% R\$ 87.834,85	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 58.556,57	10,00% R\$ 58.556,57	10,00% R\$ 58.556,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA TREVISO	23,00%	1.662.251,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 166.225,13	20,00% R\$ 332.450,26	15,00% R\$ 249.337,70	15,00% R\$ 249.337,70	15,00% R\$ 249.337,70	15,00% R\$ 249.337,70	10,00% R\$ 166.225,13
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA TREVISO	2,51%	181.086,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 90.543,09	50,00% R\$ 90.543,09
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.226.672,71	5,49% R\$ 396.793,75	5,01% R\$ 361.804,97	9,36% R\$ 676.280,83	9,11% R\$ 658.579,81	8,44% R\$ 609.954,83	8,17% R\$ 590.510,48	9,77% R\$ 706.258,03	9,78% R\$ 706.623,28	9,76% R\$ 705.161,63	6,13% R\$ 443.203,93	4,95% R\$ 357.611,59	4,14% R\$ 299.055,02	5,64% R\$ 407.259,78	4,26% R\$ 307.574,78
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.226.672,71	5,49% R\$ 396.793,75	10,50% R\$ 758.598,72	19,86% R\$ 1.434.879,55	28,97% R\$ 2.093.459,36	37,41% R\$ 2.703.414,19	45,58% R\$ 3.293.924,67	55,35% R\$ 4.000.182,70	65,13% R\$ 4.706.805,98	74,89% R\$ 5.411.967,61	81,02% R\$ 5.855.171,54	85,97% R\$ 6.212.783,13	90,11% R\$ 6.511.838,15	95,74% R\$ 6.919.097,93	100,00% R\$ 7.226.672,71



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, Coordenador (a), em 06/12/2021, às 09:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011301793** e o código CRC **8631D50D**.