

OBRA:	1306 - Construção do CEI Heitor Dominoni
ENDEREÇO:	Rua Heitor Dominoni, 45
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,52%	263.080,05	100,00% R\$ 263.080,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRA DE OBRA	4,03%	695.395,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20	6,25% R\$ 43.462,20
3	TERRAPLANAGEM	1,02%	175.531,29	50,00% R\$ 87.765,65	50,00% R\$ 87.765,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	8,05%	1.391.309,07	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 417.392,72	30,00% R\$ 417.392,72	40,00% R\$ 556.523,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA	29,93%	5.170.229,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 1.292.557,30	25,00% R\$ 1.292.557,30	25,00% R\$ 1.292.557,30	25,00% R\$ 1.292.557,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	7,97%	1.376.951,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 275.390,27	20,00% R\$ 275.390,27	30,00% R\$ 413.085,41	30,00% R\$ 413.085,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	COBERTURA	4,21%	726.617,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	70,00% R\$ 508.632,52	30,00% R\$ 217.985,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	5,76%	995.819,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 248.954,84	25,00% R\$ 248.954,84	25,00% R\$ 248.954,84	25,00% R\$ 248.954,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	FORRO	2,53%	436.507,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 218.253,74	50,00% R\$ 218.253,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES	11,52%	1.990.049,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 199.004,93	10,00% R\$ 199.004,93	15,00% R\$ 298.507,39	20,00% R\$ 398.009,86	20,00% R\$ 398.009,86	10,00% R\$ 199.004,93	10,00% R\$ 199.004,93	5,00% R\$ 99.502,46
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,80%	137.518,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 55.007,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	60,00% R\$ 82.510,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	ESQUADRIAS	4,00%	691.741,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 345.870,68	50,00% R\$ 345.870,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	PELE DE VIDRO	0,44%	76.568,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 38.284,49	50,00% R\$ 38.284,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	PINTURA	1,43%	247.786,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 74.336,10	30,00% R\$ 74.336,10	40,00% R\$ 99.114,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	BANCADAS	0,50%	85.750,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 85.750,91
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,85%	146.047,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 146.047,18
17	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	1,49%	256.662,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 128.331,10	50,00% R\$ 128.331,10
18	MUROS E GRADIS	5,47%	944.230,73	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 188.846,15	20,00% R\$ 188.846,15	20,00% R\$ 188.846,15	20,00% R\$ 188.846,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 188.846,15	0,00% R\$ 0,00
19	BRISES METÁLICOS	4,15%	716.123,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 358.061,63	0,00% R\$ 0,00
20	PAVIMENTAÇÕES	1,01%	174.786,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 43.696,51	25,00% R\$ 43.696,51	25,00% R\$ 43.696,51	25,00% R\$ 43.696,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
21	ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL	0,66%	114.256,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 114.256,56
22	SUBESTAÇÃO	1,45%	249.810,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 62.452,55	25,00% R\$ 62.452,55	25,00% R\$ 62.452,55	25,00% R\$ 62.452,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

23	CENTRAL DE GAS	0,08%	14.195,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.548,84	R\$ 3.548,84	R\$ 3.548,84	R\$ 3.548,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	LIXEIRA	0,10%	18.009,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.004,54	R\$ 9.004,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	RESERVATÓRIO DE ÁGUA/ CISTERNA	0,34%	59.074,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.537,18	R\$ 29.537,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	ABRIGO DE HIDROMETRO	0,06%	10.857,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.857,76
27	BRINQUEDOS PLAYGROUND	0,19%	32.013,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.013,96
28	PAISAGISMO	0,12%	20.281,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.281,76
29	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,04%	7.373,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.373,92
30	ELEMENTOS DIVERSOS	0,12%	20.554,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.554,37
31	SERVIÇOS FINAIS	0,17%	29.805,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.805,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	17.274.938,43	2,28%	4,27%	3,76%	4,57%	8,83%	8,05%	9,33%	9,33%	3,79%	8,28%	5,75%	7,65%	8,34%	6,18%	5,31%	4,27%	
				R\$ 394.307,00	R\$ 737.466,71	R\$ 649.701,07	R\$ 788.831,97	R\$ 1.524.865,64	R\$ 1.391.026,78	R\$ 1.611.409,77	R\$ 1.611.409,77	R\$ 655.552,53	R\$ 1.430.729,96	R\$ 992.943,79	R\$ 1.321.936,46	R\$ 1.441.075,40	R\$ 1.067.737,33	R\$ 917.706,00	R\$ 738.237,35	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	17.274.938,43	2,28%	6,55%	10,31%	14,88%	23,71%	31,76%	41,09%	50,41%	54,21%	62,49%	68,24%	75,89%	84,23%	90,41%	95,73%	100,00%	
				R\$ 394.307,00	R\$ 1.131.774,61	R\$ 1.781.475,67	R\$ 2.570.307,65	R\$ 4.095.173,29	R\$ 5.486.200,06	R\$ 7.097.609,83	R\$ 8.709.019,59	R\$ 9.364.572,13	R\$ 10.795.302,09	R\$ 11.788.245,88	R\$ 13.110.182,34	R\$ 14.551.257,74	R\$ 15.618.995,07	R\$ 16.536.701,08	R\$ 17.274.938,43	