

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 5397468/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 07 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE															
OBRA:		286 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA E OSSÁRIO													
ENDEREÇO:		RUA JANAÚBA S/N, JARDIM IRIRIU													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,82%	72.047,88	89,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
				R\$ 64.122,61	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,48	R\$ 720,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,83%	148.895,45	9,43%	3,81%	3,90%	7,49%	12,15%	12,95%	7,69%	5,68%	2,40%	8,42%	15,08%	11,00%
				R\$ 14.040,84	R\$ 5.672,92	R\$ 5.806,92	R\$ 11.152,27	R\$ 18.090,80	R\$ 19.281,96	R\$ 11.450,06	R\$ 8.457,26	R\$ 3.573,49	R\$ 12.537,00	R\$ 22.453,43	R\$ 16.378,50
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,15%	3.776,13	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 3.776,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	INFRAESTRUTURA														
4.1	CAPELA MORTUÁRIA	0,78%	19.943,33	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.943,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	OSSÁRIOS	2,59%	66.132,93	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 46.293,05	R\$ 19.839,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SUPRAESTRUTURA														
5.1	CAPELA MORTUÁRIA	2,42%	61.639,94	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.983,96	R\$ 24.655,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	OSSÁRIO MENOR (MODELO 01 - 1X)	0,99%	25.353,56	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.676,78	R\$ 12.676,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	OSSÁRIO GRANDE (MODELO 02 - 14X)	24,13%	615.745,58	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.149,12	R\$ 246.298,23	R\$ 246.298,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALVENARIA														
6.1	CAPELA MORTUÁRIA	1,34%	34.162,86	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.248,86	R\$ 23.914,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	OSSÁRIOS	0,83%	21.238,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.238,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	COBERTURA	1,10%	27.964,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.566,52	R\$ 1.398,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	FORRO	0,09%	2.249,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	3,59%	91.654,66	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 4.582,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.071,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS	0,71%	18.101,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.101,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ESPELHO	0,02%	535,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTO INTERNO	0,57%	14.650,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.650,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO EXTERNO														
13.1	CAPELA	0,34%	8.797,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.797,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.2	OSSÁRIO MENOR	0,12%	2.976,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.976,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.3	OSSÁRIO MAIOR	2,26%	57.740,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.870,35	R\$ 28.870,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	REVESTIMENTO E ACABAMENTO CERÂMICO	0,09%	2.195,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	PAVIMENTAÇÃO CAPELA	0,74%	18.799,32	0,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.579,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.219,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	PINTURA E ACABAMENTOS														
16.1	CAPELA	0,51%	13.018,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.018,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.2	OSSÁRIO MENOR	0,09%	2.181,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.181,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.3	OSSÁRIO MAIOR	1,52%	38.892,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.446,29	R\$ 19.446,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,02%	430,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,82	R\$ 0,00

				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,82	R\$ 0,00	
16.5	TELHADO	0,11%	2.891,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.891,01	R\$ 0,00	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,56%	14.303,15	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 4.290,95	R\$ 5.721,26	R\$ 0,00	R\$ 4.290,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,59%	91.573,35	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%
				R\$ 9.157,34	R\$ 0,00	R\$ 9.157,34	R\$ 0,00	R\$ 9.157,34	R\$ 0,00	R\$ 27.472,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.157,34	R\$ 27.471,98	
19	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO TELHADO)	0,24%	6.077,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.254,53	R\$ 0,00	R\$ 1.823,37	R\$ 0,00
20	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,32%	8.132,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.693,09	R\$ 2.439,90
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INDÊNDO	0,12%	2.999,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.399,33	R\$ 599,83
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21,39%	545.731,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.719,54	R\$ 191.006,13	R\$ 191.006,14
23	SERVIÇOS EXTERNOS															
23.1	CALÇADA E PISO	4,40%	112.298,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.608,83	R\$ 33.689,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.2	PAISAGISMO	1,05%	26.666,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.666,60	R\$ 7.999,97
23.3	MURO, GRADIL E PORTÕES	9,17%	234.082,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.816,55	R\$ 140.449,66	R\$ 46.816,56
23.4	MOBILIÁRIO	0,59%	15.071,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.535,96	R\$ 7.535,96
23.5	DRENAGEM	1,58%	40.230,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.184,49	R\$ 8.046,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.6	ESTACIONAMENTO	0,42%	10.766,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.766,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.7	ATERRO	2,61%	66.575,79	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 19.972,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	LIMPEZA FINAL	0,21%	5.287,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.287,24
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.551.812,99	3,60%	3,95%	4,22%	7,69%	12,79%	13,37%	8,50%	6,44%	2,84%	8,79%	15,80%	12,00%	
				R\$ 91.903,52	R\$ 100.669,60	R\$ 107.735,24	R\$ 196.268,63	R\$ 326.362,78	R\$ 341.171,70	R\$ 217.006,57	R\$ 164.432,08	R\$ 72.450,29	R\$ 224.328,81	R\$ 403.227,22	R\$ 306.256,55	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.551.812,99	3,60%	7,55%	11,77%	19,46%	32,25%	45,62%	54,12%	60,57%	63,41%	72,20%	88,00%	100,00%	
				R\$ 91.903,52	R\$ 192.573,12	R\$ 300.308,36	R\$ 496.576,99	R\$ 822.939,77	R\$ 1.164.111,47	R\$ 1.381.118,04	R\$ 1.545.550,12	R\$ 1.618.000,41	R\$ 1.842.329,22	R\$ 2.245.556,44	R\$ 2.551.812,99	



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro, Coordenador (a)**, em 07/01/2020, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5397468** e o código CRC **2F5F5C53**.