

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021466734/2024 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 24 de maio de 2024.

OBRA:		1337 - Pier para embarcações - Flutuante Espinheiros									
ENDEREÇO:											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)	6,16%	427.836,70	6,00%	19,00%	18,00%	18,00%	18,00%	6,00%	9,00%	6,00%
				R\$ 25.670,20	R\$ 81.288,97	R\$ 77.010,61	R\$ 77.010,61	R\$ 77.010,61	R\$ 25.670,20	R\$ 38.505,30	R\$ 25.670,20
2	SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)	0,84%	58.478,24	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 29.239,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.239,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	0,63%	43.857,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 43.857,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÃO - PÍER FLUTUANTE (ÍNDICE DNIT)	41,43%	2.878.218,27	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.554,57	R\$ 719.554,57	R\$ 719.554,57	R\$ 719.554,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA - PÍER FLUTUANTE - VIGAS DE LIGAÇÃO DAS ESTACAS E APOIO PASSARELA (ÍNDICE DNIT)	1,67%	116.047,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.295,61	R\$ 38.295,61	R\$ 39.456,09	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÃO - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT)	1,07%	74.251,19	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 74.251,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SUPERESTRUTURA - PÓRTICO PARA PASSARELA (ÍNDICE DNIT)	0,04%	2.706,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 2.706,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	PASSARELA, ESTRUTURA FIXAÇÃO (ALÇA) E FLUTUANTES DE CONCRETO COM ACESSÓRIOS (ÍNDICE DNIT)	38,92%	2.703.553,28	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	2,00%
				R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 378.497,46	R\$ 54.071,07
9	ILUMINAÇÃO (ÍNDICE INCC)	2,67%	185.209,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.604,71	R\$ 92.604,71
10	ACESSIBILIDADE, GUARDA-CORPO, MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS (ÍNDICE INCC)	6,55%	455.244,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.622,10	R\$ 227.622,10
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE INCC)	0,02%	1.412,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,47
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.946.814,42	6,87%	7,73%	16,92%	16,92%	17,47%	16,73%	11,18%	6,20%
				R\$ 477.264,12	R\$ 536.743,62	R\$ 1.175.062,63	R\$ 1.175.062,63	R\$ 1.213.358,25	R\$ 1.162.017,84	R\$ 776.685,66	R\$ 430.619,67
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.946.814,42	6,87%	14,60%	31,51%	48,43%	65,89%	82,62%	93,80%	100,00%
				R\$ 477.264,12	R\$ 1.014.007,74	R\$ 2.189.070,38	R\$ 3.364.133,01	R\$ 4.577.491,25	R\$ 5.739.509,09	R\$ 6.516.194,75	R\$ 6.946.814,42

13713_v59 - Em Edição Emissão em 24/05/2024 10:17:02

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **André Marques, Usuário Externo**, em 24/05/2024, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021466734** e o código CRC **F9909430**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.077643-6

0021466734v1