

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26563498/2025 - SES.UOM.AOB

Joinville, 25 de agosto de 2025.

OBRA:		1511 - UBSF ANABURGO																					
ENDEREÇO:		Rua Waldir Voss, s/nº - Zona Industrial Norte																					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Maurício Longo Kesterling - CREA CREA 152662-6																					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,75%	349.439,15	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%		
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
				17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	17.471,96	34.943,92	34.943,92	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,21%	316.745,29	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				158.372,64	158.372,64																		
3	ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO	25,59%	1.555.932,69	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						466.779,81	466.779,81	622.373,08															
4	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	5,76%	350.468,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
									87.617,04	87.617,04	87.617,04	87.617,04											
5	COBERTURAS	6,65%	404.145,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
														101.036,26	101.036,26	101.036,26	101.036,26						
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,90%	237.182,35	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				11.859,12							47.436,47	59.295,59	59.295,59	59.295,59	59.295,59								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,75%	532.339,46	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
				26.616,97							106.467,89	133.084,86	133.084,86	133.084,86									
8	CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS	7,94%	482.690,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
											120.672,62	120.672,62	120.672,62	120.672,62									
9	REVESTIMENTOS	10,39%	631.920,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
															126.384,17	126.384,17	126.384,17	126.384,17	126.384,17	126.384,17			
10	ESQUADRIAS	5,44%	330.596,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
																99.178,91	132.238,55						
11	PINTURAS	3,43%	208.541,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
																	20.854,18	41.708,35	41.708,35	41.708,35	41.708,35	20.854,18	
12	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	2,08%	126.599,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
																31.649,94	31.649,94	31.649,94	31.649,94				
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,05%	2.844,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,11	R\$ 1.422,11		
14	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	6,05%	367.687,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
																	18.384,37	36.768,73	73.537,46	73.537,46	73.537,46	73.537,46	18.384,37
15	MOBILIÁRIO URBANO	2,67%	162.139,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	
																				81.069,82	64.855,85	16.213,96	
16	PAISAGISMO	0,29%	17.366,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.683,35	R\$ 6.946,68	R\$ 1.736,67		
17	SERVIÇOS FINAIS	0,06%	3.768,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.768,09		
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.080.407,32	3,52%	2,89%	7,96%	7,96%	10,52%	1,73%	1,73%	1,73%	7,91%	7,10%	7,10%	11,11%	5,47%	6,96%	4,78%	6,26%	3,67%	1,60%		
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
				214.320,69	175.844,60	484.251,76	484.251,76	639.845,03	105.088,99	105.088,99	105.088,99	480.702,24	431.561,29	431.561,29	675.508,74	332.307,89	422.990,43	290.751,89	380.505,06	223.414,37	97.323,29		
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.080.407,32	3,52%	6,42%	14,38%	22,35%	32,87%	34,60%	36,32%	38,05%	45,96%	53,06%	60,15%	71,26%	76,73%	83,69%	88,47%	94,73%	98,40%	100,00%		
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
				214.320,69	390.165,30	874.417,06	1.358.668,82	1.998.513,86	2.103.602,85	2.208.691,85	2.313.780,84	2.794.483,08	3.226.044,37	3.657.605,66	4.333.114,40	4.665.422,29	5.088.412,72	5.379.164,61	5.759.669,66	5.983.084,03	6.080.407,32		

16363_v320 - Em Análise Emissão em 25/08/2025

Página 1 de 1

14:



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Longo Kesterling**, **Coordenador(a)**, em 25/08/2025, às 14:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26563498** e o código CRC **7D089211**.