



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0014191226/2022 - SED.UIN

Joinville, 06 de setembro de 2022.

OBRA:	847 - Construção de Subestação EM Hans Mueller				
ENDEREÇO:	R. Pastor Hans Müller, 102 - Glória, Joinville - SC, 89217-180				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,17%	7.539,22	70,00% R\$ 5.277,45	30,00% R\$ 2.261,77
2	INSTALAÇÕES CIVIS	6,06%	21.094,20	70,00% R\$ 14.765,94	30,00% R\$ 6.328,26
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91,75%	319.140,92	50,00% R\$ 159.570,46	50,00% R\$ 159.570,46
4	LIMPEZA GERAL	0,02%	56,10	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 56,10
	TOTAL SIMPLES	100,00%	347.830,44	51,64% R\$ 179.613,85	48,36% R\$ 168.216,59
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	347.830,44	51,64% R\$ 179.613,85	100,00% R\$ 347.830,44



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador (a)**, em 06/09/2022, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014191226** e o código CRC **9B2417F2**.