

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011503153/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de dezembro de 2021.

OBRA:	764 - Reforma das Instalações Sanitárias e Drenagem Superficial- Casa da Cultura					
ENDEREÇO:	Rua Dona Francisca nº 800 - Saguçu - Joinville / SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6,95%	17.562,67	17,83% R\$ 3.131,42	42,31% R\$ 7.430,77	39,86% R\$ 7.000,48
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,51%	3.808,47	56,62% R\$ 2.156,36	21,69% R\$ 826,06	21,69% R\$ 826,05
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	8,36%	21.108,77	20,00% R\$ 4.221,75	40,00% R\$ 8.443,51	40,00% R\$ 8.443,51
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13,80%	34.865,06	20,00% R\$ 6.973,01	40,00% R\$ 13.946,02	40,00% R\$ 13.946,03
5	DRENAGEM	43,92%	110.909,63	20,00% R\$ 22.181,93	40,00% R\$ 44.363,85	40,00% R\$ 44.363,85
6	ADEQUAÇÕES DA OBRA DECORRENTES DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE DRENAGEM SUPERFICIAL	25,23%	63.707,13	10,00% R\$ 6.370,71	50,00% R\$ 31.853,57	40,00% R\$ 25.482,85
7	SERVIÇOS FINAIS	0,23%	592,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 592,13
	TOTAL SIMPLES	100,00%	252.553,86	17,83% R\$ 45.035,18	42,31% R\$ 106.863,78	39,85% R\$ 100.654,90
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	252.553,86	17,83% R\$ 45.035,18	60,15% R\$ 151.898,96	100,00% R\$ 252.553,86



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2021, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011503153** e o código CRC **7C7B957A**.