

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO																			
MUNICÍPIO: JOINVILLE																			
PROJETO: PA SUL Ampliação																			
LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa																			
Data de referência dos custos: Outubro de 2015																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Técnicos	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	47.230,01	100,00%																
3.0	DEMOLIÇÃO	38.844,73	100,00%																
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	29.521,32	5,00%	109.228,88	18,50%	109.228,88	18,50%	109.228,88	18,50%	109.228,88	18,50%	109.228,88	18,50%	14.760,66	2,50%				
5.0	COBERTURA													101.558,41	50,00%	101.558,41	50,00%		
6.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO															15.897,09	10,00%	79.485,46	50,00%
7.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS			1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%
8.0	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO			5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%
9.0	Instalação de Eletricidade			8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	8.194,49	2,00%	16.388,99	4,00%
10	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO			171,94	2,00%	171,94	2,00%	171,94	2,00%	171,94	2,00%	171,94	2,00%	171,94	2,00%	171,94	2,00%	343,87	4,00%
11.0	INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS																		
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - HIDRÁULICO PREVENTIVO			305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO			512,39	2,00%	512,39	2,00%	512,39	2,00%	512,39	2,00%	512,39	2,00%	512,39	2,00%	512,39	2,00%	1.280,96	5,00%
14	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA			167,50	2,00%	167,50	2,00%	167,50	2,00%	167,50	2,00%	167,50	2,00%	167,50	2,00%	167,50	2,00%	418,76	5,00%
15	Captação de Água da Chuva - DRENAGEM																		
16	Dreno Ar condicionado			10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%	10,19	2,00%
17.0	PAVIMENTAÇÃO																		
18.0	ACABAMENTOS																		
19	ESQUADRIAS -Portas e Janelas																	29.196,30	15,00%
20.0	APARELHOS SANITÁRIOS																		
21.0	PINTURA																		
22.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO																		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		131.480,06	3,70	142.074,13	4,00	142.074,13	4,00	142.074,13	4,00	142.074,13	4,00	142.074,13	4,00	149.164,31	4,20	150.300,75	4,23	150.913,27	4,25
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		131.480,06	3,70	273.554,19	7,71	415.628,32	11,71	557.702,45	15,71	699.776,59	19,71	841.850,72	23,72	991.015,03	27,92	1.141.315,78	32,15	1.292.229,05	36,41
DATA DO ORÇAMENTO: novembro de 2015		NOME : Fabíola Barbi de Almeida Constante CREA 050942-4																Nº ASSINATURA:	

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: PA SUL Ampliação

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

Data de referência dos custos: Outubro de 2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO														
		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Técnicos	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS														
3.0	DEMOLIÇÃO														
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO														
5.0	COBERTURA														
6.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	63.588,36	40,00%												
7.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS	3.796,28	4,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	1.898,14	2,00%	3.796,28	4,00%	3.796,28	4,00%	4.745,34	5,00%
8.0	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	5.700,82	2,00%	11.401,64	4,00%	14.252,05	5,00%
9.0	Instalação de Eletricidade	16.388,99	4,00%	16.388,99	4,00%	16.388,99	4,00%	16.388,99	4,00%	8.194,49	2,00%	16.388,99	4,00%	40.972,47	10,00%
10	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO	343,87	4,00%	343,87	4,00%	343,87	4,00%	343,87	4,00%	171,94	2,00%	343,87	4,00%	859,68	10,00%
11.0	INSTALAÇÃO DE PARA RAIO														
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - HIDRÁULICO PREVENTIVO	458,68	3,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	305,78	2,00%	1.528,92	10,00%	611,57	4,00%	1.528,92	10,00%
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO	1.280,96	5,00%	3.842,89	15,00%	3.842,89	15,00%	2.561,93	10,00%	2.561,93	10,00%	1.024,77	4,00%	2.561,93	10,00%
14	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA	418,76	5,00%	1.256,28	15,00%	1.256,28	15,00%	837,52	10,00%	837,52	10,00%	335,01	4,00%	837,52	10,00%
15	Captação de Água da Chuva - DRENAGEM														
16	Dreno Ar condicionado	10,19	2,00%												
17.0	PAVIMENTAÇÃO	4.704,45	2,00%	75.271,20	32,00%	84.680,10	36,00%	70.566,75	30,00%						
18.0	ACABAMENTOS							5.068,98	5,00%	70.965,72	70,00%	25.344,90	25,00%		
19	ESQUADRIAS -Portas e Janelas	38.928,40	20,00%	29.196,30	15,00%	19.464,20	10,00%	29.196,30	15,00%	29.196,30	15,00%				
20.0	APARELHOS SANITÁRIOS									11.079,93	15,00%	36.933,11	50,00%	25.853,17	35,00%
21.0	PINTURA													2.693,89	1,00%
22.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO											38.842,58	10,00%	38.842,58	10,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		151.503,76	4,27	150.088,27	4,23	149.765,07	4,22	148.753,07	4,19	149.917,84	4,22	150.906,70	4,25	149.031,55	4,20
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		1.443.732,80	40,67	1.593.821,07	44,90	1.743.586,14	49,12	1.892.339,21	53,31	2.042.257,06	57,54	2.193.163,76	61,79	2.342.195,30	65,99

DATA DO ORÇAMENTO: novembro de 2015

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
MUNICÍPIO: JOINVILLE																			
PROJETO: PA SUL Ampliação																			
LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa																	DATA : 12/2015		
Data de referência dos custos: Outubro de 2015																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO																	TOTAL	
		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Técnicos	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	15.884,00	4,17%	381.216,00	10,74%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS																	47.230,01	1,33%
3.0	DEMOLIÇÃO																	38.844,73	1,09%
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO																	590.426,39	16,63%
5.0	COBERTURA																	203.116,81	5,72%
6.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																	158.970,91	4,48%
7.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS	4.745,34	5,00%	9.490,69	10,00%	9.490,69	10,00%	4.745,34	5,00%	9.490,69	10,00%	4.745,34	5,00%	15.185,10	16,00%			94.906,88	2,67%
8.0	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	28.504,09	10,00%	34.204,91	12,00%	28.504,09	10,00%	28.504,09	10,00%	28.504,09	10,00%	14.252,05	5,00%	22.803,27	8,00%			285.040,90	8,03%
9.0	Instalação de Eletricidade	40.972,47	10,00%	40.972,47	10,00%	20.486,23	5,00%	40.972,47	10,00%	40.972,47	10,00%	20.486,23	5,00%					409.724,67	11,54%
10	INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO	859,68	10,00%	859,68	10,00%	859,68	10,00%	1.719,37	20,00%									8.596,84	0,24%
11.0	INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS											5.899,42	40,00%	5.899,42	40,00%	2.949,71	20,00%	14.748,55	0,42%
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - HIDRÁULICO PREVENTIVO	1.528,92	10,00%	1.528,92	10,00%	1.528,92	10,00%	1.528,92	10,00%					0,00%	1.681,81	11,00%		15.289,19	0,43%
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO	2.561,93	10,00%	512,39	2,00%													25.619,26	0,72%
14	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA	837,52	10,00%	167,50	2,00%													8.375,22	0,24%
15	Captação de Água da Chuva - DRENAGEM											2.020,47	50,00%	2.020,47	50,00%			4.040,94	0,11%
16	Dreno Ar condicionado													417,80	82,00%			509,51	0,01%
17.0	PAVIMENTAÇÃO																	235.222,49	6,63%
18.0	ACABAMENTOS																	101.379,60	2,86%
19	ESQUADRIAS -Portas e Janelas													19.464,20	10,00%			194.642,00	5,48%
20.0	APARELHOS SANITÁRIOS																	73.866,21	2,08%
21.0	PINTURA	26.938,91	10,00%	26.938,91	10,00%	40.408,37	15,00%	40.408,37	15,00%	35.020,59	13,00%	26.938,91	10,00%	26.938,91	10,00%	43.102,26	16,00%	269.389,12	7,59%
22.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO	27.189,80	7,00%	19.421,29	5,00%	34.958,32	9,00%	19.421,29	5,00%	19.421,29	5,00%	62.148,12	16,00%	42.726,83	11,00%	85.453,66	22,00%	388.425,75	10,94%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		150.022,67	4,23	149.980,76	4,23	152.120,30	4,29	153.183,84	4,32	149.293,12	4,21	152.374,54	4,29	151.340,01	4,26	149.071,45	4,20	3.549.581,98	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		2.492.217,97	70,21	2.642.198,72	74,44	2.794.319,02	78,72	2.947.502,87	83,04	3.096.795,98	87,24	3.249.170,53	91,54	3.400.510,53	95,80	3.549.581,98	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: novembro de 2015																			