

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26451286/2025 - SED.UIN

Joinville, 14 de agosto de 2025.

OBRA:		1429 - Quadra coberta - Escola Municipal Professora Maria Magdalena Mazzolli										
ENDEREÇO:		Estrada da Ilha, 2066. Jardim Sofia, Joinville/SC										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Janaina Andreza Hodecker Ziemer Durieux - CREA Crea SC 160966-5										
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,81%	101.681,46	67,00% R\$ 68.126,58	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	4,00% R\$ 4.067,26	5,00% R\$ 5.084,07
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,78%	101.353,20	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,11% R\$ 11.260,34	11,12% R\$ 11.270,48
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	0,85%	9.808,59	100,00% R\$ 9.808,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	INFRAESTRUTURA	4,83%	55.683,21	30,00% R\$ 16.704,96	70,00% R\$ 38.978,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SUPRAESTRUTURA (PISO QUADRA)	14,96%	172.615,63	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 69.046,25	40,00% R\$ 69.046,25	20,00% R\$ 34.523,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	13,26%	152.981,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 30.596,26	40,00% R\$ 61.192,52	40,00% R\$ 61.192,52	0,00% R\$ 0,00
7	ESTRUTURA METÁLICA E SISTEMA DE COBERTURA	23,65%	272.929,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 68.232,36	25,00% R\$ 68.232,36	25,00% R\$ 68.232,36	25,00% R\$ 68.232,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS	1,24%	14.290,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.858,04	80,00% R\$ 11.432,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	DRENAGEM PLUVIAL	2,72%	31.342,93	15,00% R\$ 4.701,44	30,00% R\$ 9.402,88	5,00% R\$ 1.567,15	5,00% R\$ 1.567,15	20,00% R\$ 6.268,59	15,00% R\$ 4.701,44	10,00% R\$ 3.134,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,24%	106.664,93	10,00% R\$ 10.666,49	10,00% R\$ 10.666,49	10,00% R\$ 10.666,49	20,00% R\$ 21.332,99	20,00% R\$ 21.332,99	10,00% R\$ 10.666,49	10,00% R\$ 10.666,49	10,00% R\$ 10.666,49	0,00% R\$ 0,00
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,01%	11.646,56	10,00% R\$ 1.164,66	10,00% R\$ 1.164,66	10,00% R\$ 1.164,66	20,00% R\$ 2.329,31	20,00% R\$ 2.329,31	10,00% R\$ 1.164,66	10,00% R\$ 1.164,66	10,00% R\$ 1.164,66	0,00% R\$ 0,00
12	TELECOMUNICAÇÃO	0,40%	4.658,56	10,00% R\$ 465,86	10,00% R\$ 465,86	10,00% R\$ 465,86	20,00% R\$ 931,71	20,00% R\$ 931,71	10,00% R\$ 465,86	10,00% R\$ 465,86	10,00% R\$ 465,86	0,00% R\$ 0,00
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) - ESCOLA E QUADRA	1,37%	15.773,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.773,28
14	PINTURAS	0,67%	7.712,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.856,01	50,00% R\$ 3.856,01
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,51%	40.540,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 4.054,04	20,00% R\$ 8.108,08	30,00% R\$ 12.162,12	40,00% R\$ 16.216,16

									4.054,03	8.108,07	12.162,10	16.216,14
16	PAISAGISMO	3,14%	36.254,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.254,98
17	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS	1,14%	13.121,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.185,16	R\$ 3.936,50
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,32%	3.686,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.686,52
19	AS BUILT	0,10%	1.111,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.111,32
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.153.856,16	10,65%	12,57%	14,43%	12,50%	10,16%	12,71%	8,67%	9,88%	8,42%
				R\$ 122.898,92	R\$ 145.051,98	R\$ 166.470,36	R\$ 144.244,24	R\$ 117.280,60	R\$ 146.640,87	R\$ 100.059,49	R\$ 114.020,41	R\$ 97.189,30
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.153.856,16	10,65%	23,22%	37,65%	50,15%	60,31%	73,02%	81,70%	91,58%	100,00%
				R\$ 122.898,92	R\$ 267.950,90	R\$ 434.421,26	R\$ 578.665,50	R\$ 695.946,10	R\$ 842.586,97	R\$ 942.646,45	R\$ 1.056.666,86	R\$ 1.153.856,16

15326_v123 - Em Edição Emissão em 14/08/2025 13:24:52

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Daiane da Silva Mesnerovig, Coordenador(a)**, em 14/08/2025, às 13:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Janaina Andreza Hodecker Ziemer Durieux, Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2025, às 13:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar Stringari Junior, Gerente**, em 14/08/2025, às 14:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26451286** e o código CRC **2AEFD86E**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.225788-6

26451286v1