

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

Obra: Reforma e Ampliação da UBS Jardim Paraíso I e II	data: julho/2013	REV05
--	------------------	-------

Obra: Reforma e Ampliação da UBS Jardim Paraíso I e II	data: julho/2013	REV05
--	------------------	-------

Obra: Reforma e Ampliação da UBS Jardim Paraíso I e II	data: julho/2013	REV05
--	------------------	-------

ITEM	Serviço	TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	Serviços Iniciais	12.392,39	100,00%	12.392,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Infraestrutura	38.145,49	55,00%	20.980,02	45,00%	17.165,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Superestrutura	59.051,94		0,00	15,00%	8.857,79	55,00%	32.478,57	30,00%	17.715,58		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Painéis, Paredes e Esquadrias	76.170,00		0,00		0,00	25,00%	19.042,50	25,00%	19.042,50	25,00%	19.042,50	25,00%	19.042,50		0,00		0,00
5.	Coberturas e Proteções	9.338,13		0,00		0,00		0,00	60,00%	5.602,88	40,00%	3.735,25		0,00		0,00		0,00
6.	Revestimentos	118.269,22		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	35.480,77	20,00%	23.653,84	30,00%	35.480,77	20,00%	23.653,84
7.	Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e Equipamentos Hidráulicos	68.815,03		0,00		0,00		0,00	40,00%	27.526,01	40,00%	27.526,01	20,00%	13.763,01		0,00		0,00
8.	Instalações de gases medicinais	37.882,12		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	22.729,27		0,00		0,00	40,00%	15.152,85
9.	Instalação elétrica	93.941,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	46.970,72	50,00%	46.970,72		0,00
10.	Reparos	28.377,28	60,00%	17.026,37	20,00%	5.675,46	20,00%	5.675,46		0,00						0,00		0,00
11.	Serviços Gerais Externos	26.161,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	6.540,42	25,00%	6.540,42	50,00%	13.080,83

TOTAL MENSAL		8,86%	50.398,78	5,58%	31.698,72	10,06%	57.196,52	12,29%	69.886,97	19,09%	108.513,80	19,34%	109.970,49	15,65%	88.991,90	9,13%	51.887,52
TOTAL ACUMULADO		8,86%	50.398,78	14,44%	82.097,50	24,50%	139.294,02	36,79%	209.180,99	55,88%	317.694,79	75,22%	427.665,28	90,87%	516.657,18	100,00%	568.544,70
TOTAL GERAL	R\$ 568.544,70																