

OBRA:	1073 - Construção da Escola Municipal Engenheiro Pedro Hugo Petry
ENDEREÇO:	Rua Engenheiro Pedro Hugo Petry, n.175 - Boehmenwald.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0
----------------------	------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	155.038,61	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 155.038,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,48%	544.958,16	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.395,01	R\$ 45.613,00
3	TERRAPLENAGEM	0,26%	39.916,47	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 39.916,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	BASE PARA MODULARES	4,73%	740.943,15	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 370.471,58	R\$ 370.471,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURAS MODULARES - FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E ACABAMENTOS	50,95%	7.974.110,15	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993.527,54	R\$ 1.993.527,54	R\$ 1.993.527,54	R\$ 1.993.527,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	2,98%	467.210,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.605,31	R\$ 233.605,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	2,31%	361.266,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.316,54	R\$ 90.316,54	R\$ 180.633,09	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,56%	556.970,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.242,66	R\$ 139.242,66	R\$ 139.242,66	R\$ 139.242,66	R\$ 0,00
9	BANCADAS	0,47%	74.198,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.099,44	R\$ 37.099,44
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,32%	676.754,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.188,62	R\$ 169.188,62	R\$ 169.188,62	R\$ 169.188,62	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	1,43%	223.502,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.502,96	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,69%	108.172,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.172,65	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES DE SPDA	1,70%	265.505,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.505,37	R\$ 0,00

14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	0,43%	67.975,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.987,62	R\$ 33.987,62	R\$ 0,00
15	SUBESTAÇÃO (PADRÃO CELESC)	1,13%	176.386,17	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.096,54	R\$ 44.096,54	R\$ 88.193,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	MUROS DE CERCAMENTO	4,81%	752.519,27	0,00%	50,00%	21,00%	13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,00%
			R\$ 0,00	R\$ 376.259,64	R\$ 158.029,05	R\$ 97.827,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.403,08
17	RESERVATÓRIO	2,67%	417.746,77	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 208.873,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.436,69	R\$ 104.436,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	PATIO COBERTO	0,70%	109.902,69	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 43.961,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.970,81	R\$ 32.970,81	R\$ 0,00
19	QUADRA ESPORTIVA	2,94%	460.133,22	0,00%	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 115.033,31	R\$ 230.066,61	R\$ 0,00	R\$ 115.033,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	CIRCULAÇÃO EXTERNA	7,99%	1.251.371,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.842,94	R\$ 312.842,94	R\$ 312.842,94	R\$ 312.842,94	R\$ 312.842,94	R\$ 0,00
21	ABRIGO PARA GÁS	0,07%	10.918,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.918,71	R\$ 10.918,71	R\$ 0,00
22	CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS	0,60%	93.828,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.828,47	R\$ 93.828,47	R\$ 0,00
23	COIFA E ACESSÓRIOS	0,08%	12.505,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.505,53	R\$ 12.505,53	R\$ 0,00
24	PAISAGISMO	0,33%	51.386,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.386,29	R\$ 51.386,29	R\$ 0,00
25	ELEMENTOS DIVERSOS	0,18%	27.923,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.923,89	R\$ 27.923,89	R\$ 0,00
26	SERVIÇOS FINAIS	0,20%	31.000,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,84	R\$ 31.000,84
	TOTAL SIMPLES	100,00%	15.652.147,13	1,54%	7,41%	5,42%	13,93%	14,99%	13,69%	13,03%	5,75%	6,33%	5,26%	11,15%	1,50%
			R\$ 240.350,09	R\$ 1.159.993,98	R\$ 848.058,79	R\$ 2.180.846,60	R\$ 2.346.585,63	R\$ 2.143.359,24	R\$ 2.038.922,55	R\$ 900.274,54	R\$ 990.591,08	R\$ 823.944,20	R\$ 1.745.104,05	R\$ 234.116,36	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	15.652.147,13	1,54%	8,95%	14,36%	28,30%	43,29%	56,98%	70,01%	75,76%	82,09%	87,35%	98,50%	100,00%
			R\$ 240.350,09	R\$ 1.400.344,08	R\$ 2.248.402,87	R\$ 4.429.249,47	R\$ 6.775.835,11	R\$ 8.919.194,35	R\$ 10.958.116,91	R\$ 11.858.391,44	R\$ 12.848.982,52	R\$ 13.672.926,72	R\$ 15.418.030,77	R\$ 15.652.147,13	