

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI N° 8486810/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 02 de março de 2021.

OBRA:		509 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Estrada Timbé -trecho 2 (Trecho_Rua_Puppis_DPP_ATE 50+2,													
ENDEREÇO:		Estrada Timbé - Trecho_Rua_Puppis_DPP_ATE 50+2,73_LOTE_1													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	1.042.01	100,00%	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
			R\$ 1.042,01	R\$ 1.042,01											
2	DRENAGEM	33,76%	660.325,30	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 660.325,30	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	57,60%	1.126.522,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 1.126.522,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.978,32	R\$ 168.978,32	R\$ 112.652,22	R\$ 225.304,43	R\$ 225.304,43	R\$ 112.652,22	R\$ 112.652,22
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,59%	167.992,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 167.992,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.996,23	R\$ 83.996,23
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.955.881,93	6,81%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	8,64%	8,64%	5,76%	11,52%	11,52%	10,05%	10,05%
			R\$ 1.955.881,93	R\$ 133.107,07	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 132.065,06	R\$ 168.978,32	R\$ 168.978,32	R\$ 112.652,22	R\$ 225.304,43	R\$ 225.304,43	R\$ 196.648,45	R\$ 196.648,45
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.955.881,93	6,81%	13,56%	20,31%	27,06%	33,81%	42,45%	51,09%	56,85%	68,37%	79,89%	89,95%	100,00%
			R\$ 1.955.881,93	R\$ 133.107,07	R\$ 265.172,13	R\$ 397.237,19	R\$ 529.302,25	R\$ 661.367,31	R\$ 830.345,63	R\$ 999.323,95	R\$ 1.111.976,17	R\$ 1.337.280,60	R\$ 1.562.585,03	R\$ 1.759.233,48	R\$ 1.955.881,93

3092_v16 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a), em 03/03/2021, às 09:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador 8486810 e o código CRC 3DBC6F25.

Rua Saguaguçu, 265 - Bairro Saguaguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.137526-8

8486810v3