

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017421600/2023 - SED.UIN

Joinville, 26 de junho de 2023.

OBRA:		680 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PAUL HARRIS																			
ENDEREÇO:		Rua Canelinha, 85																			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roseli da Maia - CREA 097042-4																			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	MÉS 9	MÉS 10	MÉS 11	MÉS 12	MÉS 13	MÉS 14	MÉS 15	MÉS 16	MÉS 17	MÉS 18
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,96%	127.679,07	54,00%	2,80%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
			R\$ 68.946,70	R\$ 3.575,01	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,33	R\$ 3.447,41
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,23%	162.494,93	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 32.498,99	R\$ 48.748,48	R\$ 48.748,48	R\$ 32.498,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	ESTRUTURAL	10,02%	1.326.938,68	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 265.387,74	R\$ 265.387,74	R\$ 265.387,74	R\$ 265.387,74	R\$ 265.387,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	1,20%	159.444,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.888,85	R\$ 31.888,85	R\$ 31.888,85	R\$ 31.888,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,23%	560.431,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.064,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES	6,95%	920.729,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	2,29%	302.657,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.797,38	R\$ 90.797,38	R\$ 90.797,38	R\$ 30.265,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	PINTURAS INTERNA E EXTERNA	1,92%	254.020,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.804,16	R\$ 50.804,16	R\$ 50.804,16	R\$ 76.206,25	R\$ 25.402,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	PAVIMENTAÇÕES	3,60%	476.321,11																		

5120 v539 - Em Edição Emissão em 26/06/2023

Página 1 de 1



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017421600** e o código CRC **4F9E0EF0**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.033944-1

0017421600v1