

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 29258742/2026 - SEINFRA.UBP

Joinville, 27 de abril de 2026.

OBRA:		1270 - Contratação de Empresa para a Execução de pavimento asfáltico e de concreto, drenagem, calçadas, substituição de telhas, fechamento e portas em vidro na rodoviária de Joinville.							
ENDEREÇO:		Rua Paraíba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville / SC							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ÍNDICE INCC)	4,29%	39.939,92	6,99%	16,05%	16,91%	25,44%	25,44%	9,17%
				R\$ 2.791,80	R\$ 6.410,36	R\$ 6.753,84	R\$ 10.160,72	R\$ 10.160,72	R\$ 3.662,49
2	CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE INCC)	1,51%	14.050,26	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
				R\$ 9.835,18	R\$ 843,02	R\$ 843,02	R\$ 843,02	R\$ 843,02	R\$ 843,02
3	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES (ÍNDICE INCC)	4,24%	39.462,29	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 23.677,37	R\$ 15.784,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA (ÍNDICE INCC)	12,30%	114.525,90	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 68.715,54	R\$ 45.810,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FECHAMENTO EM VIDRO (ÍNDICE INCC)	24,26%	225.921,03	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.960,51	R\$ 112.960,51	R\$ 0,00
6	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	9,95%	92.676,18	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.338,09	R\$ 23.169,04	R\$ 23.169,04	R\$ 0,00
7	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, CALÇADA E ACESSO ÀS PLATAFORMAS (ÍNDICE INCC)	15,50%	144.336,40	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 28.867,28	R\$ 57.734,56	R\$ 57.734,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	27,54%	256.503,19	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.776,12	R\$ 89.776,12	R\$ 76.950,96
9	SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC)	0,41%	3.812,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.812,70
	TOTAL SIMPLES	100,00%	931.227,87	7,00%	16,05%	16,91%	25,44%	25,44%	9,16%
				R\$ 65.171,64	R\$ 149.488,39	R\$ 157.479,87	R\$ 236.909,41	R\$ 236.909,41	R\$ 85.269,16
	TOTAL			7,00%	23,05%	39,96%	65,40%	90,84%	100,00%

	ACUMULADO	100,00%	931.227,87	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
				65.171,64	214.660,03	372.139,89	609.049,30	845.958,71	931.227,87
12032_v251 - Em Edição Emissão em 27/04/2026				Página 1 de 1					



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2026, às 08:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29258742** e o código CRC **D7BFB8A5**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.106573-0

29258742v4