







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 26287810/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 30 de julho de 2025.


OBRA:		1611 - Pavimentação Rua Minas Gerais - trecho I													
ENDEREÇO:		Rua Minas Gerais													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2 - Orçamento de Drenagem													
		Adailton Rogerio de Oliveira Engenheiro Civil – CREA SC 093.357-0 - Orçamento ADA													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	3,30%	294.561,84	100,00% R\$ 294.561,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT)	4,53%	404.595,42	50,00% R\$ 202.297,71	20,00% R\$ 80.919,08	20,00% R\$ 80.919,08	10,00% R\$ 40.459,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	45,85%	4.097.575,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 204.878,80	5,00% R\$ 204.878,80	10,00% R\$ 409.757,59	10,00% R\$ 409.757,59	15,00% R\$ 614.636,39	15,00% R\$ 614.636,39	15,00% R\$ 614.636,39	15,00% R\$ 614.636,39	10,00% R\$ 409.757,59
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)	13,75%	1.229.076,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 61.453,82	10,00% R\$ 122.907,65	10,00% R\$ 122.907,65	10,00% R\$ 122.907,65	10,00% R\$ 122.907,65	15,00% R\$ 184.361,47	15,00% R\$ 184.361,47	15,00% R\$ 184.361,47	10,00% R\$ 122.907,65
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)	0,14%	12.818,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.818,87
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	2,01%	179.437,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 179.437,49
2	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	30,43%	2.719.381,38	25,00% R\$ 679.845,34	25,00% R\$ 679.845,34	25,00% R\$ 679.845,34	25,00% R\$ 679.845,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	8.937.447,40	13,17% R\$ 1.176.704,90	8,51% R\$ 760.764,43	8,51% R\$ 760.764,43	11,04% R\$ 986.637,51	3,67% R\$ 327.786,44	5,96% R\$ 532.665,24	5,96% R\$ 532.665,24	8,25% R\$ 737.544,04	8,94% R\$ 798.997,86	8,94% R\$ 798.997,86	8,94% R\$ 798.997,86	8,11% R\$ 724.921,60
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	8.937.447,40	13,17% R\$ 1.176.704,90	21,68% R\$ 1.937.469,32	30,19% R\$ 2.698.233,75	41,23% R\$ 3.684.871,26	44,90% R\$ 4.012.657,70	50,86% R\$ 4.545.322,94	56,82% R\$ 5.077.988,18	65,07% R\$ 5.815.532,22	74,01% R\$ 6.614.530,08	82,95% R\$ 7.413.527,94	91,89% R\$ 8.212.525,80	100,00% R\$ 8.937.447,40



Documento assinado eletronicamente por **Adailton Rogerio de Oliveira, Usuário Externo**, em 30/07/2025, às 17:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 04/08/2025, às 10:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26287810** e o código CRC **21A7281D**.