

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0011223558/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 29 de novembro de 2021.

OBRA:	685 - Construção Ponte Plácido 2021														
ENDEREÇO:	Entre as Ruas Plácido Olímpio de Oliveira e Aubé														
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1														
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.11%	377.469,18	11,00% R\$ 41.521,61	8,00% R\$ 30.197,53	11,00% R\$ 41.521,61	12,00% R\$ 45.296,30	9,00% R\$ 33.972,23	8,00% R\$ 30.197,53	10,00% R\$ 37.746,92	9,00% R\$ 33.972,23	7,00% R\$ 26.422,84	4,00% R\$ 15.098,77	6,00% R\$ 22.648,15	5,00% R\$ 18.873,46
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	1.41%	170.576,02	90,00% R\$ 153.518,42	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,91% R\$ 1.552,24	0,90% R\$ 1.535,20
2.1	ENSECADEIRA	1,47%	178.113,60	33,33% R\$ 59.365,26	33,33% R\$ 59.365,26	33,34% R\$ 59.383,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2.2	REGULARIZAÇÃO DO LEITO DO RIO (PARA ACESSO AO GUINDASTE)	0,50%	60.926,60	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 60.926,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	TERRAPLENAGEM - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SUPRESSÃO	1,83%	221.476,31	50,00% R\$ 110.738,16	50,00% R\$ 110.738,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	RESPOSIÇÃO FLORESTAL	1,39%	169.013,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 67.605,22	60,00% R\$ 101.407,82
5	DRENAGEM	1,73%	209.728,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 104.864,34	50,00% R\$ 104.864,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO	7,21%	874.507,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 262.352,14	50,00% R\$ 437.253,56	20,00% R\$ 174.901,42
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,92%	112.133,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 56.066,91	50,00% R\$ 56.066,91
8	MURO DE CONTENÇÃO	7,37%	893.854,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 312.848,99	35,00% R\$ 312.848,99	30,00% R\$ 268.156,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,15%	18.724,30	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.362,15	50,00% R\$ 9.362,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.1	PROTEÇÃO DE PILARES (ESTRUTURAL 01/16)	3,72%	451.242,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 225.621,05	50,00% R\$ 225.621,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.2	GUARDA-RODAS (IN LOCO) - BARREIRA NEWJERSEY (ESTRUTURAL 16/16)	2,13%	258.659,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 64.664,80	50,00% R\$ 129.329,59	25,00% R\$ 64.664,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.3	GUARDA-CORPO (IN LOCO) (ESTRUTURAL 16/16)	3,97%	481.088,21	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 120.272,05	50,00% R\$ 240.544,11	25,00% R\$ 120.272,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.4	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1,08%	131.356,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 65.678,34	50,00% R\$ 65.678,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.5	INFRAESTRUTURA	15,55%	1.885.406,28	33,33% R\$ 628.405,91	33,33% R\$ 628.405,91	33,34% R\$ 628.594,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10.6	MESO-SUPRAESTRUTURA	41,01%	4.971.729,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	16,67% R\$ 828.787,34	16,67% R\$ 828.787,34	16,67% R\$ 828.787,34	16,67% R\$ 828.787,34	16,67% R\$ 828.787,34	16,65% R\$ 827.793,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ENSAIOS	1,97%	239.269,80	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,73	12,50% R\$ 29.908,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	PASSEIO	2,59%	314.313,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 94.294,08	50,00% R\$ 157.156,80	20,00% R\$ 62.862,72
13	ILUMINAÇÃO	0,86%	104.162,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 52.081,05	50,00% R\$ 52.081,04
	TOTAL SIMPLES	100,00%	12.123.750,60	8,44% R\$ 1.023.458,09	7,67% R\$ 930.456,57	11,66% R\$ 1.413.656,65	12,78% R\$ 1.548.878,99	9,59% R\$ 1.162.376,83	8,87% R\$ 1.075.382,69	10,46% R\$ 1.267.868,93	8,90% R\$ 1.079.157,34	7,60% R\$ 921.446,44	3,62% R\$ 438.975,57	6,55% R\$ 794.363,93	3,86% R\$ 467.728,57
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	12.123.750,60	8,44% R\$ 1.023.458,09	16,12% R\$ 1.953.914,66	27,78% R\$ 3.367.571,31	40,55% R\$ 4.916.450,30	50,14% R\$ 6.078.827,13	59,01% R\$ 7.154.209,82	69,47% R\$ 8.422.078,75	78,37% R\$ 9.501.236,09	85,97% R\$ 10.422.682,53	89,59% R\$ 10.861.658,10	96,14% R\$ 11.656.022,03	100,00% R\$ 12.123.750,60



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro**, Coordenador (a), em 29/11/2021, às 15:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011223558** e o código CRC **329EDC60**.

