



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018291844/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 06 de setembro de 2023.

OBRA:		1209 - Pavimentação Asfáltica Rua Nacar - trecho final													
ENDEREÇO:		Rua Nacar													
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)	0.05%	1.386,06	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
				R\$ 693,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,03
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (ÍNDICE INCC)	1.07%	29.586,18	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				R\$ 14.793,09	R\$ 14.793,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)	30.47%	840.930,07	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				R\$ 168.186,01	R\$ 168.186,01	R\$ 168.186,01	R\$ 168.186,01	R\$ 168.186,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)	52.67%	1.453.791,90	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.379,19	R\$ 145.379,19	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT)	14.69%	405.485,01	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.645,50	R\$ 121.645,50	R\$ 162.194,00
1.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)	0.35%	9.543,14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.543,14
1.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)	0.71%	19.523,71	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.523,71
	TOTAL SIMPLES	100.00%	2.760.246,07	6.65%	6.63%	6.09%	11.36%	11.36%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	4.41%	4.41%	6.95%
				R\$ 183.672,13	R\$ 182.979,10	R\$ 168.186,01	R\$ 313.565,20	R\$ 313.565,20	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 290.758,38	R\$ 121.645,50	R\$ 121.645,50	R\$ 191.953,88
	TOTAL ACUMULADO	100.00%	2.760.246,07	6.65%	13.28%	19.38%	30.74%	42.10%	52.63%	63.16%	73.70%	84.23%	88.64%	93.05%	100.00%
				R\$ 183.672,13	R\$ 366.651,24	R\$ 534.837,25	R\$ 848.402,46	R\$ 1.161.967,66	R\$ 1.452.726,04	R\$ 1.743.484,42	R\$ 2.034.242,80	R\$ 2.325.001,18	R\$ 2.446.646,68	R\$ 2.568.292,19	R\$ 2.760.246,07

11134\_v18 - Em Edição Emissão em 06/09/2023 17:04:42

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**,  
**Coordenador(a)**, em 11/09/2023, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-  
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº  
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>  
informando o código verificador **0018291844** e o código CRC **C44D206A**.

Rua Saguaguçu, 265 - Bairro Saguaguçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.201451-5

0018291844v1