

	PLANO DE OBRA		Data da revisão:
		Revisão: 01	Folha:1/7
16-03-2016			
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	



Plano de execução de obra Spazio Jardim de Hanover

	PLANO DE OBRA		Data da revisão: 16-03-2016
		Revisão: 01	Folha: 2/7
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	

1 – Introdução

O empreendimento em questão trata-se do Residencial Spazio Jardim de Hanover, condomínio vertical composto por dezoito blocos de cinco pavimentos cada, 20 unidades por bloco, totalizando 360 unidades. A área total construída é de 17.763,80m².

As etapas de construção serão divididas da seguinte maneira:

- Execução do muro de divisa;
- Limpeza e terraplanagem do terreno;
- Execução das fundações;
- Execução das estruturas de concreto;
- Pintura e acabamento.

Cada etapa de construção do empreendimento possui um potencial de poluição. Estes potenciais devem ser mitigados pela empresa afim de que não haja prejuízos ambientais, sociais e econômicos na região.

2 – Etapas do empreendimento

2.1 – Execução do muro de divisa

O objetivo é delimitar a área que será utilizada pelo empreendimento. A área total, somando as áreas de manutenção, área líquida do empreendimento e áreas de acesso são de 25.048,82 m². A atividade terá duração de quatro semanas.

2.1.1 – Impactos gerados

O muro será feito de bloco cerâmico, possuindo apenas o fechamento das testadas em frente as ruas XV de Novembro e Hildo Novaes de vidro. Depois de finalizado, será pintado. Durante todo o processo de construção haverá geração de resíduos a base de concreto e cerâmica, além do plástico que envolve os materiais e do pallet usado no transporte. Haverá também, ainda que em pouco volume, retirada de solo e geração de resíduos orgânicos por parte dos funcionários.

Durante a descarga de materiais, ocorrerá compactação do solo pelos caminhões utilizados, além da fumaça emitida. Poderá ocorrer também o vazamento de produtos que causem prejuízo à qualidade do solo como diesel e tintas.

	PLANO DE OBRA		Data da revisão:
		Revisão: 01	Folha:4/7
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	

2.2.1 – Impactos gerados

Durante o processo serão gerados resíduos vegetais, solo e possivelmente outros materiais constantes na superfície do terreno.

Os caminhões utilizados para executar a atividade irão causar barulhos que podem gerar incômodos na vizinhança, assim como os equipamentos de remoção vegetal e outras atividades. Como ainda não haverá pavimentação no local, o trânsito intenso poderá dispersar lama e terra na região do empreendimento.

2.2.2 – Ações mitigatórias

O processo de remoção vegetal do terreno será feito estritamente conforme os alvarás e as licenças aplicáveis. A destinação do material será feita de acordo com as leis municipais, utilizando fornecedores que estejam em conformidade com a legislação. Será exigida toda a comprovação de transporte e destinação do material removido. A vegetação sem permissão para corte ou manejo será conservada, evitando que haja trânsito de máquinas nas proximidades.

Os demais resíduos serão segregados e destinados de acordo com a resolução CONAMA 307. As atividades que podem gerar algum tipo de incômodo à vizinhança serão executadas no horário normal de expediente.

Caso haja geração de poeiras em excesso, o empreendimento poderá solicitar um caminhão pipa para correção da umidade do solo, evitando a dispersão pelo trânsito de máquinas. Na saída do empreendimento teremos um lava rodas, para evitar a dispersão de terra e lama no entorno do empreendimento.

Todos os equipamentos utilizados nesta etapa também terão um checklist semanal, evitando que haja problemas por falta de manutenção. A atividade ocorrerá somente durante o horário comercial, das 7:30 às 17:30 e será monitorada pelo técnico de segurança do trabalho, mestre de obra, engenheiro de obra, engenheiro ambiental e engenheiro de segurança da empresa.

2.3 – Execução das fundações

Após a terraplanagem terão início as atividades de fundação e estruturas de concreto. Esta etapa será a mais longa, sendo que a previsão para conclusão é de trinta e cinco semanas. As

	PLANO DE OBRA		Data da revisão:
		Revisão: 01	Folha:5/7
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	

estruturas serão feitas de pareço de concreto e a fundação através do processo de Hélice contínua.

2.3.1 – Impactos gerados

Na execução das fundações, haverá remoção de solo, que será utilizado posteriormente no aterro das fundações. Haverá também geração de solo e restos de concreto, oriundos das sobras do processo. Haverá também restos de metal e madeira.

Haverá transito intenso de máquinas no canteiro, seja através dos fornecedores entregando materiais ou maquinário próprio realizando transporte interno, o que intensificará a emissão de gases.

2.3.2 – Ações mitigatórias

Todos os resíduos gerados durante a fundação serão gerenciados como descrito no PGRS – Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos e ressaltado no EIV – Estudo de impactos de vizinhança, sendo que a base para a descrição foram as normativas federais, estaduais e municipais.

Durante todo o processo, haverá o monitoramento da fumaça preta. Este será feito por profissionais capacitados, sob a supervisão do engenheiro ambiental. Será executado também o plano de monitoramento dos ruídos, visando à redução dos possíveis incômodos gerados durante a construção.

2.4 – Execução das estruturas de concreto

Esta é a etapa que compreende o processo de construção dos blocos e demais infraestruturas do empreendimento. Será á etapa mais longa, tendo previsão de duração de 40 semanas.

2.4.1 – Impactos gerados

O maior impacto nesta fase será a geração intensa de resíduos da construção civil, tais como: Resíduos a base de concreto, resíduos a base de tinta, plásticos, papeis e papelões, metais e outros recicláveis.

	PLANO DE OBRA		Data da revisão:
		Revisão: 01	Folha:6/7
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	

2.4.2 – Ações mitigatórias

Logo após a finalização das fundações, a primeira etapa será a pavimentação e execução das estruturas externas. Esta etapa mitigará os impactos gerados pelo transito de maquinas, como o carregamento de lama e terra no entorno do empreendimento.

Todo o processo de geração de resíduos, segregação, transporte e destinação serão realizados de acordo com as normativas federais, estaduais e municipais e estão descritas no PGRS da obra. O primeiro objetivo será a não geração de resíduos. Não sendo possível, serão reciclados os maiores volumes possíveis. Haverá destinação externa apenas para os resíduos cujo não puderam ser reciclados na obra.

Todo o processo de gestão de resíduos, medição de fumaça preta e monitoramento dos ruídos ambientais serão monitorados pelo técnico de segurança da obra, sob a supervisão do engenheiro ambiental e engenheiro de segurança. O material de monitoramento estará presente na obra e disponível para conferência ao final do empreendimento.

2.5 – Pintura e acabamento

Durante esta etapa, toda a área externa e de estrutura já estarão completas. Este é o processo de menor geração de impactos. As atividades executadas serão pintura externa e interna, e demais acabamentos. Terá duração de vinte semanas.

2.5.1 – Impactos gerados

Durante esta etapa haverá geração intensa de resíduos a base de tinta e restos de concreto em baixo volume. Poderá ocorrer, ocasionalmente, algum tipo de ruído proveniente de equipamentos utilizados durante o processo.

2.5.2 – Ações mitigatórias


O material utilizado para pintura será a base de água. Haverá campanhas através de DSS – Diálogos Semanais de Segurança, para evitar o desperdício e o descarte de latas com volumes consideráveis de tintas. O material utilizado para a execução da pintura será de responsabilidade dos contratados, sendo que será descontado o desperdício. O objetivo é diminuir a geração de resíduos com alto potencial poluidor.

	PLANO DE OBRA		Data da revisão: 16-03-2016
		Revisão: 01	Folha: 7/7
Título: Plano de Obra Spazio Jardim de Hanover			
Processo: Plano de execução de obra			
Elaborador: Marcos Santiago		Aprovador: Ricardo Acássio	

3 – Considerações finais

Todo grande empreendimento é um potencial poluidor, cabem às empresas executantes mitigarem os impactos gerados. Neste sentido a MRV Engenharia, adota medidas tomadas como padrão durante a execução, tais como segregação dos resíduos, monitoramento de ruídos e controle de poeiras.

Durante todo o processo, o empreendimento contará com uma equipe de SSMA – Segurança Saúde e Meio Ambiente. Esta equipe é composta por um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro ambiental e um coordenador de segurança e meio ambiente. Haverá um integrante da equipe de SSMA da empresa disponível no canteiro durante todo o período de construção. Caso haja irregularidades ou imprevistos nos processos de monitoramento ambiental, estes serão tratados imediatamente.

The background of the page is a light gray with a faint, abstract image of a landscape on the left side. Overlaid on this are several geometric elements: two thin black lines forming a large 'V' shape that points downwards, and three sets of concentric circles in dark gray, medium gray, and light gray. One large set is in the top right, a smaller one is in the middle right, and another large one is in the bottom right.

MEMORIAL DESCRITIVO

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Endereço: Rua Hildo Novaes

Bairro: Vila Nova

Cidade: Joinville/SC

MARÇO de 2016



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	3
3.	ASPECTOS HIDROLÓGICOS	4
4.	DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO	4
5.	COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C)	5
6.	TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (t_c)	5
7.	PERÍODO DE RETORNO (T_R)	5
8.	INTENSIDADE MÉDIA DE PRECIPITAÇÃO (i)	6
9.	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO DA BACIA (A)	6
10.	DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE GALERIAS	6
11.	ASPECTOS GERAIS	6
12.	COLETORES PLUVIAIS	7
12.1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	7
12.2.	GALERIAS	7
12.3.	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	7
12.4.	EMBASAMENTO DA TUBULAÇÃO	8
12.5.	ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO	8
12.6.	REJUNTAMENTO	8
12.7.	REATERRO	8
13.	CAIXAS DE VISITA OU INSPEÇÃO	9
14.	BOCA DE LOBO	9
ANEXO 01 - ART		11
ANEXO 02 - Projeto de Drenagem Pluvial		13



A **DRENAGEM PLUVIAL** consiste na coleta, condução e destino das águas superficiais provenientes das chuvas. Com o crescimento urbano, cada vez mais surge a necessidade de um planejamento do escoamento das águas pluviais das cidades.

Neste contexto fica clara, portanto, a necessidade de um planejamento no uso de micro e macro bacias hidrográficas, onde está inserido o dimensionamento das águas pluviais.

2. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO





3. ASPECTOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos consistem na determinação da chuva crítica da região e conseqüentes vazões superficiais necessários ao projeto e análise das obras de drenagem, dando-lhes um tratamento matemático, que nos dá a curva característica de intensidade\ duração\ frequência.

Para avaliação da intensidade de chuvas será utilizado o posto de pluviometria de São Francisco do Sul, onde são observadas as características hidrológicas do município de Joinville. Os dados estão descritos no livro, "Chuvas Intensas do Brasil" de autoria do Engenheiro Otto Pfafstetter do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). O trabalho reúne dados de chuvas intensas registrados por pluviógrafos em 98 pontos dos serviços de meteorologia.

Para o Posto de São Francisco do Sul, a representação analítica das precipitações em função de sua duração e tempo de recorrência é feita pela seguinte expressão:

$$P = T^{\alpha + \beta / T^{\gamma}} \cdot [a \cdot t + b \cdot \log(1 + c \cdot t)]$$

sendo:

P - precipitação máxima em mm;
T - tempo de recorrência em anos;
t - duração da precipitação em horas;
 α, β - valores que dependem da duração da precipitação;
 γ, a, b, c - valores constantes para cada posto.

com os seguintes valores , para os termos constantes:

a = 0,3
b = 37
c = 10
 $\gamma = 0,25$

Duração	5 min	15 min	30 min	60 min	120 min
α	0,108	0,122	0,138	0,156	0,166
β	0,000	0,080	0,080	0,160	0,160

4. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO

Para o cálculo das descargas máximas, adotaremos o método racional por ser o mais empregado em projeto de drenagem urbana de pequenas bacias hidrográficas. O cálculo das vazões é dado pela fórmula:

$$Q = C \cdot I \cdot A$$



onde :

Q = pico de vazão em m³/s;
C = coeficiente de deflúvio superficial;
i = intensidade da chuva em m³/s.ha;
A = área drenada em ha;

O método racional se baseia no princípio que a vazão máxima, provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir para seção de drenagem.

O tempo necessário para que isto aconteça, medido a partir da chuva, é o que se denomina tempo de concentração (tc).

5. COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C)

A sua determinação depende de uma série de fatores como: tipo de solo e do uso da terra, desuniformidade da distribuição de chuva, condições de umidade do solo no início da precipitação, entre outros.

VALOR MÉDIO ADOTADO C = 0,7

6. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (tc)

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d'água teórica para ir do ponto mais afastado da bacia até o ponto de projeto considerado.

$$tc = te + tp$$

onde :

te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10,0 min ;
tp = tempo de percurso, calculado pela fórmula :
 $tp = L / 60 \cdot V$ (min)

em que :

L = comprimento do trecho de galeria (m);
V = velocidade média (m/s).

7. PERÍODO DE RETORNO (TR)

A determinação do período de retorno varia com a segurança que se deseja dar ao projeto e define-se como sendo o número médio de anos que uma precipitação é igualada ou excedida.

ADOTAREMOS tr = 5 anos



8. INTENSIDADE MÉDIA DE PRECIPITAÇÃO (i)

Valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso em função da duração da chuva e de seu tempo de retorno. O cálculo de precipitação foi baseado no livro " CHUVAS INTENSAS DO BRASIL ", do Eng. Otto Pfastetter (DNOS), para o Posto de São Francisco do Sul.

9. ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO DA BACIA (A)

Obtidos após a delimitação em plantas topográficas.

10. DIMENSIONAMENTO DAS REDES DE GALERIAS

Os cálculos foram desenvolvidos com a utilização da fórmula de Manning, empregada para o dimensionamento em regimes uniformes. Definido pela expressão:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot (S.R)^{\frac{2}{3}} \cdot I$$

onde :

Q = descarga em m³/s;
S = área da seção molhada em m²;
n = coeficiente de rugosidade, n = 0,013 para o concreto;
R = raio hidráulico da seção = (S/P) em m;
P = perímetro molhado em m;
I = declividade do fundo da galeria em m/m.

A velocidade mínima adotada para a tubulação foi de 0,75 m/s, velocidade limite para que não ocorra a deposição de sedimentos e conseqüente assoreamento da tubulação. A máxima será de 5 m/s, na condução de água com alto teor de areia, para evitar-se abrasão na tubulação de concreto.

11. ASPECTOS GERAIS

Os serviços deverão obedecer às plantas, desenhos e detalhes contidos no projeto, atendendo as seguintes normas:

- NBR 5738** – Moldagem e cura de corpos - de prova de concreto, cilíndricos ou prismáticos.
- NBR 5739** – Ensaio de compressão de corpos – de prova cilíndricos de concreto.
- NBR 5750** – Amostragem fresco produzido por Betoneiras estacionárias.
- NBR 7212** – Execução de Concreto dosado em Central.
- NBR 7223** – Concreto – determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
- NBR 12654** – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto.
- NBR 6118** – Projeto e execução de obras de concreto armado.
- NBR 9793** – Tubo de concreto simples de seção circular para águas pluviais.
- NBR 9794** – Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais.



12. COLETORES PLUVIAIS

12.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os coletores serão de concreto, tipo ponta e bolsa ou similar, atendendo as exigências e prescrições da NBR - 9793 e a NBR - 9794, e quando ensaiados seguindo os métodos MB - 227 e MB - 228 da ABNT.

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas de drenagem estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Joinville.

12.2. GALERIAS

São canalizações públicas usadas para conduzir as águas pluviais provenientes das bocas de lobo e das ligações privadas.

O diâmetro mínimo das galerias de seção circular deve ser de 40cm. Os coletores serão de concreto, tipo ponta e bolsa ou similar.

Alguns critérios básicos de projeto:

- ☐ as galerias pluviais são projetadas para funcionamento à seção plena com a vazão de projeto. A velocidade máxima admissível determina-se em função do material a ser empregado na rede;
- ☐ devem ser observados os recobrimentos mínimos;
- ☐ devem ser observados os alinhamentos nas mudanças de diâmetro, sempre alinhando pela geratriz superior;

O dimensionamento das galerias é realizado com base nas equações hidráulicas e de movimento uniforme, como o de Manning, Chezy e outras.

O cálculo depende do coeficiente de rugosidade e do tipo de galeria adotada.

12.3. ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS

As valas, para receberem os tubos, deverão ser escavadas respeitando o alinhamento e cotas indicadas no projeto.

As profundidades mínimas de escavação para implantação de tubulação seguem na tabela abaixo:

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (cm)	PROFUNDIDADE MÍNIMA (m)
40	1,00
60	1,20
80	1,40
100	1,60



A largura da vala será igual ao diâmetro externo do coletor, acrescido de 0,40 m, sendo que essa dimensão poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na ocasião.

Deverá atender a especificação do DNER-ES 293/97-Drenagem-Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

12.4. EMBASAMENTO DA TUBULAÇÃO

O embasamento deverá ter obrigatoriamente espessura mínima de 0,15 m e a largura deverá ser a mesma da cava e sobre o mesmo deverão ser utilizadas tábuas de 2,5 cm de espessura, largura entre 18 a 25 cm, ou sobre uma base de pedra brita com espessura mínima de 0,10 m para permitir melhor dos tubos a serem assentados, dependendo do diâmetro do mesmo.

Esta base de brita deverá ser distribuída uniformemente em toda largura da vala.

12.5. ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

O assentamento da tubulação deverá seguir rigorosamente a abertura de vala, observando-se o afastamento da parede da mesma com o tubo, no sentido da jusante para a montante, com a bolsa voltada para a montante.

No assentamento da tubulação deverá ser empregado o processo da cruzeta ou topográfico, para o perfeito alinhamento das valas indicadas no projeto, ou seja, alinhamento em planta e perfil.

12.6. REJUNTAMENTO

Antes da execução de qualquer junta, deverá ser promovida a limpeza das extremidades dos tubos, ponta e bolsa, sendo que a ponta deverá ficar perfeitamente ajustada à bolsa.

A tubulação assentada com as bolsas voltadas para montante, deverá ter as juntas recobertas por um dos processos abaixo descritos:

- ☐ Rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 (em volume), externamente no semicírculo superior dos tubos;
- ☐ Envolvimento das juntas por uma manta filtrante de poliéster tipo "BIDIN", com largura de 0,20 m.

O rejuntamento dos tubos com diâmetro interno superior a 0,80 metros deverá ser executado internamente (na base inferior do tubo). A utilização de outra alternativa de vedação entre os tubos dependerá de parecer e aprovação prévia da equipe de fiscalização da Unidade de Drenagem (P.M.J.), para que possa ser utilizada. Deverá atender a especificação do DNER-ES 293/97-Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

12.7. REATERRO

O reaterro somente será realizado após liberação por parte da fiscalização da Unidade de Drenagem (P.M.J.), sendo devidamente apiloado manualmente até a cobertura dos tubos e, mecanicamente no restante, em camadas de no máximo 0,30 m.

Poderá ser empregado o material selecionado durante a escavação, quando aprovado pela fiscalização, ou material argiloso.



O material utilizado para o reaterro deverá ser rachão, rocha britada ou metaquartzito (este somente após aprovação da fiscalização), compactado conforme descrito acima. A camada final de reaterro deverá obrigatoriamente ser efetuada com material britado, numa espessura de 0,40 m.

A altura mínima de recobrimento obedecerá ao dimensionamento descrito nas plantas.

O recobrimento mínimo da tubulação não poderá ser inferior a 0,60m.

Deverá atender a especificação do DNER-ES 293/97-Drenagem-Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

13. CAIXAS DE VISITA OU INSPEÇÃO

São dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de galerias para permitirem mudança de direção, declividade, diâmetro, inspeção, limpeza das tubulações ou a cada 100 m, de modo que se possam mantê-las em bom estado de funcionamento, devendo, portanto o nível superior do tampão situar-se no mesmo nível do revestimento da pavimentação.

O embasamento deverá ser no traço 1 :3 :6, em volume.

As paredes de lajotas deverão ter largura mínima de 0,15 m.

A argamassa de assentamento das paredes será de cimento e areia no traço 1:3 (em volume), sendo a mais indicada pela resistência aos esforços mecânicos e pela condição favorável de endurecimento.

O tampão superior será de concreto armado com o $F_{ck} = 20$ Mpa, espessura mínima de 0,20 cm, e largura de 0,50 m, atendendo todas as solicitações de esforços. Tais dimensões foram adotadas em função das condições disponíveis pelo setor de artefato para a sua produção, bem como adequá-las ao fácil manuseio, transporte e montagem, pelos equipamentos disponíveis da Prefeitura. As tampas das caixas de inspeção, deverão estar no mesmo nível que a pavimentação, para facilitar o acesso a mesma, para uma futura manutenção ou limpeza.

As caixas de inspeção deverão ser construídas em blocos maciços de concreto ou lajotas de concreto, rebocada internamente e chapiscada na parte externa, com espaçamento mínimo de 20 cm entre a geratriz inferior da tubulação e o fundo da caixa, observando no detalhamento em anexo.

As caixas de inspeção que recebem tubulação com diâmetro igual ou superior a 0,80m, profundidade maior que 1,20m ou tráfego pesado, terão parede dupla.

O fundo da caixa deverá ser confeccionado em concreto pré-moldado.

14. BOCA DE LOBO

São destinadas a captar a água que escorre pela sarjeta, devendo, portando, o nível superior da grelha situar-se no mesmo nível superior do revestimento da pavimentação.

As bocas de lobo devem ser locadas nos pontos baixos das quadras e devem ter um espaçamento máximo de 40 m entre elas. Devem ser instaladas em pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento usados pelos pedestres, junto as esquinas.



Serão colocados em ambos os lados da rua, quando a saturação da sarjeta assim o exigir ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento.

Devem ser localizados de maneira a conduzirem, adequadamente, as vazões superficiais para as galerias.

Nos pontos mais baixos do sistema viário, deverão ser necessariamente, colocados bocas de lobo com visitas a se evitar a criação de zonas mortas com alagamento e águas paradas.

Não é conveniente sua localização junto ao vértice de ângulo de interseção das sarjetas de duas ruas convergentes, pelos seguintes motivos:

i) os pedestres, para cruzarem uma rua, teriam que saltar uma torrente num trecho de máxima vazão superficial;

ii) as torrentes convergentes pelas diferentes sarjetas teriam como resultante um escoamento de velocidade em sentido contrário ao da afluência para o interior da boca de lobo.

O fundo das bocas-de-lobo deverão ser confeccionado em concreto pré-moldado.

As bocas de lobo deverão ser construídas em lajota de concreto, rebocada internamente e chapiscada na parte externa, com espaçamento de 20 cm entre a geratriz inferior da tubulação e o fundo da caixa, observando no detalhamento em anexo.

A argamassa para assentamento das lajotas de concreto será de cimento e areia média no traço 1:3 (em volume), sendo a mais indicada pela resistência aos esforços mecânicos e pela condição favorável de endurecimento.

A parede de lajotas deverá ter largura mínima de 0,15 m.

As ligações das bocas de lobo deverão ser executadas com tubos de concreto com diâmetro de 0,20 m quando a tubulação de drenagem for de diâmetro de 0,40 m e diâmetro de 0,30 m, quando a tubulação de drenagem for de diâmetro superior. O recobrimento mínimo da tubulação não poderá ser inferior a 0,60 m em locais que estejam sujeitos a cargas resultantes do trânsito de veículos.

Não se deve instalar bocas de lobo em frente às partes das edificações destinadas ao acesso de carros. Se o ponto for baixo e precisar de esgotamento, prefira usar a caixa de grelha.

É necessária limpeza periódica e principalmente nas épocas em que antecedem os períodos chuvosos;



ANEXO 01 - ART

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC**ART OBRA OU SERVIÇO****5747672-0****Substituição de ART 5642498-6****1. Responsável Técnico****LUIS FERNANDO MICHELS REUSING**

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2502800986

Registro: 057139-7-SC

Empresa Contratada: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 082316-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MRV MRL Jardim de Hanover Incor. SPE Ltda

Endereço: Rua Elizabeth Rech

Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00

CPF/CNPJ: 15.874.083/0001-15

Nº: 163

Bairro: Paranaguaminim

UF: SC

CEP: 89231-600

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MRV MRL Jardim de Hanover Incor. SPE Ltda

Endereço: Rua Hildo Novaes

Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Data de Início: 01/02/2014

Data de Término: 15/05/2015

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 15.874.083/0001-15

Nº: s/n

Bairro: Vila Nova

UF: SC

CEP: 89237-345

4. Atividade Técnica

Projeto	Desenho Técnico		
Rede de Águas Pluviais			
	Dimensão do Trabalho:	21.824,22	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Desenho Técnico		
Terraplenagem			
	Dimensão do Trabalho:	21.824,22	Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

CEAJ - 10

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 10/03/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 74,37 VENCIMENTO: 21/03/2016

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 10 de Março de 2016

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING

969.947.119-00

Contratante: MRV MRL Jardim de Hanover Incor. SPE Ltda

15.874.083/0001-15









ANEXO 02 – Projeto de Drenagem Pluvial



LUÍS FERNANDO MICHELS REUSING
Engenheiro Civil - CREA 057139-7



Item	Material / Descripción	Cantidad	Unid.
1	Tubo 60x30x0,30	68,00	M
2	Tubo 60x30x0,240	274,20	M
3	Tubo 60x30x0,260	211,30	M
4	Cable de Impulso con Cable	7,60	UN
5	Cable de Largo 10	76,00	UN
6	Cable de Impulso	2,30	UN
7	Cable Tiro 1	660,70	M
8	Sargento Tipo 1	0,02	M

[illegible]

Descrição de Débitos:

- Profissional LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
- Nro. ART.... 5747672-0
- Proprietário MRV MRL JARDIM DE HANOVER INCOR SPE LTDA
- Localizacao. RUA HILDO NOVAES S N
- Cidade..... JOINVILLE

CREA-SC	104-0	Recibo do Sacado			
Cedente CREA-SC CNPJ 82.511.643/0001-64					Vencimento 21/03/2016
Nosso Número 9057139574767200000	Número do Documento 5747672-0	Espécie Doc. GUIA	Data Documento 10/03/2016	Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5	
(=) Valor Documento 74,37	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-ME					
Autenticação Mecânica					

CAIXA	104-0	1049105115 59905713950 74767200004 3 67400000007437			
Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					Vencimento 21/03/2016
Cedente CREA-SC CNPJ 82.511.643/0001-64					Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5
Data Documento 10/03/2016	Número do Documento 5747672-0	Espécie Doc. GUIA	Aceite NÃO	Data Processamento	Nosso Número 9057139574767200000
Uso do Banco .	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento 74,37
Instruções Profissional LUIS FERNANDO MICHELS REUSING Nro. ART.... 5747672-0 Proprietário MRV MRL JARDIM DE HANOVER INCOR SPE LTDA Localizacao. RUA HILDO NOVAES S N Cidade..... JOINVILLE					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-ME					
Sacador/Avalista					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:Nome: **DENISE SCHMID**Agência: **1538**Conta: **01102 - 2****Dados do pagamento:**

Nome do favorecido:

Código de barras: **10491 05115 59905 713950 74767 200004 3 67400000007437**Valor do documento: **R\$ 74,37**Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**Valor de
desconto/abatimento: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 74,37**Data do vencimento: **21/03/2016****Pagamento efetuado em 10/03/2016 às 17:09:42 via Internet, CTRL 1258667397.****Autenticação:**A1E203A001AE6116585F75C50650FF927D4ADC94

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.




Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

CONTRATO Nº 007 / 2014

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE
PÚBLICA DE ÁGUA, QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE E MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

A **COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE**, sociedade de economia mista municipal criada pela Lei n. 5.054, de 02/07/04, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Joinville por meio do Contrato de Concessão n. 363/2005, com sede à Rua Quinze de Novembro, n. 3.950, Bairro Glória, CEP 89.216-202, em Joinville/SC, inscrita no CNPJ sob o n. 07.226.794/0001-55, representada neste ato pelo seu Diretor Presidente **ROBERTO LUIZ CARNEIRO**, brasileiro, portador do RG nº 3/R – 728.627 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 351.199.269-91 e pelo seu Diretor Técnico **DIETER NEERMANN** brasileiro, portador do RG nº 184.895 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 342.389.479-72, doravante denominada **CONCESSIONÁRIA** a empresa **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Raja Gabaglia, nº 2720 Bairro Estoril, CEP 30.494-170, inscrita no C.N.P.J./M.F08.343.492/0001-20, representada neste ato por sua Procuradora **TYEME CALHEIROS BANDO**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade RG nº 35.262515-6, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 309.845.968-95, com endereço comercial na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bispo Dom José, nº 2205, Bairro Batel, CEP 80.440-080, doravante denominada **USUÁRIO**, **aderem**, de forma integral, a este **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA**, na forma de Contrato de Adesão, com base nas Resoluções expedidas pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto de Joinville – AMAE e nas demais leis e normas, presentes e futuras, que disciplinam a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Parecer exarado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto de Joinville, por meio do Ofício nº 204/2012, datado de 24/07/2012, referente ao Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica, na Portaria nº 253/2012, expedida pela Companhia Águas de Joinville, que institui e regulamenta procedimentos para implantação da rede pública de água e esgoto e instalação de





Aguas de Joinville
Companhia do Saneamento Básico

equipamentos, bem como nos procedimentos para a fixação do cálculo da participação financeira do usuário e de acordo com o disposto na Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a adequação do Sistema Público de Abastecimento de Água para atender a demanda de consumo do empreendimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FECHADO JARDIM DE VIENA mediante a prestação, pela CONCESSIONÁRIA, do serviço de implantação de 590 metros de rede de 150 mm, entroncando na rede de 200 mm da Rua Quinze de Novembro, seguindo pela Rua Arlindo Correa e Rua Hildo Novaes até a frente do empreendimento com a participação financeira do USUÁRIO.

1.2. A execução da obra deverá atender as diretrizes gerais contidas na Viabilidade Técnica nº 514/2013 (Anexo I) e no cronograma físico-financeiro (Anexo II).

1.3 A implantação da rede pública de água fará parte do patrimônio da CONCESSIONÁRIA e estará afetada pela prestação de serviço público.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO

2.1 Os serviços constantes do objeto serão executados pela CONCESSIONÁRIA até 10 DE SETEMBRO DE 2016, conforme previsto no ANEXO II.

Parágrafo único: A obra será executada no decorrer dos 60 dias anteriores ao prazo previsto para a conclusão do empreendimento, conforme previsto no ANEXO II.

2.2 O início das obras previstas no cronograma físico-financeiro (Anexo II) somente acontecerá após a aprovação do Projeto Hidrossanitário do Empreendimento e da entrega de uma cópia do Alvará de Construção do Empreendimento, conforme previsto nos itens 10.3 e 10.4, da CLÁUSULA DÉCIMA.

2.3 O contrato terá vigência até 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra, mediante a quitação da participação financeira do USUÁRIO.

2.4 A CONCESSIONÁRIA poderá prorrogar os prazos referidos nesta cláusula, mediante Termo Aditivo, desde que haja interesse da administração e nos seguintes casos:





Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

- a) por motivo de Força Maior ou caso fortuito, a que se refere o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;
- b) em virtude de modificações ou acréscimos nos serviços determinados pela CONCESSIONÁRIA;
- c) em razão da inafastável observância da legalidade exigida nos processos licitatórios necessários para execução do objeto do contrato (Lei 8.666/93);
- d) por razões técnicas/financeiras para a execução do objeto do presente contrato;
- e) em decorrência de atraso da entrega do empreendimento, devidamente justificado, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de conclusão do empreendimento conforme previsto no item 10.5, da Cláusula Décima.

2.4.1 A prorrogação deverá ser justificada e acompanhada de cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições para execução do objeto do presente contrato.

2.5 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar os prazos referidos nesta cláusula, mediante Termo Aditivo, em decorrência da antecipação da entrega do empreendimento, mediante comunicação expressa do USUÁRIO à CONCESSIONÁRIA, desde que haja interesse da administração e viabilidade técnica/financeira para a execução do objeto do presente contrato.

2.5.1 A antecipação deverá ser justificada e acompanhada de cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições para execução do objeto do presente contrato.

2.6 Serão acrescidos ao prazo indicado no item 2.1 supra os dias em que os serviços estiverem paralisados devido às chuvas e suas consequências, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos serviços;

2.7 Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta Cláusula as Partes acordarão o novo prazo e condições para a execução dos mesmos, mediante readequação do cronograma e conforme disponibilidade de equipe para execução da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente instrumento se dará de forma indireta, em regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO RETORNO FINANCEIRO





Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

4.1 Para cálculo da receita líquida decorrente da extensão da rede deverá ser considerado o faturamento estimado baseado:

a) Água: no número de economias previsto no documento de Viabilidade Técnica. No caso de empreendimentos comerciais e industriais será considerado o consumo previsto na Viabilidade Técnica.

Serão deduzidos da receita os impostos referentes a PIS e COFINS, que totalizam 9,25% e do lucro (diferença entre Receita e Custos) o valor de 34% (9% de CSLL, 15% de IR e 10% de IR adicional);

4.2 Para efeito de custos serão considerados os seguintes aspectos:

a) Água: custo de produção, distribuição e prestação dos serviços (conforme dados oficiais constantes nos balancetes/balanços mais recentes da CAJ);

Fórmula do *payback* descontado:

$$FCC(t) = -I + \sum_{j=1}^t \frac{(R_j - C_j)}{(1+i)^j}; \quad 1 \leq t \leq n$$

Onde:

FCC (t) é o valor presente do capital, ou seja, o fluxo de caixa descontado para o valor presente cumulativo até o instante t;

I é o investimento inicial (em módulo), ou seja, -I é o valor algébrico do investimento, localizado no instante 0 (início do primeiro período);

Rj é a receita proveniente do ano j;

Cj é o custo proveniente do ano j;

i é a taxa média de atratividade (10%) empregada; e

j é o índice genérico que representa os períodos j = 1 a t.

4.3. Para efeito do cálculo do retorno do investimento será considerada uma taxa média de atratividade de 10% a.a, compatível com a remuneração média anual das contas-aplicações da CAJ.

4.4. A solução proposta deverá atender as economias do empreendimento e aquelas localizadas no traçado da rede a ser implantada.

4.5 A CONCESSIONÁRIA poderá se responsabilizar por até 80% (oitenta por cento) dos custos de implantação da rede pública se o retorno do investimento ocorrer em até 5 (cinco) anos para água e 10 (dez) anos para esgoto.



CLÁUSULA QUINTA – DO CÁLCULO DO RETORNO FINANCEIRO DO PROJETO

[Handwritten signature and initials]



Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

Para efeito do cálculo do retorno financeiro do presente projeto a participação financeira das partes percentualmente será a seguinte:

Participação GAJ: 80%
Participação USUÁRIO: 20%

CLAUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO E DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES

6.1 O valor total desde contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R\$ 55.892,26 (Cinquenta e cinco mil, Oitocentos e noventa dois Reais e vinte seis Centavos) conforme Anexo II.

6.2 A participação financeira do USUÁRIO corresponderá a 20% (vinte por cento) do custo da obra de implantação de rede pública, o que totaliza a quantia de R\$ 11.178,45 (Onze mil, cento e setenta oito Reais e quarenta e cinco centavos) conforme Análise de Viabilidade Financeira.

6.3 A CONCESSIONÁRIA arcará com 80% (Oitenta por Cento) do custo da obra de implantação de rede pública, o que totaliza a quantia de R\$ 44.713,81 (Quarenta e quatro mil, setecentos e treze Reais e oitenta e um centavos), conforme Análise de Viabilidade Financeira.

CLAUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 A CONCESSIONÁRIA comunicará por escrito ao USUÁRIO o resultado da atualização do valor do contrato e da participação financeira das partes prevista na CLÁUSULA OITAVA e o USUÁRIO pagará a CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 dias corridos após a referida comunicação, em parcela única, o valor correspondente a sua participação financeira na obra de implantação de rede pública, mediante depósito bancário em uma das seguintes contas correntes de titularidade da CONCESSIONÁRIA:

Banco do Brasil - agência 3155-0 - conta corrente 9320-3
Caixa Econômica Federal - agência 0419 - conta corrente 91-7





Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

Itaú – agência 0154 – conta corrente 74016-1

Parágrafo único: No caso de atraso no pagamento pelo USUÁRIO, o valor do montante será atualizado financeiramente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE) desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

7.2 O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) até o quinto dia útil contado a partir do vencimento da obrigação, ocasionará mora do USUÁRIO, assim como o atraso no pagamento da sua participação financeira na obra objeto do presente contrato ficando responsabilizada por todos os pagamentos previstos em decorrência deste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO E DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES E DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO

8.1 O valor do contrato e da participação financeira das partes será atualizado 30 (trinta) dias após o término da execução da obra objeto deste contrato, de acordo com o Processo Licitatório e Contrato Administrativo firmado pela Companhia Águas de Joinville com particular/terceiro para possibilitar o cumprimento do objeto do presente contrato.

8.2 Eventuais acréscimos e supressões poderão ser viabilizados desde que resultantes de acordos celebrados entre as partes.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

9.1 Executar o objeto do presente contrato.

9.2 Comunicar ao USUÁRIO o valor da proposta vencedora do processo licitatório.

9.3 Atualizar o valor do contrato e da participação financeira das partes até 30 (trinta) dias após a execução da obra objeto deste contrato, conforme previsto na CLÁUSULA OITAVA.

9.4 Informar ao USUÁRIO a data de conclusão da obra e o resultado da atualização do valor do contrato e da participação financeira das partes até 30 (trinta) dias após a conclusão da obra de implantação de rede objeto do presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

Rua Quinze de Novembro, nº 3950, Bairro Glória, 89216-202, Joinville/SC. Fone (47) 2105 1600. Fax (47) 2105 1615
www.aguasdejoinville.com.br



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Aguas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

10.1 Efetuar o pagamento correspondente a sua participação financeira no custo da obra de implantação de rede pública, conforme previsto na CLAÚSULA QUINTA, no item 6.2 da CLAÚSULA SEXTA, no item 7.1 da CLAÚSULA SÉTIMA e na CLAÚSULA OITAVA.

10.2 Concluir e entregar até 10 DE SETEMBRO DE 2016 o empreendimento descrito na Viabilidade Técnica nº 514/2013, conforme Anexo I.

10.3 Solicitar junto a Companhia Águas de Joinville a aprovação do Projeto Hidrossanitário do empreendimento, até de 90 (noventa) dias antes do início do período de execução das obras objeto deste contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro constante nos Anexo II.

10.4 Entregar à CONCESSIONÁRIA uma cópia do Alvará de Construção do empreendimento que será atendido pela implantação de rede pública, até 90 (noventa) dias antes do início do período de execução das obras objeto deste contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro constante nos Anexo II.

10.5 Informar por escrito à CONCESSIONÁRIA a ocorrência de antecipação ou atraso na entrega do empreendimento, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data marco para o início do período de execução das obras objeto do presente contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro (Anexo II).

10.6 Apresentar e manter regulares e atualizadas, durante a vigência deste contrato, toda documentação cadastral da empresa.

10.7 O USUÁRIO arcará com as despesas que se fizerem necessárias para a cobrança da participação financeira descrita na Cláusula Sexta, inclusive custas judiciais e honorários advocatícios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

11.1 Ocorrendo atraso na entrega do empreendimento descrito na Viabilidade Técnica o USUÁRIO pagará mensalmente à CONCESSIONÁRIA, mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no item 7.1, desde que a implantação da rede já esteja concluída, o valor correspondente aos rendimentos que seriam obtidos pela Companhia Águas de Joinville com a aplicação financeira em Certificados de Depósito Interbancário – CDI do montante previsto no item 6.3 da CLAÚSULA SEXTA, até data da efetiva entrega do empreendimento, em se tratando da utilização de capital próprio ou no caso de utilização de recursos de terceiro o USUÁRIO



Handwritten signatures and initials on the right margin.



Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

pagará o valor correspondente ao custo mensal do financiamento, salvo se comprovada a hipótese descrita no artigo 393 do Código Civil.

Parágrafo Único: Ocorrendo atraso no pagamento o valor devido será atualizado financeiramente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

11.2 Se o presente contrato for rescindido por culpa do USUÁRIO em função da inexecução total ou parcial do presente contrato ou do empreendimento descrito na Viabilidade Técnica; pelo atraso na entrega do empreendimento descrito na Viabilidade Técnica superior a 12 (doze) meses após a conclusão da obra objeto do presente contrato ou em caso de desistência da execução do empreendimento, independentemente do motivo, o USUÁRIO pagará à CONCESSIONÁRIA todos os valores gastos para a implantação da rede pública, com juros e correção monetária e responderá por perdas e danos.

11.2.1 O montante gasto pela CONCESSIONÁRIA para a implantação da rede pública será atualizado financeiramente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), desde a data do seu desembolso até o dia do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

11.2.2 O pagamento deverá ocorrer até 30 (trinta) dias da comunicação da rescisão, mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no item 7.1.

11.3 No caso de rescisão do contrato, por culpa da CONCESSIONÁRIA, ela pagará aos USUÁRIOS a importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, a título de multa rescisória, salvo se configuradas as hipóteses descritas nos itens 12.1 e 12.2 da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA e o disposto no artigo 393 do Código Civil. O pagamento deverá ocorrer até 30 (trinta) dias da comunicação da rescisão.

11.4 No caso de descumprimento das demais obrigações assumidas e não elencadas nos itens anteriores a CONCESSIONÁRIA e o USUÁRIO estarão sujeitos à multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor total deste Contrato, que será aplicada mensalmente até o adimplemento da obrigação.



[Handwritten signature and initials]



Aguas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1 A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONCESSIONÁRIA.

12.2 A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONCESSIONÁRIA, por razões de ordem pública devidamente justificada e nos casos de não liberação de área ou local para execução da obra.

12.3 O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.4 O contrato será rescindido por culpa do USUÁRIO em função da inexecução total ou parcial do presente contrato ou do empreendimento descrito na Viabilidade Técnica; pelo atraso na entrega do empreendimento descrito na Viabilidade Técnica superior a 12 (doze) meses após a conclusão da obra objeto do presente contrato ou em caso de desistência da execução do empreendimento, independentemente do motivo;


12.5 Qualquer das PARTES poderá rescindir o presente contrato, se a outra deixar de cumprir ou observar qualquer Cláusula, condição e/ou prazos do presente instrumento e da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA COBRANÇA

A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar do USUÁRIO todos os débitos oriundos deste contrato utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelo contido nas normas regulamentadoras da Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Joinville e nas demais leis e normas, presentes e futuras, que disciplinam a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pelos preceitos de direito público, pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.



10
2
CP



Aguas de Joinville
Companhia do Saneamento Básico

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este CONTRATO é reconhecido pelas Partes como título executivo, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, para efeito de cobrança de todos e quaisquer valores decorrentes das obrigações aqui contempladas.

15.2. Os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO se transmitem aos sucessores e cessionários das Partes, ficando estabelecido que nenhuma cessão ou transferência feita pelo USUÁRIO terá validade, se antes não for formalmente aceita pela CONCESSIONÁRIA.


15.3 Na hipótese de quaisquer das disposições deste CONTRATO tornar-se ou for declarada inválida, ilegal ou inexecutável por qualquer tribunal competente, as Partes negociarão de boa-fé para acordar sobre disposições que a substituam e que não sejam inválidas, ilegais ou inexecutáveis e que mantenham, tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: FORO

16.1 O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo e para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville/SC, com renúncia expressa a qualquer outro.

16.2 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas para um só efeito.


Joinville/SC, 23 de Outubro de 2014.



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

ROBERTO LUIZ CARNEIRO

Diretor Presidente



COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

DIETER NEERMANN

Diretor Técnico





Águas de Joinville
Companhia de Saneamento Básico

MRV Engenharia e Participações S.A
Tyeme Calheiros Bando
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Alexandra Bianca Domingos Rosa
CPF nº020.798.899-40

Caroline Odorizzi
CPF nº 082.443.619-99



RELATÓRIO PARCERIAS - EMPRESA X EMPREENDEDOR ORÇAMENTO / CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

VITANO

514/2013

Águas de Joinville R-01
Comissão de Sanidade Sane

Empreendedor:
MRV Engenharia e Participações Ltda

Nome do Empreendimento:
Cond. Residencial Fechado Spazio Jardim de Viena

Localização do Empreendimento:
Rua São Firmino, s/n - Bairro Vila Nova - Joinville / sc

Tipo de Serviço:
Prestação de serviço público de implantação de rede pública de água com parceria empresa de saneamento e empresa particular

Descrição dos serviços:
Extensão de 590m de rede PVC/PBA DN 150, entroncando na rede DN 200 da Rua Quinze de Novembro, seguindo pela Rua Arlindo Correa e Rua Hildo Novaes até a frente do empreendimento.

10/09/2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ETAPA	60 dias EE	45 dias EE	30 dias EE	15 dias EE	Total/Etapa	
Abertura de Ordem de Serviço					R\$ -	
Elaboração - Relatório Implantação de rede					R\$ -	
Assentamento de tubos			R\$ 13.522,08	R\$ 13.522,08	R\$ 27.044,16	
Entroncamento de redes					R\$ -	
Repavimentação e obras complementares				R\$ 28.848,10	R\$ 28.848,10	
Total Mes	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.522,08	R\$ 42.370,18	R\$ 55.892,26	

AE (ENTREGA DO EMPREENDIMENTO)

10/09/2016

APROVAÇÃO

Data:

22 de outubro de 2014

Companhia Águas de Joinville
Clarissa Campos de Sá
Gerente de Projetos de Engenharia

Companhia Águas de Joinville
Silvia Fontana
Técnica em Edificações

OFÍCIO Nº. 081/2016 - DITEC GPE

Joinville, 14 de março de 2016.

**À Senhora
DENISE SCHMID**

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

**Avenida Professor Mário Werneck, nº 621
Estoril - Belo Horizonte - Minas Gerais**

Assunto: Contrato de Parcerias 007/2014 - MRV - Spazio Jardim de Viena

Prezada Senhora,

Em resposta ao Ofício nº 0388/16/GECON, emitido pela SEMA, solicitando um contrato específico de parceria para o empreendimento Spazio Jardim de Hannover, informamos que o contrato em vigência nº 007/2014, que contempla a implantação de 590 metros de rede de água DN150 para atendimento ao empreendimento descrito na VT 514/2013 - Spazio Jardim de Viena, também atenderá o empreendimento Spazio Jardim de Hanover, descrito na VT 113/2014.


Atenciosamente,




Dieter Neemann
Diretor Técnico




Clarissa Campos de Sá
Gerente de Projetos de Engenharia




PLANTA PAV. TÉRREO
BLOCO 11
ESC 1:120
ÁREA: 211,79m²
PERÍMETRO: 87,36m




PLANTA PAVIMENTOS 4 E 5
BLOCO BLOCO 11
ESC 1:100
ÁREA: 211,79m²
PERÍMETRO: 87,20m




PLANTA PAV. COBERTURA
BLOCO 11
ESC. 1/10
ÁREA: 210,93m²
PERÍMETRO: 85,84m



ELEVAÇÃO FRONTAL
BLOCO 11



ELEVAÇÃO LATERAL
BLOCO 11
ESC 1006




ELEVÇÃO FUNDOS
BLOCO 11
ESQ 1-108





JANELAS		
Nº	dimensões x x y	mesmo
J1	1,00 x 1,00m	1,00m
J2	0,75 x 0,77m	1,40m
J3	0,75 x 0,77m	0,40m
J4	1,19 x 1,17m	1,00m
J5	1,19 x 1,17m	1,23m
J6	1,63 x 1,17m	1,00m
J7	0,69 x 0,60m	0,19m
J8	0,98 x 1,17m	1,00m
J9	1,98 x 1,17m	1,23m
J10	2,08 x 1,23m	1,00m
J11	1,89 x 1,73m	1,17m

PORTAS		dimensões x x y
	Int	
P1		0,60 x 2,10m
P2		0,70 x 2,10m
P3		0,80 x 2,10m
P4		0,80 x 2,10m
P5		0,90 x 2,10m
P6		0,95 x 2,10m
P7A		0,80 x 2,10m
P8		1,60 x 2,10m
P9		0,90 x 2,10m
P10		1,20 x 2,10m
P11		1,20 x 2,10m

^a Específico para acesso/manutenção/pólo interior branco, localizado acima do patamar mais alto do acesso.



DETALHE - ESCADA
ESC 129

CORTE AA
BLOCO 11
ESC 1100CORTE BB
BLOCO 11
ESC 1103CORTE CC
BLOCO 11
CORTE 11

DETALHE DO LAYOUT DOS APARTAMENTOS

[illegible]

Descrição de Débitos:

- Profissional CICERO AUGUSTO CAPAC SCOTT GARCIA
- Nro. ART.... 5745629-5
- Proprietário MRVMRL JARDIMDEHANOVER INCORPORACOES SPE
- Localizacao. RUA HILDO NOVAES S N
- Cidade..... JOINVILLE

CREA-SC	104-0	Recibo do Sacado			
Cedente CREA-SC CNPJ 82.511.643/0001-64					Vencimento 21/03/2016
Nosso Número 9104774574562900003	Número do Documento 5745629-5	Espécie Doc. GUIA	Data Documento 09/03/2016	Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5	
(=) Valor Documento 74,37	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A					
Autenticação Mecânica					

CAIXA	104-0	1049105115 59910477450 74562900006 7 67400000007437			
Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					Vencimento 21/03/2016
Cedente CREA-SC CNPJ 82.511.643/0001-64					Agência / Cod. Cedente 1011 / 051159-5
Data Documento 09/03/2016	Número do Documento 5745629-5	Espécie Doc. GUIA	Aceite NÃO	Data Processamento	Nosso Número 9104774574562900003
Uso do Banco .	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento 74,37
Instruções Profissional CICERO AUGUSTO CAPAC SCOTT GARCIA Nro. ART.... 5745629-5 Proprietário MRVMRL JARDIMDEHANOVER INCORPORACOES SPE Localizacao. RUA HILDO NOVAES S N Cidade..... JOINVILLE					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos****Dados da conta debitada:**Nome: **DENISE SCHMID**Agência: **1538**Conta: **01102-2****Dados do pagamento:**Código de barras: **10491.05115 59910.477450 74562.900006 7 67400000007437**Valor do documento: **R\$ 74,37**Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**Valor de
desconto/abatimento: **R\$ 0,00**Data do vencimento: **21/03/2016****Pagamento efetuado em 09/03/2016 às 11:54:52 via Internet, CTRL 416445397.**

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

95B370E69B326E092ED273ECC3432A7C506858A9

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO

5745629-5

Substituição de ART 5627797-1

1. Responsável Técnico

CICERO AUGUSTO CAPAC SCOTT GARCIA

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1708239090

Registro: 104774-5-SC

Empresa Contratada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

Registro: 084196-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MRVMRL JARDIMDEHANOVER INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Endereço: RUA ELIZABETH RECH

Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 7.046.433,00

Ação Institucional:

Bairro: PARANAGUAMIRIM

UF: SC

CPF/CNPJ: 15.874.083/0001-15

Nº: 163

CEP: 89231-600

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MRVMRL JARDIMDEHANOVER INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Endereço: RUA HILDO NOVAES

Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Data de Início: 09/10/2015

Data de Término: 09/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Bairro: VILA NOVA

UF: SC

CPF/CNPJ: 15.874.083/0001-15

Nº: S/N

CEP: 89237-345

4. Atividade Técnica

Execução

Instalações Hidráulicas

Dimensão do Trabalho:

3.060,00

Metros Cúbicos/Mês

Supervisão

Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores

Dimensão do Trabalho:

17.763,80

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Sistema Preventivo de Incêndio - Rede de Hidrantes

Dimensão do Trabalho:

17.763,80

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência

Dimensão do Trabalho:

17.763,80

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Projeto

Edificação de Alvenaria Para Fins Residenciais

Dimensão do Trabalho:

17.763,80

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Rede de Gás Canalizado em Edificações

Dimensão do Trabalho:

17.763,80

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Terraplenagem

Dimensão do Trabalho:

21.824,22

Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Drenagem

Dimensão do Trabalho:

21.824,22

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

EMPREENDIMENTO: JARDIM DE HANOVER

6. Declarações

A acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 09/03/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 74,37 VENCIMENTO: 21/03/2016

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 09 de Março de 2016

CICERO AUGUSTO CAPAC SCOTT GARCIA

026.910.469-07

Contratante: MRVMRL JARDIMDEHANOVER INCORPORAÇÕES SPE LTDA

15.874.083/0001-15



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina